

## INDICADOR 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO

### Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO 2.015

FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO											
Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo FEHIDRO (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
229/15	Serviço de Água e Esgoto Artur Nogueira - SAEAN	Substituição de Hidrômetros na Área Urbana de Artur Nogueira	502.658,60	43.709,44	546.368,04	8%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/02/2017 Entrega do Produto:	8 meses	
229/15	Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental	Elaboração do Plano Diretor de Controle e Redução as Perdas de Água no Sistema de Abastecimento Público no município de Salto	470.158,73	76.537,47	546.696,20	14%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/02/2017 Entrega do Produto:	8 meses	
229/15	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE	Controle de Redução de Perdas - Substituição de Hidrômetros, Cavaletes e Ramais de ligação no Município de Atibaia	978.211,44	201.018,24	1.179.229,68	17%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2018 Entrega do Produto:	24 meses	
229/15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo - SAAE Saneamento Ambiental	Substituição de 4.131,00 metros de redes de água potável e 380 ligações domiciliares, utilizando o método não destrutivo na Rua Ana Cintra, Biquinha e adjacências, Amparo - SP	997.085,48	135.966,20	1.133.051,68	12%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
229/15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo - SAAE Saneamento Ambiental	Substituição de 2.315,30 metros de redes de água potável e 341 ligações domiciliares, utilizando o método não destrutivo no Bairro do Ribeirão e adjacências, Amparo - SP	627.487,54	85.566,48	713.054,02	12%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
229/15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira -SAAE	Elaboração de projeto de substituição de redes de distribuição e ramais domiciliares no sistema de abastecimento de água de Pedreira	135.001,89	15.000,21	150.002,10	10%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/12/2016 Entrega do Produto:	6 meses	
<b>FEHIDRO - TOTAIS</b>			<b>3.710.603,68</b>	<b>557.798,04</b>	<b>4.268.401,72</b>						

**COBRANÇA FEDERAL**

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo FEHIDRO (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
225/15	Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE	Ação de Combate à Perdas - Etapa VI - Recuperação Estrutural e Impermeabilização dos Reservatórios de Concreto Armado na ETA I - José Maria Pedroso, do município de Rio Claro	3.735.903,28	820.076,33	4.555.979,61	18%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 12/09/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 11/11/2015 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/04/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/04/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
229/15	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba	Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 2: Apoiado e Elevado Paulicéia, Jaraguá e Campestre	3.492.572,10	1.043.895,82	4.536.467,92	23%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/11/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 26/01/2016 Licitação: Início das Atividades Previsto: 14/07/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 14/01/2018 Entrega do Produto:	18 meses	
229/15	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba	Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 1: Elevado Boa Esperança, Santa Terezinha e Capim Fino	3.781.666,12	1.130.248,58	4.911.914,70	23%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/11/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 26/01/2016 Licitação: Início das Atividades Previsto: 14/07/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 14/01/2018 Entrega do Produto:	18 meses	
229/15	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Monitoramento e controle das pressões no sistema de distribuição de água do município de Nova Odessa, bem como realização da modelagem hidráulica do sistema de distribuição de água.	2.007.224,17	285.604,59	2.292.828,76	12%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/11/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 26/01/2016 Licitação: Início das Atividades Previsto: 14/07/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 14/07/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
229/15	Saneamento Básico Vinhedo - SANEBAVI	Substituição de Adutoras da Estrada da Boiada	4.529.330,93	866.669,72	5.396.000,65	16%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/11/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 26/01/2016 Licitação: Início das Atividades Previsto: 14/07/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 14/07/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
229/15	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA	Implantação de Setorização com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Modesto	2.947.346,30	1.397.082,83	4.344.429,13	32%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/11/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 26/01/2016 Licitação: Início das Atividades Previsto: 14/07/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 14/06/2017 Entrega do Produto:	11 meses	
229/15	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Alfife	1.775.818,71	845.775,73	2.621.594,44	32%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/11/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 26/01/2016 Licitação: Início das Atividades Previsto: 14/07/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 14/04/2017 Entrega do Produto:	9 meses	
<b>COBRANÇA FEDERAL - TOTAIS</b>			<b>22.269.861,61</b>	<b>6.389.353,60</b>	<b>28.659.215,21</b>						

**COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA**

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo FEHIDRO (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
225/15	Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental	Execução de Coletor Tronco e Obras complementares na Sub-Bacia denominada Delegacia situada no município de Salto - SP	1.432.391,47	268.303,74	1.700.695,21	16%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
225/15	Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE	Ação de Combate à Perdas - Etapa V - Implantação do Projeto de Setorização com Substituição de Redes de Distribuição nos Setores 28 e 31 no Município de Rio Claro	3.887.916,66	853.445,12	4.741.361,78	18%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
225/15	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE	Execução do Projeto de Macromedição com fornecimento e instalação, aferição e calibração de macromedidores de vazão, estações pitométricas, caixas de proteção de equipamentos e automação com transmissão de dados (telemetria)	784.175,55	208.451,74	992.627,29	21%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
229/15	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Implantação da 3ª fase de estação de tratamento de esgoto Quilombo, no município de Nova Odessa	6.058.221,68	828.994,00	6.887.215,68	12%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
229/15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Implantação do sistema de afastamento, linha de recalque e estação elevatória de esgoto Santa Mônica e da 1ª etapa da estação de tratamento de esgoto - ETE Samambaia no município de São Pedro/SP	9.716.571,87	731.354,87	10.447.926,74	7%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
229/15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari - SAAE	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito Industrial 1 de Capivari	1.825.484,45	181.520,03	2.007.004,48	9%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
229/15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba - SAAE	Equipamentos para Adequação e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Mário Araldo Candello	7.119.257,02	1.562.763,74	8.682.020,76	18%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses	
229/15	Prefeitura Municipal de Ipeúna	Projeto do sistema de recuperação e reúso de água de lavagem dos filtros e decantadores da ETA e disposição final do lodo - Bairro Núcleo Urbano Lageado Portal dos Nobres - Ipeúna/SP	143.851,28	7.571,12	151.422,40	5%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/12/2016 Entrega do Produto:	6 meses	
229/15	Prefeitura Municipal de Louveira	Implantação do Trecho PV-153 a 235 do Interceptor do Córrego Fetá no Município de Louveira	7.679.411,64	1.577.845,26	9.257.256,90	17%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses	

229/15	Prefeitura Municipal de Iracemápolis	Adequação das Estações Elevatórias de Esgoto do Município de Iracemápolis	3.683.606,22	282.109,19	3.965.715,41	7%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2015 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/06/2016 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/06/2017 Entrega do Produto:	12 meses
<b>COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA - TOTAIS</b>			<b>42.330.887,84</b>	<b>6.502.358,81</b>	<b>48.833.246,65</b>					

**TOTAL 2015**

	Valor Máximo (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)
<b>FEHIDRO</b>	3.710.603,68	557.798,04	4.268.401,72
<b>COBRANÇA FEDERAL</b>	22.269.861,61	6.389.353,60	28.659.215,21
<b>COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA</b>	42.330.887,84	6.502.358,81	48.833.246,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.311.353,13</b>	<b>13.449.510,45</b>	<b>81.760.863,58</b>