

INDICADOR 1A 5 – PLANO DE APLICAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS DAS COBRANÇAS PCJ FEDERAL, ESTADUAL PAULISTA E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017, 2018 E 2019

Segundo Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011
INDICADOR 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Janeiro de 2020



INDICADOR 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties
2017, 2018 e 2019

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo Compensação Financeira/Royalties (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Prefeitura Municipal de Louveira	Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Monitoramento das Pressões na Rede através do Sistema de Comunicação Via Telemetria e a Pesquisa de Vazamentos Não Visíveis nas Redes, Ramais e Cavaletes, do Sistema de Distribuição de Água do Município de Louveira	784.171,18	336.251,42	1.120.422,60	30%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 01/06/2018 Licitação Prevista: 27/05/2019 Licitação: 25/01/2019 Início das Atividades Previsto: 27/05/2019 Início das Atividades: 25/04/2019 Entrega do Produto Prevista: 25/04/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV	Implantação e Melhoria da Macromedição do Município de Valinhos	2.497.464,44	1.225.256,73	3.722.721,17	33%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 07/03/2018 Licitação Prevista: 02/03/2019 Licitação: 24/01/2019 Início das Atividades Previsto: 08/03/2019 Início das Atividades: 14/03/2019 Entrega do Produto Prevista: 14/03/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	2ª Etapa: Substituição de 4.700 Hidrômetros Área Urbana Artur Nogueira	291.051,09	27.551,91	318.603,00	9%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 09/05/2018 Licitação Prevista: 04/05/2019 Licitação: 30/11/2018 Início das Atividades Previsto: 08/03/2019 Início das Atividades: 25/03/2019 Entrega do Produto Prevista: 25/12/2019 Entrega do Produto:	9 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto - SAAE	Implantação de Ações de Combate às Perdas - Implantação do Setor 01 Nações - Fase 1	262.438,68	78.400,64	340.839,32	23%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/07/2019 Assinatura do contrato: 24/05/2019 Licitação Prevista: 18/04/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 18/04/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 18/10/2020 Entrega do Produto:	6 meses	O Agente Técnico concedeu prorrogação de 150 dias para licitar e iniciar a execução do empreendimento.
324/19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Execução de Substituição de Redes Hidráulicas de Água com Remanejamento de Ligações Domiciliares nos Setores 1 e 1-VRP no município de São Pedro - SP	6.320.352,04	486.064,58	6.806.416,62	7%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2019 Assinatura do contrato: 27/12/2019 Licitação Prevista: 27/06/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 27/06/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 27/06/2022 Entrega do Produto:	24 meses	
Compensação Financeira/Royalties - TOTAIS			10.155.477,43	2.153.525,28	12.309.002,71						

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
262/17	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Implantação Física da Setorização, Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nivel e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Bom Jesus dos Perdões - SP	2.363.222,86	130.154,29	2.493.377,15	5%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 08/06/2017 Licitação Prevista: 03/08/2018 Licitação: 08/10/2018 Início das Atividades Previsto: 23/08/2018 Início das Atividades: 03/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 29/03/2020 Entrega do Produto:	12 meses	Houve paralisação do processo licitatório pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), com necessidade de retificação do edital. Assim acarretou em atraso de todos os demais prazos pós licitação, sendo necessária a prorrogação de vigência contratual.
262/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saneamento Ambiental de Amparo	Substituição de 6.062,54 metros de rede de água por Método Convencional e 367 ligações domiciliares por MND no Distrito de Arcadas, Amparo-SP	801.424,17	113.130,40	914.554,57	12%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 08/06/2017 Licitação Prevista: 24/02/2018 Licitação: 22/02/2018 Início das Atividades Previsto: 28/02/2018 Início das Atividades: 28/02/2018 Entrega do Produto Prevista: 29/04/2020 Entrega do Produto:	12 meses	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado por mais 12 meses. JUSTIFICATIVA: paralisação na execução do objeto, tendo em vista obras de duplicação na rodovia, dificuldade para remanejamento de trânsito para circulação do maquinário pesado para abertura de valas e ocorrência de chuvas que comprometem a execução dos serviços.
275/17	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 6: Balbo Artemis	297.270,36	190.058,10	487.328,46	39%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 13/07/2018 Licitação: 04/07/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 04/09/2018 Entrega do Produto Prevista: 15/12/2019 Entrega do Produto: 19/11/2019	12 meses	Finalizado
275/17	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 5: Vila Rezende e Recalque São Dimas	509.988,06	326.057,93	836.045,99	39%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 13/07/2018 Licitação: 04/07/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 05/09/2018 Entrega do Produto Prevista: 15/12/2019 Entrega do Produto: 16/09/2019	12 meses	Finalizado
275/17	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Madalena Blocos I e II	2.519.716,32	3.082.765,80	5.602.482,12	55%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 07/07/2018 Licitação: 20/06/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 17/08/2018 Entrega do Produto Prevista: 28/02/2020 Entrega do Produto: 29/10/2019	12 meses	Finalizado
275/17	Companhia de Saneamento Ambiental- SAAE Atibaia	Atualização do Plano Diretor de Combate e Redução de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água da Estância de Atibaia	303.068,33	80.562,47	383.630,80	21%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 09/08/2018 Licitação: 08/08/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 06/09/2018 Entrega do Produto Prevista: 21/02/2020 Entrega do Produto:	8 meses	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado por mais 8 meses. JUSTIFICATIVA: atraso e dificuldades encontradas no levantamento de dados, em compatibilizar as informações do cadastro técnico em suas diferentes plataformas e na definição das zonas de leitura e abastecimento.

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba	Sistema de Esgotos Sanitários do Distrito Industrial - Morungaba	949.609,85	86.516,56	1.036.126,41	8%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Prevista: 09/07/2018 Licitação: 06/06/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 06/06/2018 Entrega do Produto Prevista: 18/04/2020 Entrega do Produto:	6 meses	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado por mais 6 meses. JUSTIFICATIVA: atraso do cronograma referente a necessidade de aprovação das redes pela SABESP, concessionária que administrará o sistema após concluído, além da autorização e acompanhamento da empresa Petrobrás para trecho onde há passagem de tubulação do sistema de recalque do esgoto pelo gasoduto.
275/17	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Implantação de Sistema de Secagem de Lodo por Meio de Energia Solar - Estação de Tratamento de Esgotos de Várzea Paulista	2.986.091,85	797.482,15	3.783.574,00	21%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/04/2017 Assinatura do contrato: 17/04/2018 Licitação Prevista: 13/11/2018 Licitação:13/11/2018 Início das Atividades Previsto: 07/01/2019 Início das Atividades: 04/01/2019 Entrega do Produto Prevista: 06/08/2020 Entrega do Produto:	9 meses	
275/17	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Nazaré Paulista - Vicente Nunes, na Bacia Hidrográfica do PCJ	2.137.069,09	539.758,47	2.676.827,56	20%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/04/2017 Assinatura do contrato: 17/04/2018 Licitação Prevista: 13/11/2018 Licitação: 13/11/2018 Início das Atividades Previsto: 07/01/2019 Início das Atividades: 13/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 06/08/2020 Entrega do Produto:	18 meses	
299/18	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no bairro Jardim Cneo	1.275.222,01	1.884.777,99	3.160.000,00	60%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 21/12/2018 Assinatura do contrato: 21/12/2018 Licitação Prevista: 04/07/2019 Licitação: 10/04/2019 Início das Atividades Previsto: 12/09/2019 Início das Atividades: 03/05/2019 Entrega do Produto Prevista: 21/07/2020 Entrega do Produto:	10 meses	
299/18	DAE S/A Água e Esgoto de Jundiaí	Combate às Perdas Aparentes - Substituição de 15.000 hidrômetros 3/4" no Setor R10	865.655,70	472.504,30	1.338.160,00	35%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 21/12/2018 Assinatura do contrato: 21/12/2018 Licitação Prevista: 15/07/2019 Licitação: 29/03/2019 Início das Atividades Previsto: 12/09/2019 Início das Atividades: 31/05/2019 Entrega do Produto Prevista:12/09/2020 Entrega do Produto:	10 meses	
-	Prefeitura Municipal de Rafard	Implantação do Coletor Tronco de Esgoto no município de Rafard	1.890.625,66	109.806,21	2.000.431,87	5%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/12/2019 Assinatura do contrato: 04/02/2020 Licitação Prevista: 01/07/2020 Licitação: 01/07/2020 Início das Atividades Previsto: 25/08/2020 Início das Atividades: 04/04/2021 Entrega do Produto Prevista: 04/04/2021 Entrega do Produto:	4 meses	
-	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo - SAAE	Atualização dos Projetos Preliminar e Executivo de Reaproveitamento de Água e Redução de Perdas do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Lodos gerado nas ETA'S I, II, III e IV do Município de Amparo/SP	338.554,52	47.450,04	386.004,56	12%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/12/2019 Assinatura do contrato: 06/12/2019 Licitação Prevista: 03/07/2020 Licitação: 03/07/2020 Início das Atividades Previsto: 27/08/2020 Início das Atividades: 20/09/2021 Entrega do Produto Prevista: 20/09/2021 Entrega do Produto:	12 meses	
-	Município de Analândia	Implantação de Ações de Perdas através da Setorização dos Setores 01 ao 08, Macromedição e Execução da Modelagem Matemática no município de Analândia - SP	539.212,55	22.489,64	561.702,19	4%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/12/2019 Assinatura do contrato: 27/07/2020 Licitação Prevista: 27/07/2020 Licitação: 27/07/2020 Início das Atividades Previsto: 20/08/2020 Início das Atividades: 20/08/2021 Entrega do Produto Prevista: 20/08/2021 Entrega do Produto:	12 meses	O empreendimento não foi contratado devido ao tomador não ter apresentado a CND do INSS e de Tributos e Contribuições Federais.
COBRANÇA FEDERAL - TOTAIS			17.776.731,33	7.883.514,35	25.660.245,68						

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Implantação das Adequações e Ampliações na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Horto no Município de São Pedro/SP	4.658.735,14	635.282,06	5.294.017,20	12%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 21/02/2018 Licitação Prevista: 21/08/2018 Licitação: 03/07/2018 Início das Atividades Previsto: 04/07/2018 Início das Atividades: 05/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 04/01/2020 Entrega do Produto:	18 meses	
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Implantação dos Sistemas Complementares de Afastamento de Esgoto do Município de São Pedro - SP	2.305.476,81	320.700,31	2.626.177,12	12%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 20/02/2018 Licitação Prevista: 20/08/2018 Licitação: 21/06/2018 Início das Atividades Previsto: 21/06/2018 Início das Atividades: 29/06/2018 Entrega do Produto Prevista: 26/06/2019 Entrega do Produto:	12 meses	Referente às alterações solicitadas no projeto em 27/05/2019, a CETESB solicitou complementações ao tomador em 15/08/2019. Tomador enviou a documentação e o Agente Técnico está reprogramando o cronograma físico financeiro.
275/17	Prefeitura Municipal de Louveira	Construção do 4º Módulo do Reator Anaeróbico (UASB) e Recuperação do Guarda Corpo da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira	1.497.307,11	799.261,29	2.296.568,40	35%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato:10/04/2018 Licitação Prevista: 30/08/2019 Licitação: 29/08/2019 Início das Atividades Previsto: 29/08/2019 Início das Atividades:29/08/2019 Entrega do Produto Prevista: 29/08/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI	Adequação do Sistema de Tratamento de Esgoto da ETE Pinheirinho Situada no Município de Vinhedo - SP - Etapa 1	4.088.884,86	2.235.298,95	6.324.183,81	35%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 28/02/2018 Licitação Prevista: 28/02/2019 Licitação: 26/11/2018 Início das Atividades Previsto: 26/11/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 26/10/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari	Implantação do Sistema de Desidratação de Lodo da Estação de Tratamento de Água I no Município de Capivari/ SP	2.342.519,79	454.852,78	2.797.372,57	16%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 19/03/2018 Licitação Prevista: 19/09/2018 Licitação: 18/09/2018 Início das Atividades Previsto: 19/09/2018 Início das Atividades: 11/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 22/01/2020 Entrega do Produto:	12 meses	O empreendimento sofreu Reprogramação Financeira após aprovação da liberação de recursos da 2ª parcela, ficando prevista a entrega do produto em 22/01/2020.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari	Implantação do Coletor Tronco Engenho Velho	1.924.239,95	372.587,69	2.296.827,64	16%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 20/02/2018 Licitação Prevista: 20/08/2018 Licitação: 07/08/2018 Início das Atividades Previsto: 20/08/2018 Início das Atividades: 18/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 18/06/2020 Entrega do Produto:	18 meses	
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Pedreira	Elaboração do Cadastro Georreferenciado de Rede de Coleta e Afastamento de Efluentes - Tubulação e Poços de Visita - no Município de Pedreira	80.881,28	13.166,72	94.048,00	14%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 20/02/2018 Licitação Prevista: 15/02/2019 Licitação: 25/10/2018 Início das Atividades Previsto: 15/02/2019 Início das Atividades: 13/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 13/12/2019 Entrega do Produto:	12 meses	O empreendimento encontra-se 56,45% executado. Foi liberada a 1ª parcela do empreendimento e o tomador ainda não prestou contas para a liberação da próxima parcela.
275/17	Companhia de Saneamento Ambiental- SAAE Atibaia	Implantação da Estação de Tratamento de Lodo da ETA 4 - Portão	1.209.568,05	302.392,01	1.511.960,06	20%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 23/11/2018 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 23/05/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 23/01/2020 Entrega do Produto:	8 meses	Cancelado, devido à manifestação desfavorável do Agente Técnico
275/17	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	ETE Balsa	3.619.752,18	1.804.177,92	5.423.930,10	33%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 05/04/2018 Licitação Prevista: 31/03/2019 Licitação: 17/12/2018 Início das Atividades Previsto: 08/02/2019 Início das Atividades: 12/02/2019 Entrega do Produto Prevista: 12/02/2020 Entrega do Produto:	12 meses	

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	EEE Barroco	4.507.613,65	1.281.110,49	5.788.724,14	22%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 05/04/2018 Licitação Prevista: 30/08/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 30/08/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 30/08/2020 Entrega do Produto:	12 meses	Cancelado pela SECOFEHIDRO devido ao não atendimento do tomador ao prazo para liberação da 1ª parcela, estipulado por meio da DELIBERAÇÃO COFEHIDRO "AD REFERENDUM" nº 205, de 19 de junho de 2019.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras	Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Afastamento (Coletores Tronco) do Córrego Tijuco Preto no Município de Rio das Pedras	120.591,00	13.399,00	133.990,00	10%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 18/05/2018 Licitação Prevista: 18/11/2018 Licitação: 03/09/2018 Início das Atividades Previsto: 06/11/2018 Início das Atividades: 30/01/2019 Entrega do Produto Prevista: 30/09/2019 Entrega do Produto:	8 meses	O Agente Técnico solicitou complementações na prestação de contas da 2ª parcela, em 02/12/2019. Em tramitação.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Cordeirópolis	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Córrego Santa Gertrudes e Sub-Bacia do Afluente do Córrego das Amoreiras no Município de Cordeirópolis - SP	4.007.223,42	405.833,50	4.413.056,92	9%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 24/04/2018 Licitação Prevista: 24/10/2018 Licitação: 04/12/2018 Início das Atividades Previsto: 07/01/2019 Início das Atividades: 23/01/2019 Entrega do Produto Prevista: 23/03/2020 Entrega do Produto:	14 meses	
275/17	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Elaboração de Sistema de Gestão Técnica (SGT) com Geoprocessamento (SIG) no Município de Bom Jesus dos Perdões Visando o Controle das Perdas de Água no Sistema de Abastecimento	139.651,20	15.516,80	155.168,00	10%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 23/11/2018 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 23/05/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 23/05/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 23/11/2019 Entrega do Produto:	6 meses	Cancelado, devido à manifestação desfavorável do Agente Técnico.
275/17	Prefeitura Municipal de Rafard	Execução do Cadastro do Sistema de Abastecimento de Água com Sistema de Informação Geográfica para o Município de Rafard	140.311,04	12.200,96	152.512,00	8%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 23/11/2018 Assinatura do contrato: 01/11/2018 Licitação Prevista: 27/09/2019 Licitação: 04/12/2019 Início das Atividades Previsto: 04/12/2019 Início das Atividades: 10/12/2019 Entrega do Produto Prevista: 10/06/2020 Entrega do Produto:	6 meses	
275/17	Prefeitura Municipal de Ipeúna	Implantação do Projeto de Setorização e Zonas de Pressão no Sistema de Distribuição de Água do Município de Ipeúna/SP	1.400.823,86	124.430,52	1.525.254,38	8%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 09/04/2018 Licitação Prevista: 09/10/2018 Licitação: 06/08/2018 Início das Atividades Previsto: 23/11/2018 Início das Atividades: 04/01/2019 Entrega do Produto Prevista: 04/10/2019 Entrega do Produto:	9 meses	O empreendimento encontra-se 44,09% executado. Foi liberada a 1ª parcela do empreendimento e o tomador ainda não prestou contas para a liberação da próxima parcela.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE Indaiatuba	Instalação de Macromedidores e Sensores de Pressão	426.813,30	191.756,70	618.570,00	31%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 31/10/2017 Licitação Prevista: 31/04/2018 Licitação: 12/04/2018 Início das Atividades Previsto: 15/06/2018 Início das Atividades: 03/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 23/03/2019 Entrega do Produto:	8 meses	O empreendimento encontra-se 50% executado. Foi liberada a 1ª parcela do empreendimento e o tomador ainda não prestou contas para a liberação da próxima parcela.
275/17	Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI	Implantação do Setor São Joaquim no Sistema de Distribuição de Água do Município de Vinhedo	1.234.696,24	835.651,87	2.070.348,11	40%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 28/02/2018 Licitação Prevista: 28/02/2019 Licitação: 07/01/2019 Início das Atividades Previsto: 21/03/2019 Início das Atividades: 25/03/2019 Entrega do Produto Prevista: 25/03/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Adequação de Setorização com Medição de Vazão e Substituição/Implantação de Rede de Distribuição de Água Tratada e de Ligações Domiciliares do "Setor 17 - Jardim Capuava", no Município de Nova Odessa	4.197.675,23	921.440,90	5.119.116,13	18%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 21/02/2018 Licitação Prevista: 21/08/2018 Licitação: 28/06/2018 Início das Atividades Previsto: 21/08/2018 Início das Atividades: 04/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 29/10/2019 Entrega do Produto:	12 meses	O tomador enviou os documentos relacionados à prestação de contas ao Agente Técnico em Novembro/19 e os trâmites para finalização do empreendimento estão em curso.

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Prefeitura Municipal de Itirapina	Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Nível, Estação Remota com Infraestrutura Elétrica para Automação e Substituição de Hidrômetros nos Setores de Distribuição de Água do Jardim Ubá e Planalto Serra Verde do Município de Itirapina - SP	360.587,68	36.179,04	396.766,72	9%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato:03/05/2018 Licitação Prevista: 28/04/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/04/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/08/2019 Entrega do Produto:	4 meses	Cancelado pela SECOFEHIDRO devido ao não atendimento do tomador ao prazo para liberação da 1ª parcela, estipulado por meio da DELIBERAÇÃO COFEHIDRO "AD REFERENDUM" nº 205, de 19 de junho de 2019.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras	Implantação da 1ª Etapa do Programa de Controle e Redução de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Rio das Pedras	1.952.759,62	284.334,69	2.237.094,31	13%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato:18/05/2018 Licitação Prevista: 13/05/2019 Licitação: 19/07/2019 Início das Atividades Previsto: 19/07/2019 Início das Atividades: 22/08/2019 Entrega do Produto Prevista: 22/04/2020 Entrega do Produto:	8 meses	
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE	Implantação de Estações Remotas de Medição (vazão e pressão) e Automação (comando, controle e proteção do conjunto moto-bombas) com transmissão de dados por telemetria via radiofrequência, a serem instaladas nas Estações de Captação de Água Bruta do SAAE - Indaiatuba	2.272.519,77	627.445,52	2.899.965,29	22%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2017 Assinatura do contrato: 30/10/2017 Licitação Prevista: 30/04/2018 Licitação: 19/04/2018 Início das Atividades Previsto: 30/04/2018 Início das Atividades: 03/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 02/01/2019 Entrega do Produto:	6 meses	O Agente Técnico (CETESB), em 18/04/19, emitiu Fax aprovando alterações no projeto com a inclusão de novos itens. Sendo assim, a obra deve finalizar fora do cronograma previsto.
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo - SAAE	Sistema de Esgotamento Sanitário e Estações Elevatórias do Distrito de Arcadas, Amparo - SP	1.663.828,10	321.977,23	1.985.805,33	16%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 11/03/2019 Licitação Prevista: 05/02/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 05/02/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 05/02/2021 Entrega do Produto:	12 meses	
299/18	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	Estação de Tratamento de Lodo (ETL) na ETA II	2.275.283,62	651.879,15	2.927.162,77	22%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/07/2019 Assinatura do contrato: 18/07/2019 Licitação Prevista: 18/01/2020 Licitação: 17/12/2019 Início das Atividades Previsto:17/12/2019 Início das Atividades: 19/12/2019 Entrega do Produto Prevista: 19/12/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras	Implantação da Estação Elevatória de Esgotos e Linha de Recalque da Área D, no Município de Rio das Pedras	1.336.964,90	126.397,20	1.463.362,10	9%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 17/05/2019 Licitação Prevista: 29/11/2019 Licitação: 13/11/2019 Início das Atividades Previsto: 13/11/2019 Início das Atividades: 21/11/2019 Entrega do Produto Prevista: 21/11/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
299/18	Prefeitura Municipal de Rafard	Estação de Tratamento de Esgotos de Rafard	2.847.926,41	149.890,86	2.997.817,27	5%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 25/06/2019 Licitação Prevista: 19/05/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 19/05/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 19/12/2020 Entrega do Produto:	7 meses	O Agente Técnico concedeu prorrogação de prazo para liberação da 1ª parcela por mais 150 dias a contar de 22/12/2019, ou seja, até 19/05/2020.
299/18	Prefeitura Municipal de Jaguariúna	Contratação de Projetos Executivos para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Jaguariúna	875.274,30	119.355,61	994.629,91	12%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 17/05/2019 Licitação Prevista: 11/04/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 11/04/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 11/12/2020 Entrega do Produto:	8 meses	O Agente Técnico concedeu prorrogação de prazo para liberação da 1ª parcela por mais 150 dias a contar de 13/11/2019, ou seja, até 11/04/2020.
299/18	Prefeitura Municipal de Itirapina	Elaboração de Projetos do Sistema de Esgotamento e Tratamento de Efluentes para os bairros Jardim Ubá e Planalto Serra Verde no Município de Itirapina - SP	438.181,43	23.062,18	461.243,61	5%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/07/2019 Assinatura do contrato: 08/07/2019 Licitação Prevista: 08/01/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 08/01/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 08/07/2020 Entrega do Produto:	6 meses	

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari	Implantação do Sistema de Desidratação de Lodo da Estação de Tratamento de Água II no Município de Capivari/SP	2.266.465,92	422.653,01	2.689.118,93	16%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 15/05/2019 Licitação Prevista: 15/11/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 15/11/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 15/11/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE	Substituição de Rede de Distribuição de Água por Método não destrutivo em solo (MND), no Município de Indaiatuba, Área Central - 3ª etapa	2.025.256,82	909.897,99	2.935.154,81	31%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 17/05/2019 Licitação Prevista: 11/04/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 11/04/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 11/10/2020 Entrega do Produto:	6 meses	O Agente Técnico concedeu prorrogação de prazo para liberação da 1ª parcela por mais 150 dias a contar de 13/11/2019, ou seja, até 11/04/2020.
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Implantação de ações de Combate às perdas de água com Projeto de Setorização, Instalação de VRP e troca de Rede no Município de São Pedro	2.646.314,05	350.726,11	2.997.040,16	12%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 15/05/2019 Licitação Prevista: 15/11/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 15/11/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 15/07/2020 Entrega do Produto:	8 meses	
299/18	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Substituição de Rede de Distribuição de Água Tratada e de Ligações Domiciliares por Método Não Destrutivo do Jardim Santa Rosa em trecho complementar (Fase II), no Município de Nova Odessa	2.456.023,02	539.127,00	2.995.150,02	18%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 14/02/2019 Licitação Prevista: 14/08/2019 Licitação: 15/08/2019 Início das Atividades Previsto: 14/08/2019 Início das Atividades: 24/09/2019 Entrega do Produto Prevista: 24/04/2020 Entrega do Produto:	6 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira - SAAE	Substituição pelo Método Não Destrutivo (MND) das Redes de Distribuição de Água e Ramais de Ligação dos bairros São José e Bela Vista do Município de Pedreira - SP	2.433.095,57	211.594,88	2.644.690,45	8%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 11/03/2019 Licitação Prevista: 11/09/2019 Licitação: 04/10/2019 Início das Atividades Previsto: 04/10/2019 Início das Atividades: 11/10/2019 Entrega do Produto Prevista: 11/04/2020 Entrega do Produto:	6 meses	
324/19	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Projeto para o Sistema de Esgotamento Sanitário, contemplando Coletores Tronco, Redes de Recalque e Estações Elevatórias de Esgoto no Município de Bom Jesus dos Perdões.	330.082,08	36.675,79	366.757,87	10%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 30/06/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 30/06/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 31/12/2020 Entrega do Produto:	6 meses	
324/20	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	Interceptor de Esgoto Sanitário Bacia Hidrográfica do Ribeirão Três Barras	846.196,29	82.940,12	929.136,41	9%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 30/06/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 30/06/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 30/11/2020 Entrega do Produto:	5 meses	
324/21	Saneamento Básico Vinhedo - SANEBAVI	Adequação do Sistema de Tratamento de Esgoto da ETE Pinheirinho (Etapa 02) situada no município de Vinhedo - SP	6.028.789,84	1.148.126,84	7.176.916,68	16%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2019 Assinatura do contrato: 13/12/2019 Licitação Prevista: 13/06/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 13/06/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 13/06/2021 Entrega do Produto:	12 meses	
324/22	Prefeitura Municipal de Ipeúna	Execução de Substituição de Redes Hidráulicas de Água com Remanejamento de Ligações Domiciliares, Pesquisa de Vazamentos e Troca de Hidrômetros na Área Central do município de Ipeúna	3.048.049,73	184.751,65	3.232.801,38	6%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2019 Assinatura do contrato: 26/12/2019 Licitação Prevista: 26/06/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 26/06/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 26/06/2021 Entrega do Produto:	12 meses	

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
324/23	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	Substituição de Adutora de Água Tratada da ETA V para os Centros de Reservação Planalto do Sol, Cidade Nova, São Fernando, Palmeiras e Santa Rosa no município de Santa Bárbara D'Oeste	9.400.594,22	2.073.742,87	11.474.337,09	18%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2019 Assinatura do contrato: 11/12/2019 Licitação Prevista: 11/06/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto:11/06/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 11/06/2021 Entreea do Produto:	12 meses	
COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA - TOTAIS			83.406.957,48	19.039.818,21	102.446.775,69						

TOTAL 2017, 2018 e 2019

	Valor Máximo (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES	10.155.477,43	2.153.525,28	12.309.002,71
COBRANÇA FEDERAL	17.776.731,33	7.883.514,35	25.660.245,68
COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA	83.406.957,48	19.039.818,21	102.446.775,69
TOTAL GERAL	111.339.166,24	29.076.857,84	140.416.024,08