

ITENS	CONTRATAÇÕES	AÇÕES	Desembolsos realizados até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
48	Estudo de Concepção e Projeto Básico para bairros isolados na porção mineira das Bacias PCJ	Assinatura do Contrato:			08/07/2014												08/07/2014	EM ANDAMENTO	Estudo de concepção do empreendimento foi concluído, porém o desenvolvimento de projeto básico está em processo de licitação para contratação dos serviços
		Valor do contrato:			R\$ 251.840,00												251.840		
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 6.384,48			R\$ 26.180,88								R\$ 80.234,64	R\$ 106.415,52		
		% de desembolso acumulado:			3%		10%							32%	42%	45%			
49	Estudos para previsão de níveis de vazões	Assinatura do Contrato:	24/11/2011	24/11/2011														CONTRATO ENCERRADO EM 2013	ENCERRADO
		Valor do contrato:	R\$ 349.667,16	R\$ 349.667,16															
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 349.667,16															
		% de desembolso acumulado:	0,00%	100,00%													100,00%		
50	Plano de Aplicação - Apoio ao PJ	Assinatura do Contrato:		01/10/2012														CONTRATO ENCERRADO EM 2013	ENCERRADO
		Valor do contrato:		R\$ 431.200,00															
		Desembolso do Contrato (mil R\$):		R\$ 431.200,00															
		% de desembolso acumulado:		100,00%													100,00%		
51	Serviços para expansão e atualização do sistema de suporte a decisões das Bacias PCJ	Assinatura do Contrato:		28/12/2013	28/12/2013													EM ANDAMENTO	Empreendimento em fase de manutenção, com os desembolsos ocorrendo trimestralmente. Previsão de encerramento primeiro semestre de 2018
		Valor do contrato:		R\$ 1.808.761,68	R\$ 1.808.761,68											R\$ 1.808.761,68			
		Desembolso do Contrato (mil R\$):		R\$ 271.314,22	R\$ 452.190,40		R\$ 90.438,08		R\$ 90.438,08						R\$ 90.438,08	R\$ 361.752,32			
		% de desembolso acumulado:		15,00%	25,00%		5%		5%		5%				5%	20%	60,00%		
52	Serviços de Comunicação Social	Assinatura do Contrato:																RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCJ EM 2014	PAP PCJ
		Valor do contrato:		R\$ 615.000,00	R\$ 615.000,00														
		Desembolso do Contrato (mil R\$):		R\$ 0,00	R\$ 436.088,82														
		% de desembolso acumulado:		0,00%	70,91%												70,91%		
53	Apoio atividades das CTs e SE Comitês PCJ	Assinatura do Contrato:																RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCJ EM 2014	PAP PCJ
		Valor do contrato:		R\$ 527.662,13	R\$ 527.662,13														
		Desembolso do Contrato (mil R\$):		R\$ 527.662,13	R\$ 166.899,33														
		% de desembolso acumulado:		0,00%	31,63%												31,63%		
54	Equipe Técnica para análise de empreendimentos (Parceristas)	Assinatura do Contrato:																DESEMBOLSOS REALIZADOS EM 2012	ENCERRADO
		Valor do contrato:		R\$ 375.000,00															
		Desembolso do Contrato (mil R\$):		R\$ 375.000,00															
		% de desembolso acumulado:		100,00%													100,00%		
55	Detalhamento do arranjo Institucional Plano de Bacias	Assinatura do Contrato:	02/12/2012	02/12/2012														RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCJ EM 2014	PAP PCJ
		Valor do contrato:		R\$ 740.000,00	R\$ 740.000,00														
		Desembolso do Contrato (mil R\$):		R\$ 0,00	R\$ 444.000,00														
		% de desembolso acumulado:		0,00%	60,00%												60,00%		
56	SANASA - Implant. de Set. e Reab. da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água no Jd. Flamboyant. Bl. 1	Assinatura do Contrato:			19/02/2014													EM ANDAMENTO	O empreendimento teve atraso no início das obras, dificuldade na locação do canteiro pela empresa contratada, divergência no cadastro técnico.
		Valor do contrato:			R\$ 1.928.093,41											R\$ 1.430.604,97			
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00				R\$ 61.035,01	R\$ 28.928,68		R\$ 353.280,98		R\$ 191.749,86		R\$ 160.957,66	R\$ 795.952,19		
		% de desembolso acumulado:			R\$ 0,00			4%	2%		25%		13%		11%	56%	55,64%		
57	SANASA - Implant. de Set. e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água na Vila Paraíso	Assinatura do Contrato:			19/02/2014													EM ANDAMENTO	O empreendimento teve atraso devido a fatores técnicos, como divergência no cadastro técnico e dificuldade na locação do canteiro de obras, bem como precipitação pluviométrica acima da média histórica no 1º trimestre de 2015.
		Valor do contrato:			R\$ 1.595.558,17											R\$ 1.161.945,55			
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00			R\$ 47.625,02		R\$ 513.832,25		R\$ 86.181,23		R\$ 376.057,35		R\$ 1.023.695,85			
		% de desembolso acumulado:			R\$ 0,00			4%	44%		7%		32%		88%	88,10%			
58	DAAE Rio Claro - Ação de Combate a Perdas - Etapa IV - Implant. do Proj. de Set. com Subst. de Redes de Distribuição na Área Sul no município de Rio Claro	Assinatura do Contrato:			21/02/2014													EM ANDAMENTO	O empreendimento teve atraso da primeira medição, imprevistos financeiros com o valor de contrapartida, e dificuldades em relação à contratação da empresa fiscalizadora.
		Valor do contrato:			R\$ 2.459.984,61														
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00														
		% de desembolso acumulado:			0,00%											0,00%			
59	DAE Santa Bárbara D'oeste - Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água com Setorização na Área Central do Município	Assinatura do Contrato:			19/02/2014													EM ANDAMENTO	O tomador emitiu Ordem de Serviço ao contratado em início de Maio/2015 e a obra se encontra com 47% de execução.
		Valor do contrato:			R\$ 2.197.342,19											R\$ 2.197.342,19			
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00						R\$ 499.126,97	R\$ 124.275,86	R\$ 336.742,15		R\$ 75.018,64	R\$ 1.035.163,62			
		% de desembolso acumulado:			0,00%						23%	6%	15%		3%	47%	47,11%		
60	CODEN - Subst. de Rede de Distribuição e de Ligações Domiciliares de Água do Jardim Eden, no Município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato:			19/02/2014													EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua vigência contratual prorrogada e houve pendências de ordem técnica no início da obra para liberação da primeira parcela.
		Valor do contrato:			R\$ 1.026.708,63											R\$ 1.001.079,19			
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00			R\$ 95.076,64	R\$ 248.921,48	R\$ 182.310,79	R\$ 316.467,88		R\$ 111.877,18			R\$ 954.653,97			
		% de desembolso acumulado:			0,00%			9%	25%	18%	32%		11%			95%	95,36%		
61	SANASA - Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Nova	Assinatura do Contrato:			03/12/2014													EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Novembro de 2015, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final no dia 11/07/2016.
		Valor do contrato:			R\$ 2.797.580,27											R\$ 2.797.580,27			
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00										R\$ 53.712,72	R\$ 72.952,94	R\$ 126.665,66		
		% de desembolso acumulado:			0,00%										1,92%	2,61%	4,53%		
62	SANASA - Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Parque São Quirino	Assinatura do Contrato:			03/12/2014													EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Novembro de 2015, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final no dia 11/09/2016.
		Valor do contrato:			R\$ 3.272.332,56											R\$ 3.272.332,56			
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00										R\$ 55.664,30	R\$ 72.952,94	R\$ 128.617,24		
		% de desembolso acumulado:			0,00%										1,70%	2,23%	3,93%		
63	SAAE CORDEIRÓPOLIS - Implantação Física dos Setores 01 e 02 de Distribuição de Água do município de Cordeirópolis - SP	Assinatura do Contrato:			29/12/2014													EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Novembro de 2015, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final no dia 29/12/2016.
		Valor do contrato:			R\$ 789.080,72											R\$ 1.355.580,52			
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00										R\$ 396.087,21	R\$ 396.087,21			
		% de desembolso acumulado:			0,00%										29,22%	29,22%	29,22%		

ITENS	CONTRATAÇÕES	AÇÕES	Desembolsos realizados até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS			
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total		
64	SAAE AMBIENTAL SALTO - Substituição de Rede de Distribuição e Ramais para Abastecimento de Água	Assinatura do Contrato:			30/12/2014														EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Novembro de 2015, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final no dia 15/09/2016.		
		Valor do contrato:			R\$ 2.854.634,59													R\$ 2.854.634,59				
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00								R\$ 483.580,25	R\$ 358.050,40	R\$ 645.979,10						R\$ 1.487.609,75	
		% de desembolso acumulado:			0,00%								16,94%	12,54%	22,63%						52,11%	
65	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'oeste - Ampliação e Reforma na Captação de Água Bruta visando Redução das Perdas - Represa Santa Alice	Assinatura do Contrato:			31/12/2014														EM ANDAMENTO	O tomador não apresentou nenhuma medição referente o empreendimento para que seja liberado o recurso financeiro solicitado. Estamos no aguardo.		
		Valor do contrato:			R\$ 2.733.775,02																	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00																	
		% de desembolso acumulado:			0,00%																	0,00%
66	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN - Substituição de Adutoras nos Bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato:			01/12/2014														EM ANDAMENTO	O tomador não apresentou nenhuma medição referente o empreendimento para que seja liberado o recurso financeiro solicitado. Estamos no aguardo.		
		Valor do contrato:			R\$ 2.328.630,84																	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00																	
		% de desembolso acumulado:			0,00%																	0,00%
67	DAAE RIO CLARO - Ação de combate à perdas - etapa VI - Recuperação estrutural e impermeabilização dos reservatórios de concreto Armado na ETA I - José Maria Pedroso, do Município de Rio Claro.	Assinatura do Contrato:																	EM ANÁLISE	Devido a não há disponibilidade de recursos financeiros, por parte do tomador (contrapartida), para o exercício de 2015; pendências de titularidade da área de intervenção e inadição com as Cobranças PCI, portanto, o empreendimento poderá ser cancelado pelos Comitês PCI		
		Valor do contrato:			R\$ 1.775.818,71																	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):			R\$ 0,00																	
		% de desembolso acumulado:			0,00%																	0,00%
68	SEMAE Piracicaba - Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 2: Apoiado e Elevado Paulicéia, Jaraguá e Campestre	Assinatura do Contrato:																26/11/2015	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação		
		Valor do contrato:																			R\$ 3.492.572,10	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																				R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																				0,00%
69	SEMAE Piracicaba - Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 1: Elevado Boa Esperança, Santa Terezinha e Capim Fino	Assinatura do Contrato:																26/11/2015	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação		
		Valor do contrato:																			R\$ 3.781.666,12	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																				R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																				0,00%
70	CODEN - Monitoramento e controle das pressões no sistema de distribuição de água do município de Nova Odessa, bem como realização da modelagem hidráulica do sistema de distribuição de água.	Assinatura do Contrato:																27/11/2015	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação		
		Valor do contrato:																			R\$ 2.007.224,17	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																				R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																				0,00%
71	SANEBAVI - Substituição de Adutoras da Estrada da Boiada	Assinatura do Contrato:																27/11/2015	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação		
		Valor do contrato:																			R\$ 4.529.330,93	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																				R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																				0,00%
72	SANASA - Implantação de Setorização com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Modesto	Assinatura do Contrato:																17/11/2015	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação		
		Valor do contrato:																			R\$ 2.947.346,30	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																				R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																				0,00%
73	SANASA - Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Afife	Assinatura do Contrato:																17/11/2015	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação		
		Valor do contrato:																			R\$ 1.775.818,71	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																				R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																				0,00%

Contratos Encerrados em 2013
Contratos Encerrados em 2014
Contratos Encerrados em 2015
Em andamento
Em análise
Não iniciado
Transferidos para o PAP PCI
Cancelados
Desembolsos ocorridos em 2012