



INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

EMPREENHIMENTOS RECURSOS COBRANÇA FEDERAL - DEMANDA ESPONTÂNEA - 2006 A 2016

Conforme a Deliberação dos Comitês PCJ nº 163, de 14/12/2012, que instituiu o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – PAP PCJ - exercício 2013-2016, destacamos que as ações constantes do mesmo serão custeadas com recursos financeiros arrecadados com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domínio da União (Cobrança Federal PCJ).

ITENS	CONTRATAÇÕES	AÇÕES	Desembolso realizados até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	2016												SITUAÇÕES DOS EMPREENHIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS									
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total								
1	Diagnóstico do Assoreamento na Bacia Hidrográfica do Rio Passa Cinco desde sua Nascente até sua Foz no Rio Corumbataí	Assinatura do Contrato:	18/06/2008	18/06/2018	18/06/2018																			CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO				
		Valor do contrato:	R\$ 53.783,04	R\$ 53.783,04	R\$ 53.783,04																								
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 6.547,20	R\$ 47.235,84	R\$ 0,00																								
		% de desembolso acumulado:	12,17%	87,83%	0,00%																								
2	Estação de Tratamento de Esgoto San Martin	Assinatura do Contrato:	29/06/2007	29/06/2007	29/06/2007	29/06/2007																			CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO			
		Valor do contrato:	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 2.498.974,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501.025,38																							
		% de desembolso acumulado:	83,30%	0,00%	0,00%	16,70%																							
3	Programa Produtor de Água	Assinatura do Contrato:	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2008																			CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO			
		Valor do contrato:	R\$ 419.674,58	R\$ 419.674,58	R\$ 419.674,58	R\$ 419.674,58																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 82.868,74	R\$ 0,00	R\$ 108.292,23	R\$ 228.513,61																							
		% de desembolso acumulado:	19,75%	0,00%	25,80%	54,45%																							
4	Implantação do Sistema de Controle de Odor do Tratamento Preliminar da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Capuava - Valinhos	Assinatura do Contrato:	18/06/2008	18/06/2008	18/06/2008																				CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO			
		Valor do contrato:	R\$ 191.194,46	R\$ 191.194	R\$ 191.194																								
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 171.792,45	R\$ 19.402,01	R\$ 0,00																								
		% de desembolso acumulado:	89,85%	10,15%	0,00%																								
5	Sistema de Tratamento do Município de Vargem	Assinatura do Contrato:	30/05/2008	30/05/2008	30/05/2008	30/05/2008																			CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO			
		Valor do contrato:	R\$ 3.545.901,28	R\$ 3.545.901,28	R\$ 3.545.901,28	R\$ 3.545.901,28																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 2.181.551,41	R\$ 12.554,29	R\$ 1.192.867,21	R\$ 158.928,37																							
		% de desembolso acumulado:	61,52%	0,35%	33,64%	4,48%																							
6	Adequações de Estações Elevatórias, Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Paulínia	Assinatura do Contrato:	24/07/2008	24/07/2008	24/07/2008																				CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO			
		Valor do contrato:	R\$ 550.137,96	R\$ 550.137,96	R\$ 550.137,96																								
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 246.841,32	R\$ 303.296,64																								
		% de desembolso acumulado:	0,00%	44,87%	55,13%																								
7	Execução de Interceptor para Despoluição do Rio Capivari	Assinatura do Contrato:	06/07/2009	06/07/2009	06/07/2009	06/07/2009																			CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO			
		Valor do contrato:	R\$ 528.368,82	R\$ 528.368,82	R\$ 528.368,82	R\$ 528.368,82																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 230.445,75	R\$ 0,00	R\$ 297.923,07	R\$ 0,00																							
		% de desembolso acumulado:	43,61%	0,00%	56,39%	0,00%																							
8	Desassoreamento da Lagoa Anaeróbia - ETE - Iracemápolis	Assinatura do Contrato:	19/06/2009	19/06/2009	19/06/2009	19/06/2009																			EM ANDAMENTO	Embora tenha sido desembolsado todo recurso de repasse PCI, houve pendências de ordem técnica quanto à secagem do lodo, o qual precisa estar com baixo teor de umidade para ser transportado ao aterro sanitário, além de problemas estruturais nos tanques de secagem que estão sendo reparados.			
		Valor do contrato:	R\$ 420.462,00	R\$ 420.462,00	R\$ 420.462,00	R\$ 420.462,00																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 17.258,71	R\$ 237.544,31	R\$ 165.658,98																							
		% de desembolso acumulado:	0,00%	4,10%	56,50%	39,40%																							
9	Interceptores do Ribeirão dos Toledos	Assinatura do Contrato:	19/08/2009	19/08/2009	19/08/2009	19/08/2009																			EM ANDAMENTO	No início do projeto, não havia sido designado servidor para acompanhamento da execução do contrato. Houve pendências de medições de obra e documentos solicitados pela CAIXA (Gigov Campinas). A obra está 100% executada e se encontra em fase de Prestação de Contas Final.			
		Valor do contrato:	R\$ 3.521.280,23	R\$ 3.521.280,23	R\$ 3.521.280,23	R\$ 3.521.280,23																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 2.675.475,53	R\$ 196.489,58	R\$ 82.689,88	R\$ 230.094,49					R\$ 42.187,03		R\$ 32.896,61		R\$ 222.410,05						R\$ 39.037,05						R\$ 336.530,74		
		% de desembolso acumulado:	75,98%	5,58%	2,35%	6,53%				1,20%		0,93%	6,32%		1,11%												9,56%		
10	Remanejamento de Travessia e Execução de Coletor Tronco no Município de Americana	Assinatura do Contrato:	17/08/2009	17/08/2009	17/08/2009	17/08/2009																			CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO			
		Valor do contrato:	R\$ 1.409.889,00	R\$ 1.409.889,00	R\$ 1.409.889,00	R\$ 1.409.889,00																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047.156,68	R\$ 362.732,32																							
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%	74,27%	25,73%																							
11	Sistema de Transporte de Esgotos do Município de Cosmópolis	Assinatura do Contrato:	14/08/2009	14/08/2009	14/08/2009	14/08/2009																			EM ANDAMENTO	A execução da obra foi interrompida devido à falta de pagamento dos serviços referentes às medições 7ª e 8ª à empresa contratada, tendo em vista as dificuldades da Prefeitura em comprovar sua regularidade fiscal. Além disso, o tomador teve dificuldades técnicas em efetuar a reprogramação do contrato, acarretando no atraso da obra.			
		Valor do contrato:	R\$ 3.393.903,40	R\$ 3.393.903,40	R\$ 3.393.903,40	R\$ 3.393.903,40																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 1.783.733,53	R\$ 495.322,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00															R\$ 276.145,26						R\$ 289.088,68	R\$ 565.233,94	
		% de desembolso acumulado:	52,56%	14,59%	0,00%	0,00%															8,14%						8,52%	16,65%	
12	Elaboração de Levantamentos, Pesquisas e Estudos de Viabilidade para a Implantação de Barramentos Ribeirão Camanducaia Mirim e Córrego Jequitibá, no Município de Santo Antônio de Posse - SP	Assinatura do Contrato:	26/11/2009	26/11/2009	26/11/2009	26/11/2009																			EM ANDAMENTO	Houve atraso no cronograma dos serviços por parte da empresa contratada no decorrer do projeto e dificuldade para obter autorização para adentrar em propriedade privada. O projeto está 100% executado e se encontra em fase de Prestação de Contas Final.			
		Valor do contrato:	R\$ 40.023,00	R\$ 40.023,00	R\$ 40.023,00	R\$ 40.023,00																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 20.011,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.011,50																							
		% de desembolso acumulado:	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%																							
13	Restauração das Matas Ciliares da Microbacia do Ribeirão Monte Alegre	Assinatura do Contrato:	06/07/2009	06/07/2009	06/07/2009	06/07/2009																			CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO			
		Valor do contrato:	R\$ 337.552,75	R\$ 337.552,75	R\$ 337.552,75	R\$ 337.552,75																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 236.538,72	R\$ 46.253,72	R\$ 54.760,31	R\$ 0,00																							
		% de desembolso acumulado:	70,07%	13,70%	16,22%	0,00%																							
14	Diagnóstico Ambiental e Desenvolvimento de Sistemas de Implementações de Projeto de Recuperação da Qualidade dos Corpos d'Água no Município de Corumbataí de Forma a Minimizar o Processo Erosivo do Solo no Meio Urbano e Rural	Assinatura do Contrato:	17/11/2009	17/11/2009	17/11/2009	17/11/2009																			CONTRATO ENCERRADO EM 2016	Concluído em 2015, porém devido as pendências documentais com a prestação final de contas o empreendimento foi ENCERRADO em 2016.			
		Valor do contrato:	R\$ 131.670,00	R\$ 131.670,00	R\$ 131.670,00	R\$ 131.670,00																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 24.823,50	R\$ 70.615,08	R\$ 36.231,42	R\$ 0,00																							
		% de desembolso acumulado:	18,85%	53,63%	27,52%	0,00%																							
15	Elaboração do Estudo de Concepção dos Projetos Básicos e Executivo e do Licenciamento Ambiental para Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de Tratamento, Desidratação e Disposição Final do Lodo das ETAs I e II no Município de Rio Claro	Assinatura do Contrato:	28/12/2009	28/12/2009	28/12/2009	28/12/2009																			EM ANDAMENTO	Houve dificuldade no atendimento das complementações técnicas exigidas pela CETESB para emissão das licenças ambientais que fazia parte do objeto do contrato. O projeto está 100% executado e se encontra em fase de Prestação de Contas Final.			
		Valor do contrato:	R\$ 202.770,52	R\$ 202.770,52	R\$ 202.77																								

ITENS	CONTRATAÇÕES	AÇÕES	Desembolso realizados até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	2016												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS									
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total								
17	Elaboração de Projeto de Tratamento Terciário para o Reúso de Efluentes de Estação de Tratamento de Esgoto para Fins Industriais e Outros Usos Não Potáveis	Assinatura do Contrato:	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2009																				CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 159.131,78	R\$ 159.131,78	R\$ 159.131,78	R\$ 159.131,78																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 82.230,12	R\$ 0,00	R\$ 76.901,66	R\$ 0,00																							
		% de desembolso acumulado:	51,67%	0,00%	48,33%	0,00%																							100,00%
18	Termo de Referência para Elaboração de Projeto Básico de Redução de Perdas Através de Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de Tratamento, Desidratção e Disposição Final dos Lodos da ETA II do Município de Artur Nogueira	Assinatura do Contrato:	05/11/2009	05/11/2009	05/11/2009																					CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 130.500,00	R\$ 130.500,00	R\$ 130.500,00																								
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 100.197,00	R\$ 0,00	R\$ 30.303,00																								
		% de desembolso acumulado:	76,78%	0,00%	23,22%																								100,00%
19	Implantação de Interceptor de Esgoto do Sistema Toledos II - 2ª Etapa	Assinatura do Contrato:	16/07/2010	16/07/2010	16/07/2010	16/07/2010																				CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 1.204.176,18	R\$ 1.204.176,18	R\$ 1.204.176,18	R\$ 1.204.176,18																						R\$ 1.204.176,18	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 967.790,56	R\$ 102.225,84	R\$ 134.159,78	R\$ 0,00																							R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:	80,37%	8,49%	11,14%	0,00%																							100,00%
20	Implantação de Setorização, Macromediação e Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato:	23/07/2010	23/07/2010	23/07/2010	23/07/2010																				CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 1.664.194,62	R\$ 1.664.194,62	R\$ 1.664.194,62	R\$ 1.664.194,62																						R\$ 326.879,61	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 767.986,82	R\$ 799.124,86	R\$ 0,00	R\$ 97.082,94																							R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:	46,15%	48,02%	0,00%	5,83%																							100,00%
21	Ações de Controle de Perdas Etapa I - Implantação do Projeto de Setorização com Pesquisa de Vazamento e Substituição de Hidrômetros com Pesquisa de Vazamento nas Ligações para Combate à Fraude no Sistema de Distribuição de Água no Parque Mãe Preta e Jardim Novo no Município de Rio Claro	Assinatura do Contrato:	17/06/2010	17/06/2010	17/06/2010	17/06/2010																				EM ANDAMENTO	Houve atraso na instalação dos macromedidores nos locais definidos e aprovados pela CAIXA (Gilog Piracicaba). A obra está 100% executada e se encontra em fase de Prestação de Contas Final.		
		Valor do contrato:	R\$ 2.115.988,48	R\$ 2.115.988,48	R\$ 2.115.988,48	R\$ 2.115.988,48																						R\$ 2.115.988,48	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 1.078.040,12	R\$ 543.522,47	R\$ 299.545,89	R\$ 101.640,00					R\$ 93.240,00																		R\$ 93.240,00
		% de desembolso acumulado:	50,95%	25,69%	14,16%	4,80%					4,41%																		100,00%
22	Sistema de Coleta e Reaproveitamento da Água de Lavagem dos Filtros e Decantadores da ETA I	Assinatura do Contrato:	16/07/2010	16/07/2010	16/07/2010																					CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 1.382.936,31	R\$ 1.382.936,31	R\$ 1.382.936,31																								
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 400.467,23	R\$ 982.469,08	R\$ 0,00																								
		% de desembolso acumulado:	28,96%	71,04%	0,00%																								100,00%
23	Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de Macromedidores e VRP's, no Município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 1 e 3	Assinatura do Contrato:	25/06/2010	25/06/2010																						CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente.		
		Valor do contrato:	R\$ 1.730.707,20	R\$ 1.730.707,20																									
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 0,00																									
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%																									0,00%
24	Avaliação de Estudos Existentes e Projeto Executivo do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários do Distrito de Jacaré	Assinatura do Contrato:	09/06/2010	09/06/2010	09/06/2010	09/06/2010																				CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 570.058,43	R\$ 570.058,43	R\$ 570.058,43	R\$ 570.058,43																						R\$ 570.058,43	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 31.951,33	R\$ 203.234,65	R\$ 91.944,23						R\$ 26.281,95	R\$ 216.646,27																R\$ 242.928,22
		% de desembolso acumulado:	0,00%	5,60%	35,65%	16,13%						4,61%	38,00%																42,61%
25	Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de Macromedidores e VRP's, no Município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 2 e 4	Assinatura do Contrato:	11/11/2010	11/11/2010																						CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente.		
		Valor do contrato:	R\$ 2.112.588,28	R\$ 2.112.588,28																									
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 0,00																									
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%																									0,00%
26	Projeto regional voltado ao planejamento e gestão dos recursos hídricos - Macromediação no combate às perdas hídricas	Assinatura do Contrato:	28/06/2011																							CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 191/13, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista a necessidade de remodelação e readequação do objeto com base nas metas previstas nos Planos Municipais de Saneamento Básico.		
		Valor do contrato:	R\$ 488.234,08	R\$ 488.234,08																									
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 0,00																									
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%																									0,00%
27	Prestação de serviços de engenharia consultiva para revisão do projeto executivo da Estação de Tratamento de Esgotos de Pinhalzinho, ETE PINHALZINHO, e redimensionamento da ETE, para o atendimento aos requisitos legais e ambientais - município de Pinhalzinho - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.	Assinatura do Contrato:	29/06/2011	29/06/2011	29/06/2011																					CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 285.000,00	R\$ 285.000,00	R\$ 285.000,00																								
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 285.000,00	R\$ 0,00																								
		% de desembolso acumulado:	0,00%	100,00%	0,00%																								100,00%
28	Prestação de serviços de engenharia consultiva para elaboração do projeto executivo de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto de Nazaré Paulista, ETE Nazaré - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.	Assinatura do Contrato:	29/06/2011	29/06/2011	29/06/2011																					CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00																								
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 270.000,00	R\$ 0,00																								
		% de desembolso acumulado:	0,00%	100,00%	0,00%																								100,00%
29	Troca de rede de água tratada do Jd. Santa Rosa e Bela Vista no município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato:	22/06/2011	22/06/2011	22/06/2011	22/06/2011																				CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 3.206.843,19	R\$ 3.206.843,19	R\$ 3.206.843,19	R\$ 3.206.843,19																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 1.883.058,39	R\$ 1.068.227,98	R\$ 255.556,82	R\$ 0,00																							R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:	58,72%	33,31%	7,97%	0,00%																							100,00%
30	Setorização com implantação de válvula redutora e monitoramento de vazão com substituição de redes e ramais no Setor Jd. Das Oliveiras	Assinatura do Contrato:	27/06/2011	27/06/2011	27/06/2011	27/06/2011																				CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 2.079.363,44	R\$ 2.079.363,44	R\$ 2.079.363,44	R\$ 2.079.363,44																						R\$ 2.079.363,44	
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 308.985,22	R\$ 193.010,41	R\$ 659.349,36	R\$ 918.018,45																							R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:	14,86%	9,28%	31,71%	44,15%																							100,00%
31	Aquisição de equipamento e realização de obras para implantação de setorização de redes de distribuição de água, zonas de pressão, distritos pitométricos, aquisição e instalação de macro medidores e VRP's, no município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 05 E 06	Assinatura do Contrato:	28/06/2011	28/06/2011																						CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente.		
		Valor do contrato:	R\$ 1.182.429,96	R\$ 1.182.429,96																									
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 0,00	R\$ 0,00																									
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%																									0,00%
32	Conservador das águas - Pagamento por Serviços Ambientais na sub-bacia do Rio Jaguarí, de acordo com a Lei Municipal no. 2100/2005	Assinatura do Contrato:	29/06/2011	29/06/2011	29/06/2011	29/06/2011																				CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 1.195.000,00	R\$ 1.195.000,00	R\$ 1.195.000,00	R\$ 1.195.000,00																							
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 188.018,58	R\$ 389.666,67	R\$ 503.064,75	R\$ 114.250,00																							
		% de desembolso acumulado:	15,73%	32,61%	42,10%	9,56%																							100,00%
33	Substituição de redes de distribuição de água do Setor Elevado Vila Rezende	Assinatura do Contrato:	24/06/2011	24/06/2011	24/06/2011																					CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO		
		Valor do contrato:	R\$ 2.123.531,80	R\$ 2.123.531,80	R\$ 2.123.531,80																								
		Desembolso do Contrato (mil R\$):	R\$ 756.575,35	R\$ 1.366.956,45	R\$ 0,00																								
		% de desembolso acumulado:	35,63%	64,37%	0,00%		</																						

ITENS	CONTRATAÇÕES	AÇÕES	Desembolso realizados até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	2016												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS	
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total
36	Modelagem hidrodinâmica e sistema de diagnóstico de florestamentos de algas para as represas Jaguarí/Jacarei	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 0,00 0,00%	29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 0,00 0,00%	29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 1.500.000,00 100,00%															CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO
37	Plano Municipal de Saneamento do município de Piracaia	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 10.799,89 14,50%	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 15.891,13 21,34%	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 47.765,34 64,15%	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 0,00 0,00%														CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO
38	Construção da Estação Elevatória de Esgotos 3 no condomínio Marambaia	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 0,00 0,00%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 469.058,03 24,66%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 1.432.865,43 75,34%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 0,00 0,00%														CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO
39	Execução de Obras e Serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Camanduia/MG Contemplando a Construção da ETE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 510.160,83 12,97%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 1.565.753,78 39,81%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 450.277,24 11,45%														EM ANDAMENTO	Houve atraso no andamento das obras devido ao realocamento de unidades da ETE por estar na faixa de domínio da linha de transmissão da concessionária de energia elétrica. O ritmo da obra diminuiu também em razão da necessidade de aprovação dos equipamentos da ETE, além de dificuldades de fluxo de caixa da empreiteira para aquisição dos mesmos. As pendências estão sendo sanadas.
40	Substituição de Rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no bairro Jd. São Manoel.	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 0,00 0,00%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 1.314.526,39 91,64%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 119.939,20 8,36%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 0,00 0,00%														CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO
41	Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Setor 03- Flórída	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 0,00 0,00%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 1.437.066,95 76,17%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 139.870,51 7,41%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 309.719,40 16,42%														CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO
42	Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura das Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Joaquim Inácio	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 0,00 0,00%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 1.187.554,86 46,40%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 1.371.603,80 53,60%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 0,00 0,00%														CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO
43	Contratação de Serviços Especializados para Desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental "Ações Voltadas para a Gestão dos Recursos Hídricos.	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00%															CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 203/14, de 08/08/2014. O tomador havia solicitado prorrogação do contrato com a empresa prestadora de serviços e foi exigido o envio do contrato com a referida empresa para comprovar os motivos do cancelamento. Até a data da vigência contratual, o contrato não fora encaminhado, impedindo a execução do projeto.
44	Observando o Rio Jaguarí Educação Ambiental Voltada à Gestão dos Recursos Hídricos	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	13/08/2012 R\$ 408.763,12 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 408.763,12 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 408.763,12 R\$ 0,00 0,00%															CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 193/13, de 09/12/2013. O tomador solicitou cancelamento do empreendimento, tendo em vista a necessidade de mudanças e adequações na estrutura do projeto, nas metas e nas ações.
45	Aquisição de Equipamentos para Instalação de Sistema de Tratamento terciário para Reuso e Fins não-potáveis na Estação de Tratamento de Esgoto ETE Toledos	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00%	23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00%	23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00%															CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 202/14, de 08/08/2014. O tomador solicitou cancelamento do empreendimento, tendo em vista que o município beneficiário era responsável pela execução da parte civil do Sistema de Tratamento Terciário para Reuso, sem disponibilidade de verba própria para a execução de obras com tecnologias inovadoras (geomembranas).
46	Águas de Itapeva - Ações de Mobilização e Educação Socioambiental	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:		07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00%	07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00%															CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 237/15, de 23/10/2015. A empresa contratada, até a vigência final do empreendimento, não apresentou produtos adequados tecnicamente para autorização de liberação da 1ª parcela e efetivo início do projeto.
47	Diagnóstico do Plano Diretor para Recomposição Florestal Visando a Produção de Águas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá e Diretrizes para atender o Plano de Bacias PCI 2010/2020	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			R\$ 112.000,00 R\$ 0,00 0,00%															RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014	Em processo de licitação. Houve apresentação de recurso junto ao Tribunal de Contas do Estado de SP e até a presente data não houve manifestação. No aguardo para assinatura de contrato.
48	Estudo de Concepção e Projeto Básico para dois bairros urbanos no município de Itapeva/MG	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:				08/07/2014 R\$ 406.616,23 R\$ 6.384,48 1,57%	08/07/2014 R\$ 406.616,23 R\$ 106.415,52 26,17%													EM ANDAMENTO	Estudo de concepção do empreendimento foi concluído. Atualmente a etapa de desenvolvimento do projeto básico está em execução com previsão de término em Março de 2017.
49	Estudos para previsão de níveis de vazões	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	24/11/2011 R\$ 349.667,16 R\$ 0,00 0,00%	24/11/2011 R\$ 349.667,16 R\$ 349.667,16 100,00%																CONTRATO ENCERRADO EM 2013	ENCERRADO
50	Plano de Aplicação - Apoio ao PJ	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			R\$ 431.200,00 R\$ 431.200,00 100,00%															CONTRATO ENCERRADO EM 2013	ENCERRADO
51	Serviços para expansão e atualização do sistema de suporte a decisões das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:		28/12/2013 R\$ 1.808.761,68 R\$ 271.314,22 15,00%	28/12/2013 R\$ 1.808.761,68 R\$ 452.190,40 25,00%	R\$ 1.808.761,68 R\$ 361.752,32 R\$ 90.438,08 20,00%	R\$ 133.412,37 R\$ 111.925,23 R\$ 90.438,08 4,04%													EM ANDAMENTO	Empreendimento com desembolsos regulares e vigência contratual até o primeiro semestre de 2017.
52	Serviços de Comunicação Social	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	R\$ 615.000,00 R\$ 0,00 0,00%	R\$ 615.000,00 R\$ 436.088,82 70,91%																RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014	Em execução. Projeto desenvolvido com recursos do PAP 2013-2016 no Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social.
53	Apoio atividades das CTS e SE Comitês PCI	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			R\$ 527.662,13 R\$ 527.662,13 100,00%															RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014	Em execução. Projeto desenvolvido com recursos do PAP 2013-2016 no Programa Secretaria Executiva dos Comitês PCI.
54	Equipe Técnica para análise de empreendimentos (Pareceristas)	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			R\$ 375.000,00 R\$ 375.000,00 100,00%															DESEMBOLSOS REALIZADOS EM 2012	ENCERRADO

ITENS	CONTRATAÇÕES	AÇÕES	Desembolso realizados até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	2016												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS			
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total		
55	Detalhamento do arranjo Institucional Plano de Bacias	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	02/12/2012 R\$ 740.000,00 R\$ 0,00 0,00%	02/12/2012 R\$ 740.000,00 R\$ 444.000,00 60,00%																RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014	ENCERRADO		
56	SANASA - Implant. de Set. e Reab. da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água no Jd. Flamboyant. Bl. 1	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 795.952,19 55,64%														R\$ 1.430.604,97 R\$ 634.652,78 44,36%	CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
57	SANASA - Implant. de Set. e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água na Vila Paraíso	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 1.023.695,85 88,10%														R\$ 1.161.945,55 R\$ 138.249,70 11,90%	CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
58	DAAE Rio Claro - Ação de Combate a Perdas - Etapa IV - Implant. do Proj. de Set. com Subst. de Redes de Distribuição na Área Sul no município de Rio Claro	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%	21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%														R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%	CANCELADO	Cancelado pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCI nº 246/16, de 29/03/2016. O empreendimento teve atraso da primeira medição, imprevistos financeiros com o valor de contrapartida, e dificuldades em relação à contratação da empresa fiscalizadora.	
59	DAE Santa Bárbara D'oeste - Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água com Setorização na Área Central do Município	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 1.035.163,62 47,11%														R\$ 2.197.342,19 R\$ 458.186,26 20,85%	EM ANDAMENTO	O tomador emitiu Ordem de Serviço ao contratado em Maio de 2015, porém houve atrasos devido ao ritmo médio da obra estar abaixo do definido no cronograma inicial; restrições de fluxo financeiro do tomador para 2016; grande fluxo de pessoas na área de intervenção (central) que dificultou ritmo das obras; e dificuldades com a empreiteira contratada. As pendências estão sendo sanadas.	
60	CODEN - Subst. de Rede de Distribuição e de Ligações Domiciliares de Água do Jardim Eden, no Município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 954.653,97 95,36%														R\$ 1.001.079,19 R\$ 46.425,22 4,64%	CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
61	SANASA - Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Nova	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			03/12/2014 R\$ 1.752.999,11 R\$ 0,00 0,00%	03/12/2014 R\$ 1.752.999,11 R\$ 126.665,66 7,23%														R\$ 1.752.999,11 R\$ 1.184.712,37 67,58%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Novembro de 2015, porém o tomador teve dificuldades em comprovar sua regularidade fiscal, acarretando no atraso da liberação das demais parcelas com a diminuição no ritmo da obra. A pendência citada já foi sanada.	
62	SANASA - Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Parque São Quirino	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			03/12/2014 R\$ 2.130.276,74 R\$ 0,00 0,00%	03/12/2014 R\$ 2.130.276,74 R\$ 121.219,05 5,69%														R\$ 2.130.276,74 R\$ 300.616,90 14,11%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Novembro de 2015, porém o tomador teve dificuldades em comprovar sua regularidade fiscal, acarretando no atraso da liberação das demais parcelas com a diminuição no ritmo da obra. A pendência citada já foi sanada.	
63	SAAE CORDEIRÓPOLIS - Implantação Física dos Setores 01 e 02 de Distribuição de Água do município de Cordeirópolis - SP	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 0,00 0,00%	29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 396.087,21 50,95%														R\$ 777.455,36 R\$ 193.043,33 24,83%	EM ANDAMENTO	A obra está 100% executada e se encontra em fase de Prestação de Contas Final.	
64	SAAE AMBIENTAL SALTO - Substituição de Rede de Distribuição e Ramais para Abastecimento de Água	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 0,00 0,00%	30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 1.487.609,75 78,56%														R\$ 1.893.685,93 R\$ 406.076,18 21,44%	CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
65	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'oeste - Ampliação e Reforma na Captação de Água Bruta visando Redução das Perdas - Represa Santa Alice	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			31/12/2014 R\$ 2.319.141,59 R\$ 0,00 0,00%	31/12/2014 R\$ 2.319.141,59 R\$ 306.804,00 13,23%														R\$ 2.319.141,59 R\$ 306.804,00 13,23%	EM ANDAMENTO	Houve atraso para o início da obra, tendo em vista que o processo licitatório foi revogado. O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Outubro de 2016, sendo sua vigência final prevista para o dia 09/08/2017.	
66	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN - Substituição de Adutoras nos Bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			01/12/2014 R\$ 1.631.213,83 R\$ 0,00 0,00%	01/12/2014 R\$ 1.631.213,83 R\$ 0,00 0,00%														R\$ 1.631.213,83 R\$ 549.396,94 33,68%	EM ANDAMENTO	Houve atraso para o início da obra, tendo em vista que o processo licitatório foi prolongado além do previsto devido a processo judicial movido por empresa participante do certame. O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Junho de 2016, sendo sua vigência final prevista para o dia 01/09/2017.	
67	DAAE RIO CLARO -- Ação de combate à perdas - etapa VI - Recuperação estrutural e impermeabilização dos reservatórios de concreto Armado na ETA I - José Maria Pedroso, do Município de Rio Claro.	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																		R\$ 3.735.903,28 R\$ 0,00 0,00%	CANCELADO	Cancelado pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCI nº 247/16, de 29/03/2016. Devido a não há disponibilidade de recursos financeiros, por parte do tomador (contrapartida), para o exercício de 2015; pendências de titularidade da área de intervenção e inadimplência com as Cobranças PCI, portanto, o empreendimento foi cancelado pelos Comitês PCI	
68	SEMAE Piracicaba -- Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 2: Apoiado e Elevado Paulicéia, Jaraguá e Campestre	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:				26/11/2015 R\$ 2.686.711,56 R\$ 0,00 0,00%														R\$ 2.686.711,56 R\$ 15.913,32 0,59%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Outubro de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 26/06/2018.	
69	SEMAE Piracicaba -- Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 1: Elevado Boa Esperança, Santa Terezinha e Capim Fino	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:				26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 0,00 0,00%														R\$ 2.632.281,94 R\$ 31.516,36 1,20%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Outubro de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 26/06/2018.	
70	CODEN -- Monitoramento e controle das pressões no sistema de distribuição de água do município de Nova Odessa, bem como realização da modelagem hidráulica do sistema de distribuição de água.	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:				27/11/2015 R\$ 1.826.695,66 R\$ 0,00 0,00%														R\$ 1.826.695,66 R\$ 386.714,76 21,17%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Julho de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 27/08/2017.	
71	SANBAVI -- Substituição de Adutoras da Estrada da Boiada	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:				27/11/2015 R\$ 3.371.791,44 R\$ 0,00 0,00%														R\$ 3.371.791,44 R\$ 399.599,01 11,85%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Outubro de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 27/08/2017.	
72	SANASA -- Implantação de Setorização com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Modesto	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:				17/11/2015 R\$ 1.727.269,27 R\$ 0,00 0,00%														R\$ 1.727.269,27 R\$ 55.560,76 3,22%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Julho de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 17/07/2017.	
73	SANASA -- Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Affe	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:				17/11/2015 R\$ 944.808,92 R\$ 0,00 0,00%														R\$ 944.808,92 R\$ 63.922,50 6,77%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Julho de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 17/05/2017.	

ITENS	CONTRATAÇÕES	AÇÕES	Desembolso realizados até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	2016												Total	SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
74	SANASA -- Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jardim Aurélio	Assinatura do Contrato:																14/10/2016	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação.	
		Valor do contrato:																			R\$ 4.015.565,16
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																			R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																			0,00%
75	SANASA -- Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Proost de Souza	Assinatura do Contrato:																14/10/2016	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação.	
		Valor do contrato:																			R\$ 3.964.284,85
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																			R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																			0,00%
76	SEMAE Piracicaba -- Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 3: Torre de TV, Unificada Jupia, Elevado e Apoiado XV, Marechal Zona Alta e Baixa	Assinatura do Contrato:																11/10/2016	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação.	
		Valor do contrato:																			R\$ 4.486.316,22
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																			R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																			0,00%
77	SEMAE Piracicaba -- Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 4: XV Jardim Elite, Marechal Unileste, Unileste, Cecap, Santa Rita e Dois Corregos	Assinatura do Contrato:																11/10/2016	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação.	
		Valor do contrato:																			R\$ 4.408.103,07
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																			R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																			0,00%
78	CODEN -- Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato:																14/10/2016	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação.	
		Valor do contrato:																			R\$ 5.590.147,51
		Desembolso do Contrato (mil R\$):																			R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:																			0,00%

LEGENDA

Desembolsos ocorridos em 2012
Contratos Encerrados em 2013
Contratos Encerrados em 2014
Contratos Encerrados em 2015
Contratos Encerrados em 2016
Em andamento
Em análise
Não iniciado
Transferidos para o PAP PCI
Cancelados