



Primeiro Termo Aditivo ao Contrato ANA nº 003/ANA/2011

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

**2A-2 – RELATÓRIO ANUAL DE EMPREENDIMENTOS COM RECURSOS DA COBRANÇA FEDERAL -
DEMANDA ESPONTÂNEA - 2006 A 2017**

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

Conforme a Deliberação dos Comitês PCJ nº 258, de 16/12/2016, que institui o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP PCJ - exercício 2017-2020, destacamos que as ações constantes do mesmo serão custeadas com recursos financeiros arrecadados com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domínio da União (Cobrança PCJ Federal)

2017

Bacias PCJ

ITENS	CONTRATAÇÕES	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	2017												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS						
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total					
17	Elaboração de Projeto de Tratamento Terciário para o Reúso de Efluentes de Estação de Tratamento de Esgoto para Fins Industriais e Outros Usos Não Potáveis	Assinatura do Contrato: 23/12/2009 Valor do contrato: R\$ 159.131,78 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 82.230,12 % de desembolso acumulado: 51,67%	23/12/2009 R\$ 159.131,78 R\$ 82.230,12 51,67%	23/12/2009 R\$ 159.131,78 R\$ 0,00 0,00%	23/12/2009 R\$ 159.131,78 R\$ 76.901,66 48,33%	23/12/2009 R\$ 159.131,78 R\$ 0,00 0,00%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00%	ENCERRADO		
18	Termo de Referência para Elaboração de Projeto Básico de Redução de Perdas Através de Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de Tratamento, Desidratação e Disposição Final dos Lodos da ETA II do Município de Artur Nogueira	Assinatura do Contrato: 05/11/2009 Valor do contrato: R\$ 130.500,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 100.197,00 % de desembolso acumulado: 76,78%	05/11/2009 R\$ 130.500,00 R\$ 100.197,00 76,78%	05/11/2009 R\$ 130.500,00 R\$ 0,00 0,00%	05/11/2009 R\$ 130.500,00 R\$ 30.303,00 23,22%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00%	ENCERRADO		
19	Implantação de Interceptor de Esgoto do Sistema Toledos II - 2ª Etapa	Assinatura do Contrato: 16/07/2010 Valor do contrato: R\$ 1.204.176,18 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 967.790,56 % de desembolso acumulado: 80,37%	16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 967.790,56 80,37%	16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 102.225,84 8,49%	16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 134.159,78 11,14%	16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 0,00 0,00%	16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 0,00 0,00%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO	
20	Implantação de Setorização, Macromediação e Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato: 23/07/2010 Valor do contrato: R\$ 1.664.194,62 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 767.986,82 % de desembolso acumulado: 46,15%	23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 767.986,82 46,15%	23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 799.124,86 48,02%	23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 0,00 0,00%	23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 97.082,94 5,83%	23/07/2010 R\$ 326.879,61 R\$ 0,00 0,00%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO	
21	Ações de Controle de Perdas Etapa I - Implantação do Projeto de Setorização com Pesquisa de Vazamento e Substituição de Hidrômetros com Pesquisa de Vazamento nas Ligações para Combate à Fraude no Sistema de Distribuição de Água no Parque Mãe Preta e Jardim Novo no Município de Rio Claro	Assinatura do Contrato: 17/06/2010 Valor do contrato: R\$ 2.115.988,48 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 1.078.040,12 % de desembolso acumulado: 50,95%	17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 1.078.040,12 50,95%	17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 543.522,47 25,69%	17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 299.545,89 14,16%	17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 101.640,00 4,80%	17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 93.240,00 4,41%																		R\$ 163.615,24 R\$ 0,00 0,00%	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO
22	Sistema de Coleta e Reaproveitamento da Água de Lavagem dos Filtros e Decantadores da ETA I	Assinatura do Contrato: 16/07/2010 Valor do contrato: R\$ 1.382.936,31 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 400.467,23 % de desembolso acumulado: 28,96%	16/07/2010 R\$ 1.382.936,31 R\$ 400.467,23 28,96%	16/07/2010 R\$ 1.382.936,31 R\$ 982.469,08 71,04%																					CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00%	ENCERRADO	
23	Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de Macromedidores e VRP's, no Município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 1 e 3	Assinatura do Contrato: 25/06/2010 Valor do contrato: R\$ 1.730.707,20 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	25/06/2010 R\$ 1.730.707,20 R\$ 0,00 0,00%																						0,00%	CANCELADO 0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente.
24	Atualização de Estudos Existentes e Projeto Executivo do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários do Distrito de Jacaré	Assinatura do Contrato: 09/06/2010 Valor do contrato: R\$ 570.058,43 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 0,00 0,00%	09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 31.951,33 5,60%	09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 203.234,65 35,65%	09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 91.944,23 16,13%	09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 242.928,22 42,61%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO
25	Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de Macromedidores e VRP's, no Município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 2 e 4	Assinatura do Contrato: 11/11/2010 Valor do contrato: R\$ 2.112.588,28 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	11/11/2010 R\$ 2.112.588,28 R\$ 0,00 0,00%																						0,00%	CANCELADO 0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente.
26	Projeto regional voltado ao planejamento e gestão dos recursos hídricos - Macromediação no combate às perdas hídricas	Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 488.234,08 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	28/06/2011 R\$ 488.234,08 R\$ 0,00 0,00%																						0,00%	CANCELADO 0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 191, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista a necessidade de remodelação e readequação do objeto com base nas metas previstas nos Planos Municipais de Saneamento Básico.
27	Prestação de serviços de engenharia consultiva para revisão do projeto executivo da Estação de Tratamento de Esgotos de Pinhalzinho, ETE PINHALZINHO, e redimensionamento da EEE, para o atendimento aos requisitos legais e ambientais - município de Pinhalzinho - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.	Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 285.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	29/06/2011 R\$ 285.000,00 R\$ 0,00 0,00%	29/06/2011 R\$ 285.000,00 R\$ 285.000,00 100,00%																						CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00%	ENCERRADO
28	Prestação de serviços de engenharia consultiva para elaboração do projeto executivo de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto de Nazaré Paulista, ETE Nazaré - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.	Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 270.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	29/06/2011 R\$ 270.000,00 R\$ 0,00 0,00%	29/06/2011 R\$ 270.000,00 R\$ 270.000,00 100,00%																						CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00%	ENCERRADO
29	Troca de rede de água tratada do Jd. Santa Rosa e Bela Vista no município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato: 22/06/2011 Valor do contrato: R\$ 3.206.843,19 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 1.883.058,39 % de desembolso acumulado: 58,72%	22/06/2011 R\$ 3.206.843,19 R\$ 1.883.058,39 58,72%	22/06/2011 R\$ 3.206.843,19 R\$ 1.068.227,98 33,31%	22/06/2011 R\$ 3.206.843,19 R\$ 255.556,82 7,97%	22/06/2011 R\$ 3.206.843,19 R\$ 0,00 0,00%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00%	ENCERRADO	
30	Setorização com implantação de válvula redutora e monitoramento de vazão com substituição de redes e ramais no Setor Jd. Das Oliveiras	Assinatura do Contrato: 27/06/2011 Valor do contrato: R\$ 2.079.363,44 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 308.985,22 % de desembolso acumulado: 14,86%	27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 308.985,22 14,86%	27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 193.010,41 9,28%	27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 659.349,36 31,71%	27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 918.018,45 44,15%	27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 0,00 0,00%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO	
31	Aquisição de equipamento e realização de obras para implantação de setorização de redes de distribuição de água, zonas de pressão, distritos pitométricos, aquisição e instalação de macro medidores e VRP's, no município de Jundiá, bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 05 E 06	Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 1.182.429,96 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	28/06/2011 R\$ 1.182.429,96 R\$ 0,00 0,00%																						0,00%	CANCELADO 0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente.
32	Conservador das águas - Pagamento por Serviços Ambientais na sub-bacia do Rio Jaguarí, de acordo com a Lei Municipal nº. 2100/2005	Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 1.195.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 188.018,58 % de desembolso acumulado: 15,73%	29/06/2011 R\$ 1.195.000,00 R\$ 188.018,58 15,73%	29/06/2011 R\$ 1.195.000,00 R\$ 389.666,67 32,61%	29/06/2011 R\$ 1.195.000,00 R\$ 503.064,75 42,10%	29/06/2011 R\$ 1.195.000,00 R\$ 114.250,00 9,56%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00%	ENCERRADO	
33	Substituição de redes de distribuição de água do Setor Elevado Vila Rezende	Assinatura do Contrato: 24/06/2011 Valor do contrato: R\$ 2.123.531,80 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 756.575,35 % de desembolso acumulado: 35,63%	24/06/2011 R\$ 2.123.531,80 R\$ 756.575,35 35,63%	24/06/2011 R\$ 2.123.531,80 R\$ 1.366.956,45 64,37%	24/06/2011 R\$ 2.123.531,80 R\$ 0,00 0,00%																				CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00%	ENCERRADO	
34	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Itacampolins - SP	Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 97.777,80 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 40.423,50 % de desembolso acumulado: 41,34%	28/06/2011 R\$ 97.777,80 R\$ 40.423,50 41,34%	28/06/2011 R\$ 97.777,80 R\$ 57.354,30 58,66%	28/06/2011 R\$ 97.777,80 R\$ 0,00 0,00%																				CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00%	ENCERRADO	
35	Execução do Projeto de Macromediação com Fornecimento, Instalação, Aferição e Calibração de Medidores de Vazão, Sensores de Nível, Estações Pitométricas e Transmissão de dados com Telemetria e Automação	Assinatura do Contrato: 22/06/2011 Valor do contrato: R\$ 775.081,46 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	22/06/2011 R\$ 775.081,46 R\$ 0,00 0,00%	22/06/2011 R\$ 775.081,46 R\$ 775.081,46 100,00%	22/06/2011 R\$ 775.081,46 R\$ 0,00 0,00%																				CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00%	ENCERRADO	

ITENS	CONTRATAÇÕES	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	2017												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS					
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total				
36	Modelagem hidrodinâmica e sistema de diagnóstico de florescimentos de algas para as represas Jaguarí/Jacareí	Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 1.500.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 0,00 0,00%	29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 0,00 0,00%	29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 1.500.000,00 100,00%																CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO	100,00%			
37	Plano Municipal de Saneamento do município de Piracaia	Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 74.456,36 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 10.799,89 % de desembolso acumulado: 14,50%	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 10.799,89 14,50%	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 15.891,13 21,34%	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 47.765,34 64,15%	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 0,00 0,00%																CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO	100,00%		
38	Construção da Estação Elevatória de Esgotos 3 no condomínio Marambaia	Assinatura do Contrato: 17/01/2012 Valor do contrato: R\$ 1.901.923,46 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 0,00 0,00%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 469.058,03 24,66%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 1.432.865,43 75,34%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 0,00 0,00%																CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO	100,00%		
39	Execução de Obras e Serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Camanducaia/MG Contemplando a Construção da ETE	Assinatura do Contrato: 13/08/2012 Valor do contrato: R\$ 3.933.237,67 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 56.170,07 % de desembolso acumulado: 1,43%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 56.170,07 1,43%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 510.160,83 12,97%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 1.565.753,78 39,81%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 450.277,24 11,45%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 64.828,67 1,65%		1,17%	1,98%													EM ANDAMENTO	Houve atraso no andamento das obras devido ao realocamento de unidades da ETE por estar na faixa de domínio da linha de transmissão da concessionária de energia elétrica. O ritmo da obra diminuiu também em razão de dificuldades de fluxo de caixa da empreiteira para aquisição dos equipamentos.	R\$ 3.933.237,67 R\$ 390.068,30 9,92%	77,22%
40	Substituição de Rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no bairro Jd. São Manoel.	Assinatura do Contrato: 04/07/2012 Valor do contrato: R\$ 1.434.465,59 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 0,00 0,00%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 1.314.526,39 91,64%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 119.939,20 8,36%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 0,00 0,00%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO	100,00%	
41	Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Setor 03- Flórida	Assinatura do Contrato: 04/07/2012 Valor do contrato: R\$ 1.886.656,86 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 0,00 0,00%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 1.437.066,95 76,17%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 139.870,51 7,41%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 309.719,40 16,42%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO	100,00%	
42	Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura das Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Joaquim Início	Assinatura do Contrato: 04/07/2012 Valor do contrato: R\$ 2.559.158,66 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 0,00 0,00%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 1.187.554,86 46,40%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 1.371.603,80 53,60%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 0,00 0,00%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO	100,00%	
43	Contratação de Serviços Especializados para Desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental "Ações Voltadas para a Gestão dos Recursos Hídricos"	Assinatura do Contrato: 13/08/2012 Valor do contrato: R\$ 321.275,70 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00%																		CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 203/14, de 08/08/2014. O tomador solicitou prorrogação de vigência contratual, visando realizar distrato com a empresa prestadora de serviços e proceder nova licitação. Porém, o distrato não foi encaminhado em tempo hábil para proceder os trâmites necessários a referida prorrogação, impedindo a continuidade do projeto.	0,00%	
44	Observando o Rio Jaguarí Educação Ambiental Voltada à Gestão dos Recursos Hídricos	Assinatura do Contrato: 13/08/2012 Valor do contrato: R\$ 408.763,12 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	13/08/2012 R\$ 408.763,12 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 408.763,12 R\$ 0,00 0,00%																			CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 193/13, de 09/12/2013. O tomador solicitou cancelamento do empreendimento, tendo em vista a necessidade de mudanças e adequações na estrutura do projeto, nas metas e nas ações.	0,00%	
45	Aquisição de Equipamentos para Instalação de Sistema de Tratamento terciário para Reúso e Fins não-potáveis na Estação de Tratamento de Esgoto ETE Toledos	Assinatura do Contrato: 23/11/2012 Valor do contrato: R\$ 6.017.250,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00%	23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00%	23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00%																		CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 202/14, de 08/08/2014. O tomador solicitou cancelamento do empreendimento, tendo em vista que o município beneficiado era responsável pela execução da parte civil do Sistema de Tratamento Terciário para Reúso, sem disponibilidade de verba própria para a execução de obras com tecnologias inovadoras (geomembranas).	0,00%	
46	Águas de Itapeva - Ações de Mobilização e Educação Socioambiental	Assinatura do Contrato: 07/03/2013 Valor do contrato: R\$ 112.800,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00%	07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00%	07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00%																		CANCELADO	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 237/15, de 23/10/2015. A empresa contratada, até a vigência final do empreendimento, não apresentou produtos adequados tecnicamente para autorização de liberação da 1ª parcela e efetivo início do projeto.	0,00%	
47	Atualização do Plano Diretor para Recomposição Florestal Visando a conservação de água nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracaba, Capivari e Jundiá	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																						RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014	Em execução, com previsão para o término em Janeiro/2018.	R\$ 372.000,00 R\$ 186.000,00 50,00%
48	Estudo de Concepção e Projeto Básico para dois bairros urbanos no município de Itapeva/MG	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: R\$ 267.576,23 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 6.384,48 % de desembolso acumulado: 2,39%		08/07/2014 R\$ 267.576,23 R\$ 6.384,48 2,39%	08/07/2014 R\$ 267.576,23 R\$ 106.415,52 39,77%	14/09/2016 R\$ 267.576,23 R\$ 35.258,02 13,18%																	EM ANDAMENTO	Estudo de concepção do empreendimento foi concluído. Atualmente a etapa de desenvolvimento do projeto básico está em execução, em processo de licenciamento ambiental. A previsão para o término é Março/2018, tendo em vista que depende de fatores externos alheios à vontade da empresa contratada, inerentes ao trâmite do processo.	R\$ 267.576,23 R\$ 113.430,33 42,39%	97,72%
49	Estudos para previsão de níveis de vazões	Assinatura do Contrato: 24/11/2011 Valor do contrato: R\$ 349.667,16 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	24/11/2011 R\$ 349.667,16 R\$ 0,00 0,00%	24/11/2011 R\$ 349.667,16 R\$ 349.667,16 100,00%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2013	ENCERRADO	100,00%	
50	Plano de Aplicação - Apoio ao PJ	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: R\$ 431.200,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 431.200,00 % de desembolso acumulado: 100,00%		R\$ 431.200,00 R\$ 431.200,00 100,00%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2013	ENCERRADO	100,00%	
51	Serviços para expansão e atualização do sistema de suporte a decisões das Bacias PCJ	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: R\$ 2.238.504,58 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 271.314,22 % de desembolso acumulado: 12,12%		28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 271.314,22 12,12%	R\$ 2.238.504,58 R\$ 452.190,40 20,20%	R\$ 2.238.504,58 R\$ 361.752,32 16,16%	R\$ 2.238.504,58 R\$ 542.244,35 24,22%																CONTRATO ENCERRADO EM 2013	ENCERRADO	R\$ 2.238.504,58 R\$ 611.003,22 27,30%	100,00%
52	Serviços de Comunicação Social	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: R\$ 615.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%		R\$ 615.000,00 R\$ 436.088,82 70,91%																			RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP EM 2014	Em execução. Projeto desenvolvido com recursos do PAP 2017-2020 no Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social.	70,91%	
53	Apoio atividades das CTs e SE Comitês PCJ	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: R\$ 527.662,13 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 527.662,13 % de desembolso acumulado: 0,00%		R\$ 527.662,13 R\$ 166.899,33 31,63%																			RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014	Em execução. Projeto desenvolvido com recursos do PAP 2017-2020 no Programa Secretaria Executiva dos Comitês PCJ.	31,63%	
54	Equipe Técnica para análise de empreendimentos (Pareceristas)	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: R\$ 375.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 375.000,00 % de desembolso acumulado: 100,00%		R\$ 375.000,00 R\$ 375.000,00 100,00%																			DESEMBOLSOS REALIZADOS EM 2012	ENCERRADO	100,00%	

ITENS	CONTRATAÇÕES	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	2017												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS			
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total		
55	Detalhamento do arranjo Institucional Plano de Bacias	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	02/12/2012 R\$ 740.000,00 R\$ 0,00 0,00%	02/12/2012 R\$ 740.000,00 R\$ 444.000,00 60,00%																	RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014 60,00%	ENCERRADO		
56	SANASA - Implant. de Set. e Reab. da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água no Jd. Flamboyant, Bl. 1	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 795.952,19 55,64%	19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 634.652,78 44,38%														CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO		
57	SANASA - Implant. de Set. e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água na Vila Paraíso	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 1.023.695,85 88,10%	19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 138.249,70 11,90%														CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO		
58	DAAE Rio Claro - Ação de Combate a Perdas - Etapa IV - Implant. do Proj. de Set. com Subst. de Redes de Distribuição na Área Sul no município de Rio Claro	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%	21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%	21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%														CANCELADO 0,00%	Cancelado pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCI nº 246/16, de 29/03/2016. O empreendimento teve atraso da primeira medição, imprevistos financeiros com o valor de contrapartida, e dificuldades em relação à contratação da empresa fiscalizadora.		
59	DAE Santa Bárbara D'oeste - Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água com Setorização na Área Central do Município	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 1.035.163,62 47,11%	19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 458.186,26 20,85%														R\$ 2.197.342,19 R\$ 361.130,23 16,43%	EM ANDAMENTO 84,40%	Houve atrasos devido ao ritmo da obra estar abaixo do definido no cronograma; restrições de fluxo financeiro do tomador para 2016; grande fluxo de pessoas na área de intervenção (central); dificuldades com a empreiteira contratada e a precipitação maior que a prevista, que dificultou os trabalhos. A obra foi suspensa em novembro e dezembro/2016 por conta da movimentação de pessoas na área central.	
60	CODEN - Subst. de Rede de Distribuição e de Ligações Domiciliares de Água do Jardim Eden, no Município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 954.653,97 95,36%	19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 46.425,22 4,64%															CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO	
61	SANASA - Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Nova	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 0,00 0,00%	03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 126.665,66 8,29%	03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 1.184.712,37 77,55%															R\$ 1.527.729,37 R\$ 216.351,34 14,16%	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO
62	SANASA - Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Parque São Quirino	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 0,00 0,00%	03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 121.219,05 5,81%	03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 1.256.717,29 60,21%															R\$ 2.085.399,42 R\$ 708.463,08 33,97%	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO
63	SAAE CORDEIRÓPOLIS - Implantação Física dos Setores 01 e 02 de Distribuição de Água do município de Cordeirópolis - SP	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 0,00 0,00%	29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 396.087,21 50,95%	29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 381.368,15 49,05%															R\$ 777.455,36 R\$ 0,00 0,00%	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO
64	SAAE AMBIENTAL SALTO - Substituição de Rede de Distribuição e Ramais para Abastecimento de Água	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 0,00 0,00%	30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 1.487.609,75 78,56%	30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 0,00 21,44%																CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO
65	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'oeste - Ampliação e Reforma na Captação de Água Bruta visando Redução das Perdas - Respa Santa Alice	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			31/12/2014 R\$ 2.319.141,59 R\$ 0,00 0,00%	31/12/2014 R\$ 2.319.141,59 R\$ 0,00 0,00%	31/12/2014 R\$ 2.319.141,59 R\$ 306.804,00 13,23%															R\$ 2.319.141,59 R\$ 60.043,32 R\$ 51.183,26 R\$ 148.948,08 R\$ 260.174,66 11,22%	EM ANDAMENTO 24,45%	Houve atraso para o início da obra, tendo em vista que o processo licitatório foi revogado. Também houve distrato do contrato com a empresa ganhadora do certame antes do início da obra, sendo efetuado novo processo licitatório em Maio/2017.
66	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN - Substituição de Adutoras nos Bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 0,00 0,00%	01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 0,00 0,00%	01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 1.439.721,05 89,51%															R\$ 1.608.373,82 R\$ 49.579,08 R\$ 168.652,77 10,49%	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO
67	DAAE RIO CLARO - Ação de combate à perdas - etapa VI - Recuperação estrutural e impermeabilização dos reservatórios de concreto Armado na ETA - José Maria Pedroso, do Município de Rio Claro.	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																				R\$ 3.735.903,28 R\$ 0,00 0,00%	CANCELADO 0,00%	Cancelado pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCI nº 247/16, de 29/03/2016. Devido a não disponibilidade de recursos financeiros, por parte do tomador (contrapartida), para o exercício de 2015; pendências de titularidade da área de intervenção e inadimplência com as Cobranças PCI, portaria, o empreendimento foi cancelado pelos Comitês PCI.
68	SEMAE Piracicaba - Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 2: Apolado e Elevado Paulicéia, Jaraguá e Campestre	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																				R\$ 2.686.711,56 R\$ 0,00 R\$ 167.838,30 6,25%	EM ANDAMENTO 74,12%	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Outubro de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 26/06/2018.
69	SEMAE Piracicaba - Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 1: Elevado Boa Esperança, Santa Terezinha e Capim Fino	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																				R\$ 2.632.281,94 R\$ 0,00 R\$ 141.624,18 5,38%	EM ANDAMENTO 69,96%	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Outubro de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 26/06/2018.
70	CODEN - Monitoramento e controle das pressões no sistema de distribuição de água do município de Nova Odessa, bem como realização da modelagem hidráulica do sistema de distribuição de água.	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																				R\$ 1.816.667,14 R\$ 0,00 R\$ 1.216.230,30 66,95%	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO
71	SANEBAVI - Substituição de Adutoras da Estrada da Bolada	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																				R\$ 3.371.791,44 R\$ 0,00 R\$ 717.729,19 21,29%	EM ANDAMENTO 41,31%	Houve distrato do contrato com a empresa, devido à falta de pessoal e agilidade nos serviços; execução divergente do projeto; problemas com a entrega dos materiais ou em desconformidade; manutenções constantes por defeitos em equipamentos, prejudicando o trânsito e comércio local; dentre outros. A obra será retomada pela 3ª colocada do certame. Também será efetuada reprogramação pois o traçado da adutora está previsto em terreno do DER.
72	SANASA - Implantação de Setorização com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Modesto	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																				R\$ 1.692.297,59 R\$ 0,00 R\$ 806.650,11 47,67%	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO
73	SANASA - Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Afife	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																				R\$ 925.980,28 R\$ 0,00 R\$ 642.673,86 69,40%	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO

