

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS DA
COBRANÇA PCJ FEDERAL

INDICADOR 2A3 – DEMANDA ESPONTÂNEA - EXERCÍCIO 2019

Segundo Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011

INDICADOR 3 – PLANEJAMENTO E GESTÃO

Janeiro de 2020

EMPREENDIMENTOS RECURSOS COBRANÇA FEDERAL - DEMANDA ESPONTÂNEA - 2006 A 2019

Conforme a Deliberação dos Comitês PCJ nº 258, de 16/12/2016, que institui o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PAP PCJ - exercício 2017-2020, destacamos que a as ações constantes do mesmo serão custeadas com recursos financeiros arrecadados com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domínio da União (Cobrança PCJ Federal).

| ITENS | CONTRATAÇÕES | TOMADOR | AÇÕES | Desembolso Até 2012 | Desembolsos realizados em 2013 | Desembolsos realizados em 2014 | Desembolsos realizados em 2015 | Desembolsos realizados em 2016 | Desembolsos realizados em 2017 | Desembolsos realizados em 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS | IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS | | | | | |
|-------|---|---|--|---|---|--|--|---|--|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | | | Total | | | | |
| 1 | Diagnóstico do Assoreamento na Bacia Hidrográfica do Rio Passa Cinco desde sua Nascente até sua Foz no Rio Corumbataí | Fórum de Entidades Cívis | Assinatura do Contrato: 18/06/2008 Valor do contrato: R\$ 53.783,04 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 6.547,20 % de desembolso acumulado: 12,17% | 18/06/2008 R\$ 53.783,04 R\$ 6.547,20 12,17% | 18/06/2008 R\$ 53.783,04 R\$ 47.235,84 87,83% | 18/06/2008 R\$ 53.783,04 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | | | |
| 2 | Estação de Tratamento de Esgoto San Martin | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas | Assinatura do Contrato: 29/06/2007 Valor do contrato: R\$ 3.000.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 2.498.974,62 % de desembolso acumulado: 83,30% | 29/06/2007 R\$ 3.000.000,00 R\$ 2.498.974,62 83,30% | 29/06/2007 R\$ 3.000.000,00 R\$ 0,00 0,00% | 29/06/2007 R\$ 3.000.000,00 R\$ 0,00 0,00% | 29/06/2007 R\$ 3.000.000,00 R\$ 501.025,38 16,70% | 29/06/2007 R\$ 3.000.000,00 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | | |
| 3 | Programa Produtor de Água | The Nature Conservancy - TNC | Assinatura do Contrato: 17/12/2008 Valor do contrato: R\$ 419.674,58 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 82.868,74 % de desembolso acumulado: 19,75% | 17/12/2008 R\$ 419.674,58 R\$ 82.868,74 19,75% | 17/12/2008 R\$ 419.674,58 R\$ 0,00 0,00% | 17/12/2008 R\$ 419.674,58 R\$ 108.292,23 25,80% | 17/12/2008 R\$ 419.674,58 R\$ 228.513,61 54,45% | 17/12/2008 R\$ 419.674,58 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | |
| 4 | Implantação do Sistema de Controle de Odor do Tratamento Preliminar da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Capuva - Valinhos | Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAE | Assinatura do Contrato: 18/06/2008 Valor do contrato: R\$ 191.194,46 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 171.792,45 % de desembolso acumulado: 89,85% | 18/06/2008 R\$ 191.194,46 R\$ 171.792,45 89,85% | 18/06/2008 R\$ 191.194,46 R\$ 19.402,01 10,15% | 18/06/2008 R\$ 191.194,46 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | |
| 5 | Sistema de Tratamento do Município de Vargem | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Assinatura do Contrato: 30/05/2008 Valor do contrato: R\$ 3.545.901,28 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 2.181.551,41 % de desembolso acumulado: 61,52% | 30/05/2008 R\$ 3.545.901,28 R\$ 2.181.551,41 61,52% | 30/05/2008 R\$ 3.545.901,28 R\$ 12.554,29 0,35% | 30/05/2008 R\$ 3.545.901,28 R\$ 1.192.867,21 33,64% | 30/05/2008 R\$ 3.545.901,28 R\$ 158.928,37 4,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO | |
| 6 | Adequações de Estações Elevatórias, Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Paulínia | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Assinatura do Contrato: 24/07/2008 Valor do contrato: R\$ 550.137,96 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 24/07/2008 R\$ 550.137,96 R\$ 246.841,32 44,87% | 24/07/2008 R\$ 550.137,96 R\$ 303.296,64 55,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | |
| 7 | Execução de Interceptor para Despoluição do Rio Capivari | DAE Jundiaí S.A. - Água e Esgoto | Assinatura do Contrato: 06/07/2009 Valor do contrato: R\$ 528.368,82 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 230.445,75 % de desembolso acumulado: 43,61% | 06/07/2009 R\$ 528.368,82 R\$ 230.445,75 43,61% | 06/07/2009 R\$ 528.368,82 R\$ 0,00 0,00% | 06/07/2009 R\$ 528.368,82 R\$ 297.923,07 56,39% | 06/07/2009 R\$ 528.368,82 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO | |
| 8 | Desassoreamento da Lagoa Anaeróbia - ETE - Itacemópolis | Prefeitura Municipal de Itacemópolis | Assinatura do Contrato: 19/06/2009 Valor do contrato: PCJ - R\$ 420.462,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 19/06/2009 R\$ 420.462,00 R\$ 0,00 0,00% | 19/06/2009 R\$ 420.462,00 R\$ 17.258,71 4,10% | 19/06/2009 R\$ 420.462,00 R\$ 237.544,31 56,50% | 19/06/2009 R\$ 420.462,00 R\$ 165.658,98 39,40% | 19/06/2009 R\$ 420.462,00 R\$ 0,00 0,00% | 19/06/2009 R\$ 420.462,00 R\$ 0,00 0,00% | 19/06/2009 R\$ 420.462,00 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | EM ANDAMENTO R\$ 420.462,00 R\$ 0,00 0,00% | Ocorreu atraso devido a impugnação do processo licitatório de retirada do lodo dos tanques de secagem e destinação ao aterro pelo TCESP. O tomador também efetuou novo processo licitatório para dragagem de lodo da lagoa, já que a empresa contratada anteriormente optou por não continuar a obra. Todo recurso de repasse foi desembolsado, porém o mesmo está bloqueado em conta. | | |
| 9 | Interceptores do Ribeirão dos Toledos | Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste - DAE | Assinatura do Contrato: 19/08/2009 Valor do contrato: R\$ 3.521.280,23 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 2.675.475,53 % de desembolso acumulado: 75,98% | 19/08/2009 R\$ 3.521.280,23 R\$ 2.675.475,53 75,98% | 19/08/2009 R\$ 3.521.280,23 R\$ 196.489,58 5,58% | 19/08/2009 R\$ 3.521.280,23 R\$ 82.689,88 2,35% | 19/08/2009 R\$ 3.521.280,23 R\$ 230.094,49 6,53% | 19/08/2009 R\$ 3.521.280,23 R\$ 336.530,74 9,56% | 19/08/2009 R\$ 3.521.280,23 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO | |
| 10 | Remanejamento de Travessia e Execução de Coletor Tronco no Município de Americana | Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE | Assinatura do Contrato: 17/08/2009 Valor do contrato: R\$ 1.409.889,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 17/08/2009 R\$ 1.409.889,00 R\$ 1.409.889,00 100,00% | 17/08/2009 R\$ 1.409.889,00 R\$ 0,00 0,00% | 17/08/2009 R\$ 1.409.889,00 R\$ 1.047.156,68 74,27% | 17/08/2009 R\$ 1.409.889,00 R\$ 362.732,32 25,73% | 17/08/2009 R\$ 1.409.889,00 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | |
| 11 | Sistema de Transporte de Esgotos do Município de Cosmópolis | Prefeitura Municipal de Cosmópolis | Assinatura do Contrato: 14/08/2009 Valor do contrato: R\$ 4.569.339,09 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 1.783.733,53 % de desembolso acumulado: 39,04% | 14/08/2009 R\$ 4.569.339,09 R\$ 495.332,50 10,84% | 14/08/2009 R\$ 4.569.339,09 R\$ 0,00 0,00% | 14/08/2009 R\$ 4.569.339,09 R\$ 0,00 0,00% | 14/08/2009 R\$ 4.569.339,09 R\$ 565.233,94 12,37% | 14/08/2009 R\$ 4.569.339,09 R\$ 377.666,02 8,27% | 14/08/2009 R\$ 4.569.339,09 R\$ 544.853,64 11,92% | 14/08/2009 R\$ 4.569.339,09 R\$ 109.932,54 2,41% | | | | | | | | | | | | | | | | EM ANDAMENTO R\$ 4.569.339,09 R\$ 636.740,42 13,94% | A obra está em vias de ser concluída, estando pendente a instalação de equipamentos e a comprovação da titularidade para os serviços executados em local diferente do previsto no projeto original. A previsão para que a obra seja finalizada é fevereiro/2020. | | |
| 12 | Elaboração de Levantamentos, Pesquisas e Estudos de Viabilidade para a Implantação de Barramentos Ribeirão Camanducaia Mirim e Córrego Jequitibá, no Município de Santo Antônio de Posse - SP | Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse | Assinatura do Contrato: 26/11/2009 Valor do contrato: R\$ 40.023,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 20.011,50 % de desembolso acumulado: 50,00% | 26/11/2009 R\$ 40.023,00 R\$ 20.011,50 50,00% | 26/11/2009 R\$ 40.023,00 R\$ 0,00 0,00% | 26/11/2009 R\$ 40.023,00 R\$ 0,00 0,00% | 26/11/2009 R\$ 40.023,00 R\$ 0,00 0,00% | 26/11/2009 R\$ 40.023,00 R\$ 0,00 0,00% | 26/11/2009 R\$ 40.023,00 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO | |
| 13 | Restauração das Matas Ciliares da Microbacia do Ribeirão Monte Alegre | Associação Ambientalista Projeto Copaliba | Assinatura do Contrato: 06/07/2009 Valor do contrato: R\$ 337.552,75 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 236.538,72 % de desembolso acumulado: 70,07% | 06/07/2009 R\$ 337.552,75 R\$ 236.538,72 70,07% | 06/07/2009 R\$ 337.552,75 R\$ 46.253,72 13,70% | 06/07/2009 R\$ 337.552,75 R\$ 54.760,31 16,22% | 06/07/2009 R\$ 337.552,75 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO |
| 14 | Diagnóstico Ambiental e Desenvolvimento de Sistemas de Implementações de Projeto de Recuperação da Qualidade dos Corpos d'Água no Município de Corumbataí de Forma a Minimizar o Processo Erosivo do Solo no Meio Urbano e Rural | Prefeitura Municipal de Corumbataí | Assinatura do Contrato: 17/11/2009 Valor do contrato: R\$ 131.670,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 24.823,50 % de desembolso acumulado: 18,85% | 17/11/2009 R\$ 131.670,00 R\$ 24.823,50 18,85% | 17/11/2009 R\$ 131.670,00 R\$ 70.615,08 53,63% | 17/11/2009 R\$ 131.670,00 R\$ 36.231,42 27,52% | 17/11/2009 R\$ 131.670,00 R\$ 0,00 0,00% | 17/11/2009 R\$ 131.670,00 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO |
| 15 | Elaboração do Estudo de Concepção dos Projetos Básicos e Executivo e do Licenciamento Ambiental para Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de Tratamento, Desidratação e Disposição Final do lodo das ETAs I e II no Município de Rio Claro | Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE | Assinatura do Contrato: 28/12/2009 Valor do contrato: R\$ 202.770,52 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 73.585,88 % de desembolso acumulado: 36,29% | 28/12/2009 R\$ 202.770,52 R\$ 73.585,88 36,29% | 28/12/2009 R\$ 202.770,52 R\$ 110.593,90 54,54% | 28/12/2009 R\$ 202.770,52 R\$ 0,00 0,00% | 28/12/2009 R\$ 202.770,52 R\$ 0,00 0,00% | 28/12/2009 R\$ 202.770,52 R\$ 18.590,74 9,17% | 28/12/2009 R\$ 202.770,52 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO |
| 16 | Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana | Prefeitura Municipal de Hortolândia | Assinatura do Contrato: 14/12/2009 Valor do contrato: R\$ 229.033,23 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 161.908,13 % de desembolso acumulado: 70,69% | 14/12/2009 R\$ 229.033,23 R\$ 161.908,13 70,69% | 14/12/2009 R\$ 229.033,23 R\$ 0,00 0,00% | 14/12/2009 R\$ 229.033,23 R\$ 67.125,10 29,31% | 14/12/2009 R\$ 229.033,23 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO |

| ITENS | CONTRATAÇÕES | TOMADOR | AÇÕES | Desembolso Até 2012 | Desembolsos realizados em 2013 | Desembolsos realizados em 2014 | Desembolsos realizados em 2015 | Desembolsos realizados em 2016 | Desembolsos realizados em 2017 | Desembolsos realizados em 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS | IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS | | | |
|-------|--|---|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | | | Total | | |
| 17 | Elaboração de Projeto de Tratamento Terciário para o Reúso de Efluentes de Estação de Tratamento de Esgoto para Fins Industriais e Outros Usos Não Potáveis | Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Oeste - DAE | Assinatura do Contrato: 23/12/2009 Valor do contrato: R\$ 159.131,78 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 82.230,12 % de desembolso acumulado: 51,67% | 23/12/2009 R\$ 159.131,78 R\$ 0,00 0,00% | 23/12/2009 R\$ 159.131,78 R\$ 0,00 0,00% | 23/12/2009 R\$ 159.131,78 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO | |
| 18 | Termo de Referência para Elaboração de Projeto Básico de Redução de Perdas Através de Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de Tratamento, Desidratação e Disposição Final dos Lodos da ETA II do Município de Artur Nogueira | Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN | Assinatura do Contrato: 05/11/2009 Valor do contrato: R\$ 130.500,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 100.197,00 % de desembolso acumulado: 76,78% | 05/11/2009 R\$ 130.500,00 R\$ 0,00 0,00% | 05/11/2009 R\$ 130.500,00 R\$ 0,00 0,00% | 05/11/2009 R\$ 130.500,00 R\$ 30.303,00 23,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | |
| 19 | Implantação de Interceptor de Esgoto do Sistema Toledos II - 2ª Etapa | Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Oeste - DAE | Assinatura do Contrato: 16/07/2010 Valor do contrato: R\$ 1.204.176,18 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 967.790,56 % de desembolso acumulado: 80,37% | 16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 102.225,84 8,49% | 16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 134.159,78 11,14% | 16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 0,00 0,00% | 16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | |
| 20 | Implantação de Setorização, Macromediação e Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Nova Odessa | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | Assinatura do Contrato: 23/07/2010 Valor do contrato: R\$ 1.664.194,62 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 767.986,82 % de desembolso acumulado: 46,15% | 23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 799.124,86 48,02% | 23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 0,00 0,00% | 23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 97.082,94 5,83% | 23/07/2010 R\$ 326.879,61 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | |
| 21 | Ações de Controle de Perdas Etapa I - Implantação do Projeto de Setorização com Pesquisa de Vazamento e Substituição de Hidrômetros com Pesquisa de Vazamento nas Ligações para Combate à Fraude no Sistema de Distribuição de Água no Parque Mãe Preta e Jardim Novo no Município de Rio Claro | Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE | Assinatura do Contrato: 17/06/2010 Valor do contrato: R\$ 2.115.988,48 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 1.078.040,12 % de desembolso acumulado: 50,95% | 17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 543.522,47 25,69% | 17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 299.545,89 14,16% | 17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 101.640,00 4,80% | 17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 93.240,00 4,41% | 17/06/2010 R\$ 163.615,24 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO | |
| 22 | Sistema de Coleta e Reaproveitamento da Água de Lavagem dos Filtros e Decantadores da ETA I | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Indaiatuba | Assinatura do Contrato: 16/07/2010 Valor do contrato: R\$ 1.382.936,31 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 400.467,23 % de desembolso acumulado: 28,96% | 16/07/2010 R\$ 1.382.936,31 R\$ 982.469,08 71,04% | 16/07/2010 R\$ 1.382.936,31 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | |
| 23 | Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de Macromedidores e VRP's, no Município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 1 e 3 | DAE Jundiá S.A. - Água e Esgoto | Assinatura do Contrato: 25/06/2010 Valor do contrato: R\$ 1.730.707,20 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 25/06/2010 R\$ 1.730.707,20 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANCELADO 0,00% | Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente. |
| 24 | Avaliação de Estudos Existentes e Projeto Executivo do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários do Distrito de Jacaré | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Assinatura do Contrato: 09/06/2010 Valor do contrato: R\$ 570.058,43 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 31.951,33 5,60% | 09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 203.234,65 35,65% | 09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 91.944,23 16,13% | 09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 242.928,22 42,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | |
| 25 | Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de Macromedidores e VRP's, no Município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 2 e 4 | DAE Jundiá S.A. - Água e Esgoto | Assinatura do Contrato: 11/11/2010 Valor do contrato: R\$ 2.112.588,28 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 11/11/2010 R\$ 2.112.588,28 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANCELADO 0,00% | Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente. |
| 26 | Projeto regional voltado ao planejamento e gestão dos recursos hídricos - Macromediação no combate às perdas hídricas | Consórcio Intermunicipal das Bacias PCJ | Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 488.234,08 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 28/06/2011 R\$ 488.234,08 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANCELADO 0,00% | Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 191, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista a necessidade de remodelação e readequação do objeto com base nas metas previstas nos Planos Municipais de Saneamento Básico. |
| 27 | Prestação de serviços de engenharia consultiva para revisão do projeto executivo da Estação de Tratamento de Esgotos de Pinhalzinho, ETE PINHALZINHO, e redimensionamento da EEE, para o atendimento aos requisitos legais e ambientais - município de Pinhalzinho - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M. | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 285.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 29/06/2011 R\$ 285.000,00 R\$ 285.000,00 100,00% | 29/06/2011 R\$ 285.000,00 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | |
| 28 | Prestação de serviços de engenharia consultiva para elaboração do projeto executivo de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto de Nazaré Paulista, ETE Nazaré - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M. | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 270.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 29/06/2011 R\$ 270.000,00 R\$ 270.000,00 100,00% | 29/06/2011 R\$ 270.000,00 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | |
| 29 | Troca de rede de água tratada do Jd. Santa Rosa e Bela Vista no município de Nova Odessa | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | Assinatura do Contrato: 22/06/2011 Valor do contrato: R\$ 3.206.843,19 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 1.883.058,39 % de desembolso acumulado: 58,72% | 22/06/2011 R\$ 3.206.843,19 R\$ 1.068.227,98 33,31% | 22/06/2011 R\$ 3.206.843,19 R\$ 255.556,82 7,97% | 22/06/2011 R\$ 3.206.843,19 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO | |
| 30 | Setorização com implantação de válvula redutora e monitoramento de vazão com substituição de redes e ramais no Setor Jd. Das Oliveiras | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas | Assinatura do Contrato: 27/06/2011 Valor do contrato: R\$ 2.079.363,44 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 308.985,22 % de desembolso acumulado: 14,86% | 27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 193.010,41 9,28% | 27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 659.349,36 31,71% | 27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 918.018,45 44,15% | 27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | |
| 31 | Aquisição de equipamento e realização de obras para implantação de setorização de redes de distribuição de água, zonas de pressão, distritos pitométricos, aquisição e instalação de macro medidores e VRP's, no município de Jundiá, bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 05 E 06 | DAE Jundiá S.A. - Água e Esgoto | Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 1.182.429,96 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 28/06/2011 R\$ 1.182.429,96 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANCELADO 0,00% | Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente. |
| 32 | Conservador das águas - Pagamento por Serviços Ambientais na sub-bacia do Rio Jaguarí, de acordo com a Lei Municipal no. 2100/2005 | Prefeitura Municipal de Extrema | Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 1.195.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 188.018,58 % de desembolso acumulado: 15,73% | 29/06/2011 R\$ 1.195.000,00 R\$ 389.666,67 32,61% | 29/06/2011 R\$ 1.195.000,00 R\$ 503.064,75 42,10% | 29/06/2011 R\$ 1.195.000,00 R\$ 114.250,00 9,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO | |
| 33 | Substituição de redes de distribuição de água do Setor Elevado Vila Rezende | Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE | Assinatura do Contrato: 24/06/2011 Valor do contrato: R\$ 2.123.531,80 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 756.575,35 % de desembolso acumulado: 35,63% | 24/06/2011 R\$ 2.123.531,80 R\$ 1.366.956,45 64,37% | 24/06/2011 R\$ 2.123.531,80 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | |
| 34 | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Itacemópolis - SP | Prefeitura Municipal de Itacemópolis | Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 97.777,80 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 40.423,50 % de desembolso acumulado: 41,34% | 28/06/2011 R\$ 97.777,80 R\$ 57.354,30 58,66% | 28/06/2011 R\$ 97.777,80 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | |
| 35 | Execução do Projeto de Macromediação com Fornecimento, Instalação, Aferição e Calibração de Medidores de Vazão, Sensores de Nível, Estações Pitométricas e Transmissão de dados com Telemetria e Automação | Saneamento Básico Vinhedo - SANEBAVI | Assinatura do Contrato: 22/06/2011 Valor do contrato: R\$ 775.081,46 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 22/06/2011 R\$ 775.081,46 R\$ 775.081,46 100,00% | 22/06/2011 R\$ 775.081,46 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | |

| ITENS | CONTRATAÇÕES | TOMADOR | AÇÕES | Desembolso Até 2012 | Desembolsos realizados em 2013 | Desembolsos realizados em 2014 | Desembolsos realizados em 2015 | Desembolsos realizados em 2016 | Desembolsos realizados em 2017 | Desembolsos realizados em 2018 | 2019 | | | | | | | | | | SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS | IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---|-----|--|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | | | Nov | Dez | Total | | |
| 36 | Modelagem hidrodinâmica e sistema de diagnóstico de florestamentos de algas para as represas Jaguari/Jacaré | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 1.500.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 0,00 0,00% | 29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 0,00 0,00% | 29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2014 100,00% | ENCERRADO | | |
| 37 | Plano Municipal de Saneamento do município de Piracaiá | Prefeitura Municipal de Piracaiá | Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 74.456,36 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 10.799,89 % de desembolso acumulado: 14,50% | 28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 10.799,89 14,50% | 28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 15.891,13 21,34% | 28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 47.765,34 64,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO | | |
| 38 | Construção da Estação Elevatória de Esgotos 3 no condomínio Marambaia | Saneamento Básico Vinhedo - SANEBAVI | Assinatura do Contrato: 17/01/2012 Valor do contrato: R\$ 1.901.923,46 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 0,00 0,00% | 17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 469.058,03 24,66% | 17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 1.432.865,43 75,34% | 17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO | | |
| 39 | Execução de Obras e Serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Camanducaia/MG Contemplando a Construção da ETE | Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA | Assinatura do Contrato: 13/08/2012 Valor do contrato: R\$ 3.678.794,99 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,58 % de desembolso acumulado: 0,00% | 13/08/2012 R\$ 3.678.794,99 R\$ 510.160,83 13,87% | 13/08/2012 R\$ 3.678.794,99 R\$ 1.565.753,78 42,56% | 13/08/2012 R\$ 3.678.794,99 R\$ 450.277,24 12,24% | 13/08/2012 R\$ 3.678.794,99 R\$ 64.828,67 1,76% | 13/08/2012 R\$ 3.678.794,99 R\$ 390.068,30 10,60% | 13/08/2012 R\$ 3.678.794,99 R\$ 600.588,59 16,33% | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 3.678.794,99 R\$ 97.117,00 2,64% | EM ANDAMENTO 100,00% | A obra está 100% executada e se encontra em fase de Prestação de Contas Final. | |
| 40 | Substituição de Rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no bairro Jd. São Manoel. | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | Assinatura do Contrato: 04/07/2012 Valor do contrato: R\$ 1.434.465,59 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 0,00 0,00% | 04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 1.314.526,39 91,64% | 04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 119.939,20 8,36% | 04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO | |
| 41 | Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Setor 03- Flórida | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | Assinatura do Contrato: 04/07/2012 Valor do contrato: R\$ 1.886.656,86 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 0,00 0,00% | 04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 1.437.066,95 76,17% | 04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 139.870,51 7,41% | 04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 309.719,40 16,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO | |
| 42 | Implantação de Sertorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura das Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Joaquim Inácio | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas | Assinatura do Contrato: 04/07/2012 Valor do contrato: R\$ 2.559.158,66 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 0,00 0,00% | 04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 1.187.554,86 46,40% | 04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 1.371.603,80 53,60% | 04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2015 100,00% | ENCERRADO | |
| 43 | Contratação de Serviços Especializados para Desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental "Ações Voltadas para a Gestão dos Recursos Hídricos" | Prefeitura Municipal de Camanducaia | Assinatura do Contrato: 13/08/2012 Valor do contrato: R\$ 321.275,70 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00% | 13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00% | 13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANCELADO 0,00% | Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 203/14, de 08/08/2014. O tomador solicitou prorrogação de vigência contratual, visando realizar distrito com a empresa prestadora de serviços e proceder nova licitação. Porém, o distrito não foi encaminhado em tempo hábil para proceder os trâmites necessários a referida prorrogação, impedindo a continuidade do projeto. | |
| 44 | Observando o Rio Jaguari Educação Ambiental Voltada à Gestão dos Recursos Hídricos | Prefeitura Municipal de Extrema | Assinatura do Contrato: 13/08/2012 Valor do contrato: R\$ 408.763,12 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 13/08/2012 R\$ 408.763,12 R\$ 0,00 0,00% | 13/08/2012 R\$ 408.763,12 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANCELADO 0,00% | Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 193/13, de 09/12/2013. O tomador solicitou cancelamento do empreendimento, tendo em vista a necessidade de mudanças e adequações na estrutura do projeto, nas metas e nas ações. | |
| 45 | Aquisição de Equipamentos para Instalação de Sistema de Tratamento terciário para Reúso e Fins não-potáveis na Estação de Tratamento de Esgoto ETE Toledos | Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Oeste - DAE | Assinatura do Contrato: 23/11/2012 Valor do contrato: R\$ 6.017.250,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00% | 23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANCELADO 0,00% | Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 202/14, de 08/08/2014. O tomador solicitou cancelamento do empreendimento, tendo em vista que o município beneficiado era responsável pela execução da parte civil do Sistema de Tratamento Terciário para Reúso, sem disponibilidade de verba própria para a execução de obras com tecnologias inovadoras (geomembranas). | |
| 46 | Águas de Itapeva - Ações de Mobilização e Educação Socioambiental | Prefeitura Municipal de Itapeva | Assinatura do Contrato: 07/03/2013 Valor do contrato: R\$ 112.800,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00% | 07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00% | 07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANCELADO 0,00% | Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 237/15, de 23/10/2015. A empresa contratada, até a vigência final do empreendimento, não apresentou produtos adequados tecnicamente para autorização de liberação da 1ª parcela e efetivo início do projeto. | |
| 47 | Atualização do Plano Diretor para Recomposição Florestal Visando a conservação de água nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá | Fundação Agência das Bacias PCJ | Assinatura do Contrato: 27/03/2017 Valor do contrato: R\$ 457.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 186.000,00 % de desembolso acumulado: 40,70% | 27/03/2017 R\$ 457.000,00 R\$ 186.000,00 40,70% | 27/03/2017 R\$ 457.000,00 R\$ 271.000,00 59,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2018 100,00% | ENCERRADO | |
| 48 | Estudo de Concepção e Projeto Básico para dois bairros urbanos no município de Itapeva/MG | Fundação Agência das Bacias PCJ | Assinatura do Contrato: 08/07/2014 Valor do contrato: R\$ 267.576,23 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 6.384,48 % de desembolso acumulado: 2,39% | 08/07/2014 R\$ 267.576,23 R\$ 6.384,48 2,39% | 08/07/2014 R\$ 267.576,23 R\$ 106.415,52 39,77% | 14/09/2016 R\$ 267.576,23 R\$ 35.258,02 13,18% | 14/09/2016 R\$ 267.576,23 R\$ 113.430,33 42,39% | 14/09/2016 R\$ 267.576,23 R\$ 6.087,88 2,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2018 100,00% | ENCERRADO |
| 49 | Estudos para previsão de níveis de vazões | Fundação Agência das Bacias PCJ | Assinatura do Contrato: 24/11/2011 Valor do contrato: R\$ 349.667,16 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 24/11/2011 R\$ 349.667,16 R\$ 0,00 0,00% | 24/11/2011 R\$ 349.667,16 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2013 100,00% | ENCERRADO | |
| 50 | Plano de Aplicação - Apoio ao PJ | Fundação Agência das Bacias PCJ | Assinatura do Contrato: 24/11/2011 Valor do contrato: R\$ 431.200,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 431.200,00 % de desembolso acumulado: 100,00% | 24/11/2011 R\$ 431.200,00 R\$ 431.200,00 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2013 100,00% | ENCERRADO |
| 51 | Serviços para expansão e atualização do sistema de suporte a decisões das Bacias PCJ | Fundação Agência das Bacias PCJ | Assinatura do Contrato: 28/12/2013 Valor do contrato: R\$ 2.238.504,58 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 271.314,22 % de desembolso acumulado: 12,12% | 28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 271.314,22 12,12% | 28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 452.190,40 20,20% | 28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 361.752,32 16,16% | 28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 542.244,35 24,22% | 28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 611.003,22 27,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO |
| 52 | Serviços de Comunicação Social | Fundação Agência das Bacias PCJ | Assinatura do Contrato: 07/03/2013 Valor do contrato: R\$ 615.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 07/03/2013 R\$ 615.000,00 R\$ 0,00 0,00% | 07/03/2013 R\$ 615.000,00 R\$ 436.088,82 70,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP EM 2014 70,91% | Em execução. Projeto desenvolvido com recursos do PAP 2017-2020 no Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social. |
| 53 | Apoio atividades das CTs e SE Comitês PCJ | Fundação Agência das Bacias PCJ | Assinatura do Contrato: 07/03/2013 Valor do contrato: R\$ 527.662,13 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 527.662,13 % de desembolso acumulado: 0,00% | 07/03/2013 R\$ 527.662,13 R\$ 527.662,13 100,00% | 07/03/2013 R\$ 527.662,13 R\$ 166.899,33 31,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCJ EM 2014 31,63% | Em execução. Projeto desenvolvido com recursos do PAP 2017-2020 no Programa Secretaria Executiva dos Comitês PCJ. |
| 54 | Equipe Técnica para análise de empreendimentos (Pareceristas) | Fundação Agência das Bacias PCJ | Assinatura do Contrato: 07/03/2013 Valor do contrato: R\$ 375.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 375.000,00 % de desembolso acumulado: 100,00% | 07/03/2013 R\$ 375.000,00 R\$ 375.000,00 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESEMBOLSOS REALIZADOS EM 2012 100,00% | ENCERRADO |

| ITENS | CONTRATAÇÕES | TOMADOR | AÇÕES | Desembolso Até 2012 | Desembolsos realizados em 2013 | Desembolsos realizados em 2014 | Desembolsos realizados em 2015 | Desembolsos realizados em 2016 | Desembolsos realizados em 2017 | Desembolsos realizados em 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS | IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS | | | | |
|-------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | | | Total | | | |
| 55 | Detalhamento do arranjo Institucional Plano de Bacias | Fundação Agência das Bacias PCI | Assinatura do Contrato: 02/12/2012 Valor do contrato: R\$ 740.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00% | 02/12/2012 R\$ 740.000,00 R\$ 0,00 0,00% | 02/12/2012 R\$ 740.000,00 R\$ 444.000,00 60,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014 60,00% | ENCERRADO | | |
| 56 | Implant. de Set. e Reab. da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água no Jd. Flamboyant. Bl. 1 | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 0,00 0,00% | 19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 795.952,19 55,64% | 19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 634.652,78 44,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | |
| 57 | Implant. de Set. e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água na Vila Paraíso | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 0,00 0,00% | 19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 1.023.695,85 88,10% | 19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 138.249,70 11,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | |
| 58 | Ação de Combate a Perdas - Etapa IV - Implant. do Proj. de Set. com Subst. de Redes de Distribuição na Área Sul no município de Rio Claro | Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00% | 21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00% | 21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANCELADO 0,00% | Cancelado pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCI nº 246/16, de 29/03/2016. O empreendimento teve atraso da primeira medição, imprevistos financeiros com o valor de contrapartida, e dificuldades em relação à contratação da empresa fiscalizadora. | |
| 59 | Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água com Setorização na Área Central do Município | Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Oeste - DAE | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 0,00 0,00% | 19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 1.035.163,62 47,11% | 19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 458.186,26 20,85% | 19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 361.130,23 16,43% | 19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 342.952,08 15,61% | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2018 100,00% | ENCERRADO | | |
| 60 | Subst. de Rede de Distribuição e de Ligações Domiciliares de Água do Jardim Eden, no Município de Nova Odessa | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 0,00 0,00% | 19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 954.653,97 95,36% | 19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 46.425,22 4,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | |
| 61 | Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Nova | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 0,00 0,00% | 03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 126.665,66 8,29% | 03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 1.184.712,37 77,55% | 03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 216.351,34 14,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO | |
| 62 | Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Parque São Quirino | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 0,00 0,00% | 03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 121.219,05 5,81% | 03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 1.255.717,29 60,21% | 03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 708.463,08 33,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO | |
| 63 | Implantação Física dos Setores 01 e 02 de Distribuição de Água do município de Cordelirópolis - SP | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordelirópolis - SAAE | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 0,00 0,00% | 29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 396.087,21 50,95% | 29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 381.368,15 49,05% | 29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO | |
| 64 | Substituição de Rede de Distribuição e Ramais para Abastecimento de Água | Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 0,00 0,00% | 30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 1.487.609,75 78,56% | 30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 0,00 21,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00% | ENCERRADO | |
| 65 | Ampliação e Reforma na Captação de Água Bruta visando Redução das Perdas - Represa Santa Alice | Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Oeste - DAE | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 0,00 0,00% | 31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 306.804,00 13,51% | 31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 260.174,66 11,46% | 31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 1.170.932,38 51,56% | 31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 533.217,52 23,48% | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 100,00% | ENCERRADO | |
| 66 | Substituição de Adutoras nos Bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | 01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 0,00 0,00% | 01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 0,00 0,00% | 01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 1.439.721,05 89,51% | 01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 168.652,77 10,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO | |
| 67 | Ação de combate à perdas - etapa VI - Recuperação estrutural e impermeabilização dos reservatórios de concreto Armado na ETA I - José Maria Pedrosa, do Município de Rio Claro. | Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | - R\$ 3.735.903,28 R\$ 0,00 0,00% | - R\$ 3.735.903,28 R\$ 0,00 0,00% | - R\$ 3.735.903,28 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANCELADO 0,00% | Cancelado pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCI nº 247/16, de 29/03/2016. Devido a não disponibilidade de recursos financeiros, por parte do tomador (contrapartida), para o exercício de 2015, pendências de titularidade da área de intervenção e inadimplência com as Cobranças PCI, portanto, o empreendimento foi cancelado pelos Comitês PCI. |
| 68 | Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 2: Apoiado e Elevado Paulicéia, Jaraguá e Campestre | Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 0,00 0,00% | 26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 167.838,30 6,25% | 26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 1.823.585,97 67,87% | 26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 695.287,27 25,88% | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2018 100,00% | ENCERRADO | | |
| 69 | Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 1: Elevado Boa Esperança, Santa Terézinha e Capim Fino | Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 0,00 0,00% | 26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 141.624,18 5,38% | 26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 1.699.933,39 64,58% | 26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 790.724,37 30,04% | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2018 100,00% | ENCERRADO | | |
| 70 | Monitoramento e controle das pressões no istema de distribuição de água do município de Nova Odessa, bem como realização da modelagem hidráulica do sistema de distribuição de água. | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 27/11/2015 R\$ 1.816.667,14 R\$ 0,00 0,00% | 27/11/2015 R\$ 1.816.667,14 R\$ 1.216.230,30 66,95% | 27/11/2015 R\$ 1.816.667,14 R\$ 600.436,84 33,05% | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO | | |
| 71 | Substituição de Adutoras da Estrada da Bolada | Saneamento Básico Vinhedo - SANEBAVI | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 0,00 0,00% | 27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 717.729,19 22,21% | 27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 675.067,15 20,89% | 27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 1.838.046,51 56,89% | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2018 100,00% | ENCERRADO | | |
| 72 | Implantação de Setorização com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Modesto | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 17/11/2015 R\$ 1.692.297,59 R\$ 0,00 0,00% | 17/11/2015 R\$ 1.692.297,59 R\$ 806.650,11 47,67% | 17/11/2015 R\$ 1.692.297,59 R\$ 885.647,48 52,33% | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO | | |
| 73 | Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Affe | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 17/11/2015 R\$ 925.980,28 R\$ 0,00 0,00% | 17/11/2015 R\$ 925.980,28 R\$ 642.673,86 69,40% | 17/11/2015 R\$ 925.980,28 R\$ 283.306,42 30,60% | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00% | ENCERRADO | | |

| ITENS | CONTRATAÇÕES | TOMADOR | AÇÕES | Desembolso Até 2012 | Desembolsos realizados em 2013 | Desembolsos realizados em 2014 | Desembolsos realizados em 2015 | Desembolsos realizados em 2016 | Desembolsos realizados em 2017 | Desembolsos realizados em 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS | IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | | | Total | | | | | | | |
| 74 | Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jardim Aurélio | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 14/10/2016 R\$ 1.965.472,03 R\$ 0,00 0,00% | 14/10/2016 R\$ 1.965.472,03 R\$ 397.081,68 20,20% | 14/10/2016 R\$ 1.965.472,03 R\$ 1.138.143,97 57,91% | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.965.472,03 R\$ 430.246,38 21,89% | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 | ENCERRADO | | | | | | |
| 75 | Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Proost de Souza | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 14/10/2016 R\$ 1.938.591,54 R\$ 0,00 0,00% | 14/10/2016 R\$ 1.938.591,54 R\$ 209.399,67 10,80% | 14/10/2016 R\$ 1.938.591,54 R\$ 1.491.426,40 76,93% | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.938.591,54 R\$ 237.765,47 12,26% | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 | ENCERRADO | | | | | |
| 76 | Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 3: Torre de TV, Unificada Jupia, Elevado e Apolado XV, Marechal Zona Alta e Baixa | Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 11/10/2016 R\$ 4.210.565,66 R\$ 0,00 0,00% | 11/10/2016 R\$ 4.210.565,66 R\$ 594.977,84 14,13% | 11/10/2016 R\$ 4.210.565,66 R\$ 2.579.305,33 61,26% | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 4.210.565,66 R\$ 1.036.282,49 24,61% | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 | ENCERRADO | | | | | |
| 77 | Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 4: XV Jardim Elite, Marechal Unileste, Unileste, Cecap, Santa Rita e Dois Córregos | Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 11/10/2016 R\$ 4.079.761,88 R\$ 0,00 0,00% | 11/10/2016 R\$ 4.079.761,88 R\$ 82.476,11 2,02% | 11/10/2016 R\$ 4.079.761,88 R\$ 1.721.415,91 42,19% | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 4.079.761,88 R\$ 2.275.869,86 55,78% | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 | ENCERRADO | | | | |
| 78 | Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 14/10/2016 R\$ 5.005.314,78 R\$ 0,00 0,00% | 14/10/2016 R\$ 4.396.790,46 R\$ 3.205.708,47 72,91% | 14/10/2016 R\$ 4.396.790,46 R\$ 1.191.081,99 27,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 4.396.790,46 R\$ 1.191.081,99 27,09% | CONTRATO ENCERRADO EM 2018 | ENCERRADO | | | |
| 79 | Coletor Principal e Emissário de Esgotos - Parte da Baía do Stocco | Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 08/06/2017 R\$ 715.576,00 R\$ 0,00 0,00% | 08/06/2017 R\$ 715.576,00 R\$ 666.069,05 93,08% | 08/06/2017 R\$ 715.576,00 R\$ 27.899,74 3,90% | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 715.576,00 R\$ 49.506,95 6,92% | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 | ENCERRADO | | | | |
| 80 | Implantação de Processo de Fabricação de Composto Orgânico a partir do Lodo de Esgoto Gerado pela ETE Quilombo | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 06/06/2017 R\$ 1.652.744,55 R\$ 0,00 0,00% | 06/06/2017 R\$ 1.652.744,55 R\$ 1.652.744,55 100,00% | 06/06/2017 R\$ 1.652.744,55 R\$ 1.652.744,55 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.652.744,55 R\$ 1.652.744,55 100,00% | CONTRATO ENCERRADO EM 2018 | ENCERRADO | |
| 81 | P.M. Bom Jesus dos Perdões - Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Implantação Física da Setorização, Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nível e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Bom Jesus dos Perdões - SP | Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 08/06/2017 R\$ 2.363.222,86 R\$ 0,00 0,00% | 08/06/2017 R\$ 2.363.222,86 R\$ 0,00 0,00% | 08/06/2017 R\$ 2.363.222,86 R\$ 10.389,27 0,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.363.222,86 R\$ 971.141,79 41,09% | EM ANDAMENTO | O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Março de 2019, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 29/03/2020. | | |
| 82 | Setorização e substituição de rede de distribuição de água por Método Não Destrutivo (MND) em solo, na Área Central do Município de Indaiatuba - 2ª Etapa | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Indaiatuba | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 15/05/2017 R\$ 2.327.173,97 R\$ 0,00 0,00% | 15/05/2017 R\$ 2.327.173,97 R\$ 2.091.171,02 89,86% | 15/05/2017 R\$ 2.327.173,97 R\$ 236.002,95 10,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.327.173,97 R\$ 236.002,95 10,14% | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 | ENCERRADO | | | |
| 83 | Substituição de 6.062,54 metros de rede de água por Método Convencional e 367 ligações domiciliares por MND no Distrito de Arcadas, Amparo-SP | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Saneamento Ambiental de Amparo | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 08/06/2017 R\$ 801.424,17 R\$ 0,00 0,00% | 08/06/2017 R\$ 801.424,17 R\$ 200.629,97 25,03% | 08/06/2017 R\$ 801.424,17 R\$ 139.722,62 17,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 801.424,17 R\$ 389.314,88 48,58% | EM ANDAMENTO | O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Setembro de 2018, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 29/04/2020. | | | |
| 84 | Substituição de 1.075,30 metros de rede de água por Método Convencional e 176 ligações domiciliares por MND no Bairro do Ribeirão (Parte II), Amparo-SP | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Saneamento Ambiental de Amparo | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 08/06/2017 R\$ 143.603,02 R\$ 0,00 0,00% | 08/06/2017 R\$ 143.603,02 R\$ 133.770,59 93,15% | 08/06/2017 R\$ 143.603,02 R\$ 9.832,43 6,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 143.603,02 R\$ 9.832,43 6,85% | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 | ENCERRADO | | | |
| 85 | Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Ipeúna - SP | Prefeitura Municipal de Ipeúna | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 07/06/2017 R\$ 113.613,67 R\$ 0,00 0,00% | 07/06/2017 R\$ 113.613,67 R\$ 57.600,27 50,70% | 07/06/2017 R\$ 113.613,67 R\$ 56.013,40 49,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 113.613,67 R\$ 56.013,40 49,30% | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 | ENCERRADO | | |
| 86 | Sistema de Esgotos Sanitários do Distrito Industrial - Morungaba | Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 15/12/2018 R\$ 949.609,85 R\$ 0,00 0,00% | 15/12/2018 R\$ 949.609,85 R\$ 194.562,28 20,49% | 15/12/2018 R\$ 949.609,85 R\$ 268.993,73 28,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 949.609,85 R\$ 543.193,14 57,20% | EM ANDAMENTO | O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Setembro de 2018, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 18/04/2020. | | | |
| 87 | Implantação de Sistema de Secagem de Lodo por Meio de Energia Solar - Estação de Tratamento de Esgotos de Várzea Paulista | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 17/04/2018 R\$ 2.986.091,85 R\$ 0,00 0,00% | 17/04/2018 R\$ 2.986.091,85 R\$ 0,00 0,00% | 17/04/2018 R\$ 2.986.091,85 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.986.091,85 R\$ 0,00 0,00% | EM ANDAMENTO | Aguardando liberação da 1ª parcela, visto que já foi autorizado o início da obra. | |
| 88 | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Nazaré Paulista - Vicente Nunes, na Baía Hidrográfica do PCJ | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 17/04/2018 R\$ 2.137.069,09 R\$ 0,00 0,00% | 17/04/2018 R\$ 2.137.069,09 R\$ 0,00 0,00% | 17/04/2018 R\$ 2.137.069,09 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.137.069,09 R\$ 0,00 0,00% | EM ANDAMENTO | O contrato com a empresa contratada para a execução da obra foi rescindido, devido a empresa contratada não ter iniciado a obra. Dessa maneira, o tomador está efetuando novo processo licitatório, acarretando em atraso no cronograma inicialmente previsto. | |
| 89 | Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 6: Balbo Artemis | Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 15/12/2017 R\$ 297.270,36 R\$ 0,00 0,00% | 15/12/2017 R\$ 297.270,36 R\$ 0,00 0,00% | 15/12/2017 R\$ 297.270,36 R\$ 9.462,77 3,18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 297.270,36 R\$ 297.270,36 100,00% | EM ANDAMENTO | A obra está 100% executada e se encontra em fase de Prestação de Contas Final. | | |
| 90 | Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 5: Vila Rezende e Recalque São Dimas | Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 15/12/2017 R\$ 509.988,06 R\$ 0,00 0,00% | 15/12/2017 R\$ 509.988,06 R\$ 0,00 0,00% | 15/12/2017 R\$ 509.988,06 R\$ 9.462,77 1,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 509.988,06 R\$ 509.988,06 100,00% | EM ANDAMENTO | A obra está 100% executada e se encontra em fase de Prestação de Contas Final. | |
| 91 | Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Bonfim Bloco 1 | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 15/12/2017 R\$ 1.880.941,51 R\$ 0,00 0,00% | 15/12/2017 R\$ 1.880.941,51 R\$ 591.705,81 31,46% | 15/12/2017 R\$ 1.880.941,51 R\$ 344.975,61 18,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.880.941,51 R\$ 1.289.235,70 68,54% | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 | ENCERRADO | |
| 92 | Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Madalena Blocos I e II | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 15/12/2017 R\$ 2.519.716,32 R\$ 0,00 0,00% | 15/12/2017 R\$ 2.519.716,32 R\$ 187.536,49 7,44% | 15/12/2017 R\$ 2.519.716,32 R\$ 380.489,10 15,10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.519.716,32 R\$ 2.332.179,65 92,56% | EM ANDAMENTO | A obra está 100% executada e se encontra em fase de Prestação de Contas Final. |
| 93 | Atualização do Plano Diretor de Combate e Redução de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água da Estância de Atibala | Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE Atibala | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | 15/12/2017 R\$ 303.068,33 R\$ 0,00 0,00% | 15/12/2017 R\$ 303.068,33 R\$ 0,00 0,00% | 15/12/2017 R\$ 303.068,33 R\$ 6.312,72 2,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 303.068,33 R\$ 6.312,72 2,08% | EM ANDAMENTO | O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Fevereiro de 2019, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 21/02/2020. | |
| 94 | Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no bairro Jardim Cneo | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA | Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado: | | | | | | | 21/12/2018 R\$ 1.275.222,01 R\$ 0,00 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.275.222,01 R\$ 965.979,67 75,75% | EM ANDAMENTO | O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Agosto de 2019, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 21/07/2020. |

| ITENS | CONTRATAÇÕES | TOMADOR | AÇÕES | Desembolso Até 2012 | Desembolsos realizados em 2013 | Desembolsos realizados em 2014 | Desembolsos realizados em 2015 | Desembolsos realizados em 2016 | Desembolsos realizados em 2017 | Desembolsos realizados em 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS | IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS | | | |
|-------|--|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---|---|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | | | Total | | |
| 95 | Combate às Perdas Aparentes - Substituição de 15.000 hidrômetros 3/4" no Setor R10 | DAE Jundiaí S.A. - Água e Esgoto | Assinatura do Contrato: | | | | | | | 21/12/2018 | | | | | | | | | | | | | | EM ANDAMENTO | O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Julho de 2019, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 12/09/2020. | | |
| | | | Valor do contrato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 865.655,70 | |
| | | | Desembolso do Contrato (mil R\$): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 136.304,99 |
| | | | % de desembolso acumulado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 135.654,91 |
| 96 | Implantação do Coletor Tronco de Esgoto no município de Rafard | Prefeitura Municipal de Rafard | Assinatura do Contrato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NÃO INICIADO | | | |
| | | | Valor do contrato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.890.625,66 |
| | | | Desembolso do Contrato (mil R\$): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | % de desembolso acumulado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 97 | Atualização dos Projetos Preliminar e Executivo de Reaproveitamento de Água e Redução de Perdas do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Lodos gerado nas ETA'S I, II, III e IV do Município de Amparo/SP | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Saneamento Ambiental de Amparo | Assinatura do Contrato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NÃO INICIADO | | | |
| | | | Valor do contrato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 338.554,52 |
| | | | Desembolso do Contrato (mil R\$): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | % de desembolso acumulado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 98 | Implantação de Ações de Perdas através da Setorização dos Setores 01 ao 08, Macromedição e Execução da Modelagem Matemática no município de Analândia - SP | Prefeitura Municipal de Analândia | Assinatura do Contrato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EM ANÁLISE | O empreendimento não foi contratado devido ao tomador não ter apresentado a CND do INSS e de Tributos e Contribuições Federais. | | |
| | | | Valor do contrato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 539.212,55 |
| | | | Desembolso do Contrato (mil R\$): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | % de desembolso acumulado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |

| |
|------------------------------|
| Contratos Encerrados em 2013 |
| Contratos Encerrados em 2014 |
| Contratos Encerrados em 2015 |
| Contratos Encerrados em 2016 |
| Contratos Encerrados em 2017 |
| Contratos Encerrados em 2018 |
| Contratos Encerrados em 2019 |
| Em andamento |

| |
|-------------------------------|
| Em análise |
| Não iniciado |
| Transferidos para o PAP PCI |
| Cancelados |
| Desembolsos ocorridos em 2012 |