

INDICADOR 1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS DAS
COBRANÇAS PCJ FEDERAL, ESTADUAL PAULISTA E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES

2017, 2018, 2019 E 2020

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo Compensação Financeira/Royalties (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico- Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Prefeitura Municipal de Louveira	Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Monitoramento das Pressões na Rede através do Sistema de Comunicação Via Telemetria e a Pesquisa de Vazamentos Não Visíveis nas Redes, Ramais e Cavaletes, do Sistema de Distribuição de Água do Município de Louveira	1.071.485,50	459.451,34	1.530.936,84	30 %	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 01/06/2018 Licitação Prevista: 27/05/2019 Licitação: 25/01/2019 Início das Atividades Previsto: 27/05/2019 Início das Atividades: 25/04/2019 Entrega do Produto Prevista: 17/01/2021 Entrega do Produto:	12 meses	O empreendimento ainda não foi concluído. Houve reprogramação financeira e a última parcela está prevista para ser desembolsada em 17/01/2021.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo Compensação Financeira/Royalties (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico- Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV	Implantação e Melhoria da Macromedição do Município de Valinhos	2.497.464,44	1.225.256,73	3.722.721,17	33 %	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 07/03/2018 Licitação Prevista: 02/03/2019 Licitação: 24/01/2019 Início das Atividades Previsto: 08/03/2019 Início das Atividades: 14/03/2019 Entrega do Produto Prevista: 20/06/2020 Entrega do Produto:	12 meses	A última parcela foi liberada em 06/11/2020. A prestação de contas final está em andamento. O empreendimento está 100% executado.
275/17	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	2ª Etapa: Substituição de 4.700 Hidrômetros Área Urbana Artur Nogueira	291.051,09	27.551,91	318.603,00	9%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 09/05/2018 Licitação Prevista: 04/05/2019 Licitação: 30/11/2018 Início das Atividades Previsto: 08/03/2019 Início das Atividades: 25/03/2019 Entrega do Produto Prevista: 17/06/2021 Entrega do Produto:	9 meses	O empreendimento ainda não foi concluído. Houve reprogramação financeira e a última parcela está prevista para ser desembolsada em 17/06/2021.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo Compensação Financeira/Royalties (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico- Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto - SAAE	Implantação de Ações de Combate às Perdas - Implantação do Setor 01 Nações - Fase 1	216.197,48	66.626,25	282.823,73	24 %	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/07/2019 Assinatura do contrato: 24/05/2019 Licitação Prevista: 18/04/2020 Licitação: 16/04/2020 Início das Atividades Previsto: 16/04/2020 Início das Atividades: 22/04/2020 Entrega do Produto Prevista: 22/10/2020 Entrega do Produto:	6 meses	O empreendimento está 48,05% executado. A última parcela ainda não foi liberada.
324/19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Execução de Substituição de Redes Hidráulicas de Água com Remanejamento de Ligações Domiciliares no Setores 1 e 1-VRP no município de São Pedro - SP	5.853.752,00	789.180,44	6.642.932,44	12 %	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2019 Assinatura do contrato: 27/12/2019 Licitação Prevista: 21/11/2020 Licitação: 06/08/2020 Início das Atividades Previsto: 21/12/2020 Início das Atividades: 14/08/2020 Entrega do Produto Prevista: 14/08/2022 Entrega do Produto:	24 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo Compensação Financeira/Royalties (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico- Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
118/20	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE	Substituição de Rede de Distribuição de Água por Método Não Destrutivo em Solo (MND), no município de Indaiatuba - 4a Etapa	1.360.122,45	1.531.384,83	2.891.507,28	53 %	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2021 Assinatura do contrato: 31/03/2021 Licitação Prevista: 30/09/2021 Licitação: 30/09/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Entrega do Produto Prevista: 30/04/2022 Entrega do Produto: 30/04/2022	6 meses	A Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 229, de 29 de dezembro de 2020, alterou o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2020. Sendo assim, o novo prazo para a emissão dos contratos é até dia 31/03/2021.
Compensação Financeira/Royalties - TOTAIS			11.290.072,96	4.099.451,50	15.389.524,46						

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
262/17	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Implantação Física da Setorização, Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nível e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Bom Jesus dos Perdões - SP	2.363.222,86	130.154,29	2.493.377,15	5%	5.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 08/06/2017 Licitação Prevista: 03/08/2018 Licitação: 08/10/2018 Início das Atividades Previsto: 23/08/2018 Início das Atividades: 03/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 29/03/2021 Entrega do Produto:	12 meses	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado por 3 meses. JUSTIFICATIVA: atrasos na execução da obra decorrentes de falhas no cadastro técnico das redes, prazo necessário para os trâmites para finalização da obra e prestação de contas.
262/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saneamento Ambiental de Amparo	Substituição de 6.062,54 metros de rede de água por Método Convencional e 367 ligações domiciliares por MND no Distrito de Arcadas, Amparo-SP	758.597,17	107.084,87	865.682,04	12%	5.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 08/06/2017 Licitação Prevista: 24/02/2018 Licitação: 22/02/2018 Início das Atividades Previsto: 28/02/2018 Início das Atividades: 28/02/2018 Entrega do Produto Prevista: 29/04/2021 Entrega do Produto: 08/10/2020	12 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Companhia de Saneamento Ambiental-SAAE Atibaia	Atualização do Plano Diretor de Combate e Redução de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água da Estância de Atibaia	303.068,32	294.922,47	597.990,79	49%	5.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 09/08/2018 Licitação: 08/08/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 06/09/2018 Entrega do Produto Prevista: 29/09/2021 Entrega do Produto:	8 meses	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado por 11 meses. JUSTIFICATIVA: foi rescindido o contrato com a primeira empresa contratada, acarretando na realização de um novo processo licitatório e consequente necessidade de prazo adicional para execução do objeto contratado e posterior prestação de contas.
275/17	Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba	Sistema de Esgotos Sanitários do Distrito Industrial - Morungaba	949.609,85	86.516,56	1.036.126,41	8%	3.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 09/07/2018 Licitação: 06/06/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 06/06/2018 Entrega do Produto Prevista: 18/04/2021 Entrega do Produto:	6 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Implantação de Sistema de Secagem de Lodo por Meio de Energia Solar - Estação de Tratamento de Esgotos de Várzea Paulista	2.986.091,85	797.482,15	3.783.574,00	21%	3.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/04/2018 Assinatura do contrato: 17/04/2018 Licitação Prevista: 13/11/2018 Licitação: 13/11/2018 Início das Atividades Previsto: 07/01/2019 Início das Atividades: 04/01/2019 Entrega do Produto Prevista: 02/02/2021 Entrega do Produto: 17/12/2020	9 meses	
275/17	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Nazaré Paulista - Vicente Nunes, na Bacia Hidrográfica do PCJ	2.137.069,09	539.758,47	2.676.827,56	20%	3.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/04/2018 Assinatura do contrato: 17/04/2018 Licitação Prevista 1ª: 13/11/2018 Licitação 1ª: 13/11/2018 Licitação Prevista 2ª: 24/07/2021 Licitação 2ª: 24/07/2021 Início das Atividades Previsto - 1ª Licitação: 07/01/2019 Início das Atividades - 1ª Licitação: 13/12/2018 Início das Atividades Previsto - 2ª Licitação: 17/09/2021 Início das Atividades - 2ª Licitação: 17/09/2021 Entrega do Produto Prevista: 06/08/2023 Entrega do Produto:	18 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
299/18	DAE S/A Água e Esgoto de Jundiá	Combate às Perdas Aparentes - Substituição de 15.000 hidrômetros 3/4" no Setor R10	865.655,70	472.504,30	1.338.160,00	35%	5.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 21/12/2018 Assinatura do contrato: 21/12/2018 Licitação Prevista: 15/07/2019 Licitação: 29/03/2019 Início das Atividades Previsto: 12/09/2019 Início das Atividades: 31/05/2019 Entrega do Produto Prevista: 09/02/2021 Entrega do Produto:	10 meses	
324/19	Prefeitura Municipal de Rafard	Implantação do Coletor Tronco de Esgoto no município de Rafard	1.353.643,34	78.618,65	1.432.261,99	5%	3.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/12/2019 Assinatura do contrato: 04/02/2020 Licitação Prevista: 01/07/2020 Licitação: 23/06/2020 Início das Atividades Previsto: 25/08/2020 Início das Atividades: 09/07/2020 Entrega do Produto Prevista: 04/04/2021 Entrega do Produto:	4 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
324/19	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo - SAAE	Atualização dos Projetos Preliminar e Executivo de Reaproveitamento de Água e Redução de Perdas do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Lodos gerado nas ETA'S I, II, III e IV do Município de Amparo/SP	168.841,75	23.658,25	192.500,00	12%	3.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/12/2019 Assinatura do contrato: 06/12/2019 Licitação Prevista: 03/07/2020 Licitação: 14/04/2020 Início das Atividades Previsto: 27/08/2020 Início das Atividades: 12/06/2020 Entrega do Produto Prevista: 20/09/2021 Entrega do Produto:	12 meses	
324/19	Município de Analândia	Implantação de Ações de Perdas através da Setorização dos Setores 01 ao 08, Macromedicação e Execução da Modelagem Matemática no município de Analândia - SP	399.448,66	16.643,69	416.092,35	4%	5.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/12/2019 Assinatura do contrato: 19/03/2020 Licitação Prevista: 15/10/2020 Licitação: 30/06/2020 Início das Atividades Previsto: 09/12/2020 Início das Atividades: 12/08/2020 Entrega do Produto Prevista: 11/01/2022 Entrega do Produto:	12 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
306/18	Prefeitura Municipal de Piracicaba	Execução de intervenções voltadas à restauração ecológica de propriedades da microbacia do Ribeirão dos Marins, no município de Piracicaba/SP.	636.531,74	0,00	636.531,74	0%	4.2	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 28/04/2019 Assinatura do contrato: 12/08/2020 Licitação Prevista: 10/03/2021 Licitação: Início das Atividades Previsto: 04/05/2021 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 04/07/2024 Entrega do Produto:	38 meses	
306/18	Prefeitura Municipal de Limeira	Pagamento por Serviços Ambientais de provisão hídrica na bacia hidrográfica do Ribeirão do Pinhal – Sub-bacia do Ribeirão Tabajara de Limeira	44.933,75	38.751,69	83.685,44	46%	4.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 28/04/2019 Assinatura do contrato: 13/08/2020 Licitação Prevista: 11/03/2021 Licitação: Início das Atividades Previsto: 05/05/2021 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 04/07/2025 Entrega do Produto:	50 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
306/18	Prefeitura Municipal de Jaguariúna	Unidade Coordenadora de Execução-Bacias Jaguariúna.	144.250,00	0,00	144.250,00	0%	4.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 28/04/2019 Assinatura do contrato: 13/08/2020 Licitação Prevista: 11/03/2021 Licitação: 14/12/2020 Início das Atividades Previsto: 05/05/2021 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 05/07/2023 Entrega do Produto:	26 meses	
314/19	Prefeitura Municipal de Jundiá	Pagamento por Serviços Ambientais em áreas beneficiadas pelo Programa Nascentes Jundiá econômico e contratação de UCE	183.926,32	45.087,93	229.014,25	0%	4.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 28/04/2019 Assinatura do contrato: 13/08/2020 Licitação Prevista: 11/03/2021 Licitação: Início das Atividades Previsto: 05/05/2021 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 04/07/2024 Entrega do Produto:	38 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
314/19	Prefeitura Municipal de Piracaia	Programa Produtor de Água no Cantareira: Piracaia-SP, Córrego Quatro Cantos Incentivo econômico	74.571,06	74.571,06	149.142,12	50%	4.1	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 28/04/2019 Assinatura do contrato: 13/08/2020 Licitação Prevista: 11/03/2021 Licitação: Início das Atividades Previsto: 05/05/2021 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 04/07/2025 Entrega do Produto:	50 meses	
COBRANÇA FEDERAL - TOTAIS			13.369.461,46	2.705.754,38	16.075.215,84						

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Implantação das Adequações e Ampliações na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Horto no Município de São Pedro/SP	4.658.735,14	635.282,06	5.294.017,20	12%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 21/02/2018 Licitação Prevista: 21/08/2018 Licitação: 03/07/2018 Início das Atividades Previsto: 04/07/2018 Início das Atividades: 05/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 13/02/2021 Entrega do Produto:	18 meses	O empreendimento ainda não foi concluído. Houve reprogramação financeira e a última parcela está prevista para ser desembolsada em 13/02/2021.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Implantação dos Sistemas Complementares de Afastamento de Esgoto do Município de São Pedro - SP	2.305.476,81	320.700,31	2.626.177,12	12%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 20/02/2018 Licitação Prevista: 20/08/2018 Licitação: 21/06/2018 Início das Atividades Previsto: 21/06/2018 Início das Atividades: 29/06/2018 Entrega do Produto Prevista: 26/06/2019 Entrega do Produto:	12 meses	O Agente Técnico autorizou alterações no projeto em set/2019. Tomador enviou novo cronograma físico financeiro e o AT solicitou, em 07/07/2020, complementações. Ajustes em andamento
275/17	Prefeitura Municipal de Louveira	Construção do 4º Módulo do Reator Anaeróbico (UASB) e Recuperação do Guarda Corpo da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira	1.497.307,11	799.261,29	2.296.568,40	35%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 10/04/2018 Licitação Prevista: 30/08/2019 Licitação: 29/08/2019 Início das Atividades Previsto: 29/08/2019 Início das Atividades: 29/08/2019 Entrega do Produto Prevista: 10/04/2021 Entrega do Produto:	12 meses	O empreendimento ainda não foi concluído. A 3ª parcela foi desembolsada em 29/12/2020. Houve reprogramação financeira e a última parcela está prevista para ser desembolsada em 10/04/2021.

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Saneamento Básico de Vinhedo - SANEB/AVI	Adequação do Sistema de Tratamento de Esgoto da ETE Pinheirinho Situada no Município de Vinhedo - SP - Etapa 1	4.088.884,86	2.235.298,95	6.324.183,81	35%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 28/02/2018 Licitação Prevista: 28/02/2019 Licitação: 26/11/2018 Início das Atividades Previsto: 26/11/2018 Início das Atividades: 22/01/2019 Entrega do Produto Prevista: 26/10/2020 Entrega do Produto: 28/09/2020	12 meses	A última parcela foi paga em 03/09/2020 e o contrato foi encerrado em 28/09/2020.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari	Implantação do Sistema de Desidratação de Lodo da Estação de Tratamento de Água I no Município de Capivari/ SP	2.342.519,79	454.852,78	2.797.372,57	16%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 19/03/2018 Licitação Prevista: 19/09/2018 Licitação: 18/09/2018 Início das Atividades Previsto: 19/09/2018 Início das Atividades: 11/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 22/01/2020 Entrega do Produto:	12 meses	O tomador está prestando contas da penúltima parcela ao Agente Técnico.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Pedreira	Elaboração do Cadastro Georreferenciado de Rede de Coleta e Afastamento de Efluentes - Tubulação e Poços de Visita - no Município de Pedreira	80.881,28	13.166,72	94.048,00	14%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 20/02/2018 Licitação Prevista: 15/02/2019 Licitação: 25/10/2018 Início das Atividades Previsto: 15/02/2019 Início das Atividades: 13/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 06/10/2020 Entrega do Produto: 20/10/2020	12 meses	A última parcela foi paga em 29/09/2020 e o contrato foi encerrado em 20/10/2020

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Companhia de Saneamento Ambiental-SAAE Atibaia	Implantação da Estação de Tratamento de Lodo da ETA 4 - Portão	1.209.568,05	302.392,01	1.511.960,06	20%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 23/11/2018 Assinatura do contrato: 23/11/2018 Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 23/05/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 23/01/2020 Entrega do Produto:	8 meses	Cancelado, devido à manifestação desfavorável do Agente Técnico
275/17	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	ETE Balsa	3.619.752,18	1.804.177,92	5.423.930,10	33%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 05/04/2018 Licitação Prevista: 31/03/2019 Licitação: 17/12/2018 Início das Atividades Previsto: 08/02/2019 Início das Atividades: 12/02/2019 Entrega do Produto Prevista: 08/03/2020 Entrega do Produto:	12 meses	A última parcela foi liberada em 29/10/2020. O tomador está concluindo a prestação final de contas, para posterior encerramento do contrato.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	EEE Barroão	4.507.613,65	1.281.110,49	5.788.724,14	22%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 05/04/2018 Licitação Prevista: 30/08/2019 Licitação: 30/08/2019 Início das Atividades Previsto: 30/08/2019 Início das Atividades: 30/08/2020 Entrega do Produto Prevista: 30/08/2020 Entrega do Produto:	12 meses	Cancelado pela SECOFEHIDRO devido ao não atendimento do tomador ao prazo para liberação da 1ª parcela, estipulado por meio da DELIBERAÇÃO COFEHIDRO "AD REFERENDUM" nº 205, de 19 de junho de 2019.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Cordeirópolis	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Córrego Santa Gertrudes e Sub-Bacia do Afluente do Córrego das Amoreiras no Município de Cordeirópolis - SP	4.007.223,42	405.833,50	4.413.056,92	9%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 24/04/2018 Licitação Prevista: 24/10/2018 Licitação: 04/12/2018 Início das Atividades Previsto: 07/01/2019 Início das Atividades: 23/01/2019 Entrega do Produto Prevista: 23/03/2020 Entrega do Produto:	14 meses	A última etapa do empreendimento foi concluída. O tomador enviará a prestação de contas ao Agente Técnico para posterior liberação da última parcela e encerramento do contrato.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Elaboração de Sistema de Gestão Técnica (SGT) com Geoprocessamento (SIG) no Município de Bom Jesus dos Perdões Visando o Controle das Perdas de Água no Sistema de Abastecimento	139.651,20	15.516,80	155.168,00	10%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 23/11/2018 Assinatura do contrato: 23/05/2019 Licitação Prevista: 23/05/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 23/05/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 23/11/2019 Entrega do Produto:	6 meses	Cancelado, devido à manifestação desfavorável do Agente Técnico.
275/17	Prefeitura Municipal de Rafard	Execução do Cadastro do Sistema de Abastecimento de Água com Sistema de Informação Geográfica para o Município de Rafard	140.311,04	12.200,96	152.512,00	8%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 23/11/2018 Assinatura do contrato: 01/11/2018 Licitação Prevista: 27/09/2019 Licitação: 04/12/2019 Início das Atividades Previsto: 04/12/2019 Início das Atividades: 10/12/2019 Entrega do Produto Prevista: 10/06/2020 Entrega do Produto:	6 meses	O empreendimento encontra-se 62,04% concluído.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Prefeitura Municipal de Ipeúna	Implantação do Projeto de Setorização e Zonas de Pressão no Sistema de Distribuição de Água do Município de Ipeúna/SP	1.400.823,86	124.430,52	1.525.254,38	8%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 09/04/2018 Licitação Prevista: 09/10/2018 Licitação: 06/08/2018 Início das Atividades Previsto: 23/11/2018 Início das Atividades: 04/01/2019 Entrega do Produto Prevista: 18/10/2020 Entrega do Produto:	9 meses	O empreendimento encontra-se 44,09% executado.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE Indaiatuba	Instalação de Macromedidores e Sensores de Pressão	426.813,30	191.756,70	618.570,00	31%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 31/10/2017 Licitação Prevista: 31/04/2018 Licitação: 12/04/2018 Início das Atividades Previsto: 15/06/2018 Início das Atividades: 03/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 28/06/2020 Entrega do Produto: 27/10/2020	8 meses	A última parcela foi paga em 12/08/2020 e o contrato encerrou-se em 27/10/2020.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI	Implantação do Setor São Joaquim no Sistema de Distribuição de Água do Município de Vinhedo	1.234.696,24	835.651,87	2.070.348,11	40%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 28/02/2018 Licitação Prevista: 28/02/2019 Licitação: 07/01/2019 Início das Atividades Previsto: 21/03/2019 Início das Atividades: 25/03/2019 Entrega do Produto Prevista: 03/06/2020 Entrega do Produto: 28/08/2020	12 meses	A última parcela foi paga em 20/07/2020 e o contrato foi encerrado em 28/08/2020.
275/17	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Adequação de Setorização com Medição de Vazão e Substituição/Implantação de Rede de Distribuição de Água Tratada e de Ligações Domiciliares do "Setor 17 - Jardim Capuava", no Município de Nova Odessa	4.197.675,23	921.440,90	5.119.116,13	18%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 21/02/2018 Licitação Prevista: 21/08/2018 Licitação: 28/06/2018 Início das Atividades Previsto: 21/08/2018 Início das Atividades: 04/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 11/04/2020 Entrega do Produto: 27/10/2020	12 meses	A última parcela foi paga em 11/03/2020 e o empreendimento encerrou-se em 27/10/2020.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Prefeitura Municipal de Itirapina	Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Nível, Estação Remota com Infraestrutura Elétrica para Automação e Substituição de Hidrômetros nos Setores de Distribuição de Água do Jardim Ubá e Planalto Serra Verde do Município de Itirapina - SP	360.587,68	36.179,04	396.766,72	9%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 03/05/2018 Licitação Prevista: 28/04/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/04/2019 Início das Atividades: 28/08/2019 Entrega do Produto Prevista: 28/08/2019 Entrega do Produto:	4 meses	Cancelado pela SECOFEHIDRO devido ao não atendimento do tomador ao prazo para liberação da 1ª parcela, estipulado por meio da DELIBERAÇÃO COFEHIDRO "AD REFERENDUM" nº 205, de 19 de junho de 2019.
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras	Implantação da 1ª Etapa do Programa de Controle e Redução de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Rio das Pedras	1.952.759,62	284.334,69	2.237.094,31	13%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 18/05/2018 Licitação Prevista: 13/05/2019 Licitação: 19/07/2019 Início das Atividades Previsto: 19/07/2019 Início das Atividades: 22/08/2019 Entrega do Produto Prevista: 27/01/2021 Entrega do Produto:	8 meses	Houve reprogramação financeira e a última parcela está prevista para 27/01/2021.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE	Implantação de Estações Remotas de Medição (vazão e pressão) e Automação (comando, controle e proteção do conjunto moto-bombas) com transmissão de dados por telemetria via radiofrequência, a serem instalados nas Estações de Captação de Água Bruta do SAAE - Indaiatuba	2.272.519,77	627.445,52	2.899.965,29	22%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2017 Assinatura do contrato: 30/10/2017 Licitação Prevista: 30/04/2018 Licitação: 19/04/2018 Início das Atividades Previsto: 30/04/2018 Início das Atividades: 03/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 29/04/2019 Entrega do Produto: 29/09/2020	6 meses	A última parcela foi paga em 20/07/2020 e o contrato foi encerrado em 29/09/2020.
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo - SAAE	Sistema de Esgotamento Sanitário e Estações Elevatórias do Distrito de Arcadas, Amparo - SP	1.663.828,10	321.977,23	1.985.805,33	16%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 11/03/2019 Licitação Prevista: 05/02/2020 Licitação: 09/01/2020 Início das Atividades Previsto: 09/01/2020 Início das Atividades: 09/01/2020 Entrega do Produto Prevista: 09/01/2021 Entrega do Produto:	12 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
299/18	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	Estação de Tratamento de Lodo (ETL) na ETA II	2.275.283,62	651.879,15	2.927.162,77	22%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/07/2019 Assinatura do contrato: 18/07/2019 Licitação Prevista: 18/01/2020 Licitação: 17/12/2019 Início das Atividades Previsto: 17/12/2019 Início das Atividades: 19/12/2019 Entrega do Produto Prevista: 16/03/2021 Entrega do Produto:	12 meses	houve reprogramação financeira e a última parcela está prevista para 16/03/2021.
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras	Implantação da Estação Elevatória de Esgotos e Linha de Recalque da Área D, no Município de Rio das Pedras	1.336.964,90	126.397,20	1.463.362,10	9%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 17/05/2019 Licitação Prevista: 29/11/2019 Licitação: 13/11/2019 Início das Atividades Previsto: 13/11/2019 Início das Atividades: 21/11/2019 Entrega do Produto Prevista: 07/12/2020 Entrega do Produto:	12 meses	A segunda parcela foi liberada em 12/08/2020 e o empreendimento encontra-se 43,13% executado. O tomador está finalizando a última etapa.
299/18	Prefeitura Municipal de Rafard	Estação de Tratamento de Esgotos de Rafard	2.847.926,41	149.890,86	2.997.817,27	5%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 25/06/2019 Licitação Prevista: 19/05/2020 Licitação: 02/07/2020 Início das Atividades Previsto: 19/05/2020 Início das Atividades: 07/07/2020 Entrega do Produto Prevista: 07/02/2021 Entrega do Produto:	7 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
299/18	Prefeitura Municipal de Jaguariúna	Contratação de Projetos Executivos para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Jaguariúna	875.274,30	119.355,61	994.629,91	12%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 17/05/2019 Licitação Prevista: 11/04/2020 Licitação: 13/08/2020 Início das Atividades Previsto: 11/05/2020 Início das Atividades: 14/08/2020 Entrega do Produto Prevista: 14/04/2021 Entrega do Produto:	8 meses	
299/18	Prefeitura Municipal de Itirapina	Elaboração de Projetos do Sistema de Esgotamento e Tratamento de Efluentes para os bairros Jardim Ubá e Planalto Serra Verde no Município de Itirapina - SP	438.181,43	23.062,18	461.243,61	5%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/07/2019 Assinatura do contrato: 08/07/2019 Licitação Prevista: 02/06/2020 Licitação: 13/08/2020 Início das Atividades Previsto: 02/07/2020 Início das Atividades: 14/08/2020 Entrega do Produto Prevista: 14/02/2020 Entrega do Produto:	6 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari	Implantação do Sistema de Desidratação de Lodo da Estação de Tratamento de Água II no Município de Capivari/SP	2.266.465,92	422.653,01	2.689.118,93	16%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 15/05/2019 Licitação Prevista: 09/04/2020 Licitação: 17/01/2020 Início das Atividades Previsto: 17/01/2020 Início das Atividades: 17/01/2020 Entrega do Produto Prevista: 17/01/2021 Entrega do Produto:	12 meses	

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE	Substituição de Rede de Distribuição de Água por Método não destrutivo em solo (MND), no Município de Indaiatuba, Área Central - 3ª etapa	2.025.256,82	909.897,99	2.935.154,81	31%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 17/05/2019 Licitação Prevista: 11/04/2020 Licitação: 19/03/2020 Início das Atividades Previsto: 19/03/2020 Início das Atividades: 19/03/2020 Entrega do Produto Prevista: 30/09/2020 Entrega do Produto:	6 meses	Empreendimento encontra-se 90% executado. Tomador está prestando contas da penúltima parcela.
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Implantação de ações de Combate às perdas de água com Projeto de Setorização, Instalação de VRP e troca de Rede no Município de São Pedro	2.646.314,05	350.726,11	2.997.040,16	12%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 15/05/2019 Licitação Prevista: 15/11/2019 Licitação: 17/01/2020 Início das Atividades Previsto: 17/01/2020 Início das Atividades: 17/01/2020 Entrega do Produto Prevista: 07/01/2021 Entrega do Produto:	8 meses	Houve reprogramação financeira e a última parcela está prevista para 07/01/2021.
299/18	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Substituição de Rede de Distribuição de Água Tratada e de Ligações Domiciliares por Método Não Destrutivo do Jardim Santa Rosa em trecho complementar (Fase II), no Município de Nova Odessa	2.456.023,02	539.127,00	2.995.150,02	18%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 14/02/2019 Licitação Prevista: 14/08/2019 Licitação: 15/08/2019 Início das Atividades Previsto: 14/08/2019 Início das Atividades: 24/09/2019 Entrega do Produto Prevista: 09/07/2020 Entrega do Produto: 16/11/2020	6 meses	A última parcela foi paga em 03/09/2020 e o contrato encerrou-se em 16/11/2020.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira - SAAE	Substituição pelo Método Não Destrutivo (MND) das Redes de Distribuição de Água e Ramais de Ligação dos bairros São José e Bela Vista do Município de Pedreira - SP	2.433.095,57	211.594,88	2.644.690,45	8%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: 11/03/2019 Licitação Prevista: 11/09/2019 Licitação: 04/10/2019 Início das Atividades Previsto: 04/10/2019 Início das Atividades: 11/10/2019 Entrega do Produto Prevista: 29/01/2021 Entrega do Produto:	6 meses	Empreendimento encontra-se 90% executado. A penúltima parcela foi desembolsada em 06/10/2020, sendo a última parcela prevista para 29/01/2021.
324/19	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Projeto para o Sistema de Esgotamento Sanitário, contemplando Coletores Tronco, Redes de Recalque e Estações Elevatórias de Esgoto no Município de Bom Jesus dos Perdões.	330.082,08	36.675,79	366.757,87	10%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2020 Assinatura do contrato: 28/02/2020 Licitação Prevista: 28/08/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/08/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/02/2021 Entrega do Produto:	6 meses	O tomador enviou, em setembro/2020, a documentação da licitação para análise do Agente Técnico. Aguardando aprovação e liberação da 1ª parcela.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
324/19	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	Interceptor de Esgoto Sanitário Bacia Hidrográfica do Ribeirão Três Barras	846.196,29	82.940,12	929.136,41	9%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2020 Assinatura do contrato: 29/01/2020 Licitação Prevista: 29/10/2020 Licitação: 06/08/2020 Início das Atividades Previsto: 29/07/2020 Início das Atividades: 12/08/2020 Entrega do Produto Prevista: 12/01/2021 Entrega do Produto:	5 meses	
324/19	Saneamento Básico Vinhedo - SANEBAVI	Adequação do Sistema de Tratamento de Esgoto da ETE Pinheirinho (Etapa 02) situada no município de Vinhedo - SP	6.028.789,84	1.148.126,84	7.176.916,68	16%	3.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2019 Assinatura do contrato: 13/12/2019 Licitação Prevista: 13/11/20 Licitação: Início das Atividades Previsto: 13/12/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 13/12/2021 Entrega do Produto:	12 meses	O Agente Técnico autorizou, em 17/12/2020, a liberação da 1ª parcela conforme Informação Técnica nº 272/20/IPEE. Aguardando Agente Financeiro desembolsar a parcela.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
324/19	Prefeitura Municipal de Ipeúna	Execução de Substituição de Redes Hidráulicas de Água com Remanejamento de Ligações Domiciliares, Pesquisa de Vazamentos e Troca de Hidrômetros na Área Central do município de Ipeúna	3.048.049,73	184.751,65	3.232.801,38	6%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2019 Assinatura do contrato: 26/12/2019 Licitação Prevista: 20/11/2020 Licitação: 11/08/2020 Início das Atividades Previsto: 20/12/2020 Início das Atividades: 14/08/2020 Entrega do Produto Prevista: 14/08/2021 Entrega do Produto:	12 meses	
324/19	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	Substituição de Adutora de Água Tratada da ETA V para os Centros de Reservação Planalto do Sol, Cidade Nova, São Fernando, Palmeiras e Santa Rosa no município de Santa Bárbara D'Oeste	9.400.594,22	2.073.742,87	11.474.337,09	18%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2019 Assinatura do contrato: 11/12/2019 Licitação Prevista: 05/11/2020 Licitação: Início das Atividades Previsto: 05/12/2020 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 05/12/2021 Entrega do Produto:	12 meses	O tomador enviou, em 09/12/2020, a documentação da licitação para análise do Agente Técnico. Aguardando aprovação e liberação da 1ª parcela.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
118/19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira - SAAE	Substituição pelo Método Não Destrutivo (MND) das Redes de Distribuição de Água e Ramais de Ligação dos Bairros Vila Macedo, Corcovado e Vila Santo Antônio do município de Pedreira - SP	3.523.782,87	306.721,94	3.830.504,81	8%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2021 Assinatura do contrato: 31/03/2021 Licitação Prevista: 30/09/2021 Licitação: 30/09/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Entrega do Produto Prevista: 30/04/2022 Entrega do Produto: 30/04/2022		A Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 229, de 29 de dezembro de 2020, alterou o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2020. Sendo assim, o novo prazo para a emissão dos contratos é até dia 31/03/2021.
118/19	Prefeitura Municipal de Louveira	Implantação Física dos Setores Bandeirantes, Sagrado Coração, Vera Cruz e 4.000 m3, e um Sistema de Informações Georreferencia das	4.114.052,71	1.028.513,18	5.142.565,89	20%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2021 Assinatura do contrato: 31/03/2021 Licitação Prevista: 30/09/2021 Licitação: 30/09/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Entrega do Produto Prevista: 30/04/2022 Entrega do Produto: 30/04/2022		A Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 229, de 29 de dezembro de 2020, alterou o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2020. Sendo assim, o novo prazo para a emissão dos contratos é até dia 31/03/2021.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
118/19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras	Execução de Substituição de Redes Hidráulicas de Água com Remanejamento de Ligações Domiciliares na Área Central do município de Rio das Pedras -SP	3.774.722,59	338.469,77	4.113.192,36	8%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2021 Assinatura do contrato: 31/03/2021 Licitação Prevista: 30/09/2021 Licitação: 30/09/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Entrega do Produto Prevista: 30/04/2022 Entrega do Produto: 30/04/2022		A Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 229, de 29 de dezembro de 2020, alterou o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2020. Sendo assim, o novo prazo para a emissão dos contratos é até dia 31/03/2021.
118/19	Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV	Substituição de Redes de Cimento Amianto nos Bairros Jardim Pinheiros e Vila Santana e Setorização dessas Áreas	5.130.404,14	910.489,44	6.040.893,58	15%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2021 Assinatura do contrato: 28/12/2020 Licitação Prevista: 28/09/2021 Licitação: 28/09/2021 Início das Atividades: 28/10/2021 Início das Atividades: 28/10/2021 Entrega do Produto Prevista: 28/04/2022 Entrega do Produto: 28/04/2022		A Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 229, de 29 de dezembro de 2020, alterou o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2020. Sendo assim, o novo prazo para a emissão dos contratos é até dia 31/03/2021.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
118/19	Saneament o Básico Vinhedo - SANEBAVI	Implantação do Setor Marambaia em Zonas de Pressão visando Reduções de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Vinhedo - SP	1.942.723,09	343.379,55	2.286.102,64	15%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2021 Assinatura do contrato: 31/03/2021 Licitação Prevista: 30/09/2021 Licitação: 30/09/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Entrega do Produto Prevista: 30/04/2022 Entrega do Produto: 30/04/2022		A Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 229, de 29 de dezembro de 2020, alterou o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2020. Sendo assim, o novo prazo para a emissão dos contratos é até dia 31/03/2021.
118/19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari	Execução de Substituição de Redes Hidráulicas de Água com Remanejament o de Ligações Domiciliares nos Bairros São Luiz e Vila Clemente no município de Capivari - SP	3.862.035,58	392.192,58	4.254.228,16	9%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2021 Assinatura do contrato: 31/03/2021 Licitação Prevista: 30/09/2021 Licitação: 30/09/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Entrega do Produto Prevista: 30/04/2022 Entrega do Produto: 30/04/2022		A Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 229, de 29 de dezembro de 2020, alterou o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2020. Sendo assim, o novo prazo para a emissão dos contratos é até dia 31/03/2021.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
118/19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis - SAAE	Implantação das Ações de Combate às Perdas de Água nas Captações de Água Bruta do município de Cordeirópolis - SP	452.834,94	44.808,83	497.643,77	9%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2021 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 30/09/2021 Licitação: Início das Atividades: 30/10/2021 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 30/04/2022 Entrega do Produto:		A Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 229, de 29 de dezembro de 2020, alterou o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2020. Sendo assim, o novo prazo para a emissão dos contratos é até dia 31/03/2021.
118/19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto - SAAE	Implantação de Ações de Perdas com Macromedição, Telemetria e Setorização dos Setores 20 a 30 e 32 do município de Salto	3.101.404,70	1.519.419,68	4.620.824,38	33%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2021 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 30/09/2021 Licitação: Início das Atividades: 30/10/2021 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 30/04/2022 Entrega do Produto:		A Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 229, de 29 de dezembro de 2020, alterou o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2020. Sendo assim, o novo prazo para a emissão dos contratos é até dia 31/03/2021.

1A5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DAS COBRANÇAS PCJ E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES 2017 A 2020

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
118/19	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim - SAAE	Sistema de Tratamento de Esgotos do Distrito de Martim Francisco, pertencente à Bacia do Rio Piracicaba, composto por Coletor Tronco, EEE e Linha de Recalque	1.788.513,04	277.228,20	2.065.741,24	13%	5.01	Não - reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/03/2021 Assinatura do contrato: 31/03/2021 Licitação Prevista: 30/09/2021 Licitação: 30/09/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Início das Atividades: 30/10/2021 Entrega do Produto Prevista: 30/04/2022 Entrega do Produto: 30/04/2022		A Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 229, de 29 de dezembro de 2020, alterou o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2020. Sendo assim, o novo prazo para a emissão dos contratos é até dia 31/03/2021.
COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA - TOTAIS			109.052.600,19	23.815.054,69	132.867.654,88						

VALORES TOTAIS

RECURSOS FINANCEIROS	Valor Máximo (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES	11.290.072,96	4.099.451,50	15.389.524,46
COBRANÇA PCJ FEDERAL	13.369.461,46	2.705.754,38	16.075.215,84
COBRANÇA PCJ ESTADUAL PAULISTA	109.052.600,19	23.815.054,69	132.867.654,88
TOTAL GERAL	133.712.134,61	30.620.260,57	164.332.395,18