

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS DA
COBRANÇA PCJ FEDERAL

INDICADOR 2A3 – DEMANDA ESPONTÂNEA - EXERCÍCIO 2020

Segundo Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011

INDICADOR 2 – PLANEJAMENTO E GESTÃO

Janeiro de 2021

ITENS	CONTRATAÇÕES	TOMADOR	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	Desembolsos realizados em 2017	Desembolsos realizados em 2018	Desembolsos realizados em 2019	2020												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS				
												Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total			
17	Elaboração de Projeto de Tratamento Terciário para o Reúso de Efluentes de Estação de Tratamento de Esgoto para Fins Industriais e Outros Usos Não Potáveis	Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'oeste - DAE	Assinatura do Contrato: 23/12/2009 Valor do contrato: R\$ 159.131,78 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 82.230,12 % de desembolso acumulado: 51,67%	23/12/2009 R\$ 159.131,78 R\$ 0,00 0,00%	23/12/2009 R\$ 159.131,78 R\$ 0,00 0,00%	23/12/2009 R\$ 159.131,78 R\$ 0,00 0,00%																				CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO		
18	Termo de Referência para Elaboração de Projeto Básico de Redução de Perdas por Meio de Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de Tratamento, Desidratação e Disposição Final dos Lodos da ETA II do Município de Artur Nogueira	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	Assinatura do Contrato: 05/11/2009 Valor do contrato: R\$ 130.500,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 100.197,00 % de desembolso acumulado: 76,78%	05/11/2009 R\$ 130.500,00 R\$ 0,00 0,00%	05/11/2009 R\$ 130.500,00 R\$ 30.303,00 23,22%																					CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO		
19	Implantação de Interceptor de Esgoto do Sistema Toledos II - 2ª Etapa	Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'oeste - DAE	Assinatura do Contrato: 16/07/2010 Valor do contrato: R\$ 1.204.176,18 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 967.790,56 % de desembolso acumulado: 80,37%	16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 102.225,84 8,49%	16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 134.159,79 11,14%	16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 0,00 0,00%	16/07/2010 R\$ 1.204.176,18 R\$ 0,00 0,00%																				CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
20	Implantação de Setorização, Macromediação e Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Nova Odessa	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: 23/07/2010 Valor do contrato: R\$ 1.664.194,62 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 767.986,82 % de desembolso acumulado: 46,15%	23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 799.124,86 48,02%	23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 0,00 0,00%	23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 97.082,94 5,83%	23/07/2010 R\$ 1.664.194,62 R\$ 0,00 0,00%																				CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
21	Ações de Controle de Perdas Etapa I - Implantação do Projeto de Setorização com Pesquisa de Vazamento e Substituição de Hidrômetros com Pesquisa de Vazamento nas Ligações para Combate à Fraude no Sistema de Distribuição de Água no Parque Mãe Preta e Jardim Novo no Município de Rio Claro	Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE	Assinatura do Contrato: 17/06/2010 Valor do contrato: R\$ 2.115.988,48 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 1.078.040,12 % de desembolso acumulado: 50,95%	17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 543.522,47 25,69%	17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 299.545,89 14,16%	17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 101.640,00 4,80%	17/06/2010 R\$ 2.115.988,48 R\$ 93.240,00 4,41%	17/06/2010 R\$ 163.615,24 R\$ 0,00 0,00%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2017	ENCERRADO	
22	Sistema de Coleta e Reaproveitamento da Água de Lavagem dos Filtros e Decantadores da ETA I	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Indaiatuba	Assinatura do Contrato: 16/07/2010 Valor do contrato: R\$ 1.382.936,31 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 400.467,23 % de desembolso acumulado: 28,96%	16/07/2010 R\$ 1.382.936,31 R\$ 982.469,08 71,04%	16/07/2010 R\$ 1.382.936,31 R\$ 0,00 0,00%																						CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO	
23	Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de Macromedidores e VRP's, no Município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 1 e 3	DAE Jundiá S.A. - Água e Esgoto	Assinatura do Contrato: 25/06/2010 Valor do contrato: R\$ 1.730.707,20 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	25/06/2010 R\$ 1.730.707,20 R\$ 0,00 0,00%																							0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente.	
24	Atualização de Estudos Existentes e Projeto Executivo do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários do Distrito de Jacaré	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Assinatura do Contrato: 09/06/2010 Valor do contrato: R\$ 570.058,43 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 31.951,33 5,60%	09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 203.234,65 35,65%	09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 91.944,23 16,13%	09/06/2010 R\$ 570.058,43 R\$ 242.928,22 42,61%																				CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
25	Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de Macromedidores e VRP's, no Município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 2 e 4	DAE Jundiá S.A. - Água e Esgoto	Assinatura do Contrato: 11/11/2010 Valor do contrato: R\$ 2.112.588,28 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	11/11/2010 R\$ 2.112.588,28 R\$ 0,00 0,00%																							0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente.	
26	Projeto regional voltado ao planejamento e gestão dos recursos hídricos - Macromediação no combate às perdas hídricas	Consórcio Intermunicipal das Bacias PCJ	Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 488.234,08 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	28/06/2011 R\$ 488.234,08 R\$ 0,00 0,00%																							0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 191, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista a necessidade de remodelação e readequação do objeto com base nas metas previstas nos Planos Municipais de Saneamento Básico.	
27	Prestação de serviços de engenharia consultiva para revisão do projeto executivo da Estação de Tratamento de Esgotos de Pinhalzinho, ETE PINHALZINHO, e redimensionamento da EEE, para o atendimento aos requisitos legais e ambientais - município de Pinhalzinho - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 285.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	29/06/2011 R\$ 285.000,00 R\$ 285.000,00 100,00%	29/06/2011 R\$ 285.000,00 R\$ 0,00 0,00%																						CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO	
28	Prestação de serviços de engenharia consultiva para elaboração do projeto executivo de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto de Nazaré Paulista, ETE Nazaré - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 270.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	29/06/2011 R\$ 270.000,00 R\$ 270.000,00 100,00%	29/06/2011 R\$ 270.000,00 R\$ 0,00 0,00%																						CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO	
29	Troca de rede de água tratada do Jd. Santa Rosa e Bela Vista no município de Nova Odessa	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: 22/06/2011 Valor do contrato: R\$ 3.206.843,19 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 1.883.058,39 % de desembolso acumulado: 58,72%	22/06/2011 R\$ 3.206.843,19 R\$ 1.068.227,98 33,31%	22/06/2011 R\$ 3.206.843,19 R\$ 255.556,82 7,97%	22/06/2011 R\$ 3.206.843,19 R\$ 0,00 0,00%																					CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO	
30	Setorização com implantação de válvula redutora e monitoramento de vazão com substituição de redes e ramais no Setor Jd. Das Oliveiras	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas	Assinatura do Contrato: 27/06/2011 Valor do contrato: R\$ 2.079.363,44 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 308.985,22 % de desembolso acumulado: 14,86%	27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 193.010,41 9,28%	27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 659.349,36 31,71%	27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 918.018,45 44,15%	27/06/2011 R\$ 2.079.363,44 R\$ 0,00 0,00%																					CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO
31	Aquisição de equipamento e realização de obras para implantação de setorização de redes de distribuição de água, zonas de pressão, distritos pitométricos, aquisição e instalação de macro medidores e VRP's, no município de Jundiá, bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 05 E 06	DAE Jundiá S.A. - Água e Esgoto	Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 1.182.429,96 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	28/06/2011 R\$ 1.182.429,96 R\$ 0,00 0,00%																							0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista que este se encontrava desatualizado técnica e economicamente.	
32	Conservador das águas - Pagamento por Serviços Ambientais na sub-bacia do Rio Jaguarí, de acordo com a Lei Municipal no. 2100/2005	Prefeitura Municipal de Extrema	Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 1.195.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 188.018,58 % de desembolso acumulado: 15,73%	29/06/2011 R\$ 1.195.000,00 R\$ 389.666,67 32,61%	29/06/2011 R\$ 1.195.000,00 R\$ 503.064,75 42,10%	29/06/2011 R\$ 1.195.000,00 R\$ 114.250,00 9,56%																					CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO	
33	Substituição de redes de distribuição de água do Setor Elevado Vila Rezende	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE	Assinatura do Contrato: 24/06/2011 Valor do contrato: R\$ 2.123.531,80 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 756.575,35 % de desembolso acumulado: 35,63%	24/06/2011 R\$ 2.123.531,80 R\$ 1.366.956,45 64,37%	24/06/2011 R\$ 2.123.531,80 R\$ 0,00 0,00%																						CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO	
34	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Itacampópolis - SP	Prefeitura Municipal de Itacampópolis	Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 97.777,80 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 40.423,50 % de desembolso acumulado: 41,34%	28/06/2011 R\$ 97.777,80 R\$ 57.354,30 58,66%	28/06/2011 R\$ 97.777,80 R\$ 0,00 0,00%																						CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO	
35	Execução do Projeto de Macromediação com Fornecimento, Instalação, Aferição e Calibração de Medidores de Vazão, Sensores de Nível, Estações Pitométricas e Transmissão de dados com Telemetria e Automação	Saneamento Básico Vinhedo - SANEBAVI	Assinatura do Contrato: 22/06/2011 Valor do contrato: R\$ 775.081,46 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	22/06/2011 R\$ 775.081,46 R\$ 775.081,46 100,00%	22/06/2011 R\$ 775.081,46 R\$ 0,00 0,00%																						CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO	

ITENS	CONTRATAÇÕES	TOMADOR	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	Desembolsos realizados em 2017	Desembolsos realizados em 2018	Desembolsos realizados em 2019	2020												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS			
												Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total		
55	Detalhamento do arranjo Institucional Plano de Bacias	Fundação Agência das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	02/12/2012 R\$ 740.000,00 R\$ 0,00 0,00%	02/12/2012 R\$ 740.000,00 R\$ 444.000,00 60,00%																					RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014	ENCERRADO	
56	Implant. de Set. e Reab. da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água no Jd. Flamboyant, Bl. 1	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 795.952,19 55,64%	19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 634.652,78 44,36%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
57	Implant. de Set. e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água na Vila Paraíso	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 1.023.695,85 88,10%	19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 138.249,70 11,90%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
58	Ação de Combate a Perdas - Etapa IV - Implant. do Proj. de Set. com Subst. de Redes de Distribuição na Área Sul no município de Rio Claro	Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%	21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%	21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%																		CANCELADO	Cancelado pela Deliberação ad referendos dos Comitês PCI nº 246/16, de 29/03/2016. O empreendimento teve atraso da primeira medição, imprevistos financeiros com o valor de contrapartida, e dificuldades em relação à contratação da empresa fiscalizadora.	
59	Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água com Setorização na Área Central do Município	Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'oeste - DAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 1.035.163,62 47,11%	19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 458.186,26 20,85%	19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 361.130,23 16,43%	19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 342.952,08 15,61%															CONTRATO ENCERRADO EM 2018	ENCERRADO		
60	Subst. de Rede de Distribuição e de Ligações Domiciliares de Água do Jardim Eden, no Município de Nova Odessa	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 954.653,97 95,36%	19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 46.425,22 4,64%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
61	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Nova	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 0,00 0,00%	03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 126.665,66 8,29%	03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 1.184.712,37 77,55%	03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 216.351,34 14,16%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2017	ENCERRADO	
62	Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Parque São Quirino	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 0,00 0,00%	03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 121.219,05 5,81%	03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 1.255.717,29 60,21%	03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 708.463,08 33,97%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2017	ENCERRADO	
63	Implantação Física dos Setores 01 e 02 de Distribuição de Água do município de Cordeirópolis - SP	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis - SAAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 0,00 0,00%	29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 396.087,21 50,95%	29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 381.368,15 49,05%	29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 0,00 0,00%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2017	ENCERRADO	
64	Substituição de Rede de Distribuição e Ramais para Abastecimento de Água	Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 0,00 0,00%	30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 1.487.609,75 78,56%	30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 0,00 21,44%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2016	ENCERRADO	
65	Ampliação e Reforma na Captação de Água Bruta visando Redução das Perdas - Represa Santa Alice	Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'oeste - DAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 0,00 0,00%	31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 306.804,00 13,51%	31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 2.271.128,56 100,00%	31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 260.174,66 11,46%	31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 1.170.932,38 51,56%	31/12/2014 R\$ 2.271.128,56 R\$ 533.217,52 23,48%															CONTRATO ENCERRADO EM 2019	ENCERRADO	
66	Substituição de Adutoras nos Bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 0,00 0,00%	01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 0,00 0,00%	01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 1.439.721,05 89,51%	01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 168.652,77 10,49%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2017	ENCERRADO	
67	Ação de combate à perdas - etapa VI - Recuperação estrutural e impermeabilização dos reservatórios de concreto Armado na ETA I - José Maria Pedrosa, do Município de Rio Claro.	Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																								CANCELADO	Cancelado pela União das Resoluções dos Comitês PCI nº 247/16, de 29/03/2016. Devido a não disponibilidade de recursos financeiros, por parte do tomador (contrapartida), para o exercício de 2015; pendências de titularidade da área de intervenção e inadimplência com as Cobranças PCI, portanto, o empreendimento foi cancelado pelos Comitês PCI.
68	Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 2: Apoiado e Elevado Paulicéia, Jaraquá e Campestre	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 0,00 0,00%	26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 167.838,30 6,25%	26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 1.823.585,97 67,87%	26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 695.287,27 25,88%														CONTRATO ENCERRADO EM 2018	ENCERRADO	
69	Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 1: Elevado Boa Esperança, Santa Terezinha e Capim Fino	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 0,00 0,00%	26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 141.624,18 5,38%	26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 1.699.933,39 64,58%	26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 790.724,37 30,04%														CONTRATO ENCERRADO EM 2018	ENCERRADO	
70	Monitoramento e controle das pressões no istema de distribuição de água do município de Nova Odessa, bem como realização da modelagem hidráulica do sistema de distribuição de água.	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						27/11/2015 R\$ 1.816.667,14 R\$ 0,00 0,00%	27/11/2015 R\$ 1.816.667,14 R\$ 1.216.230,30 66,95%	27/11/2015 R\$ 1.816.667,14 R\$ 600.436,84 33,05%															CONTRATO ENCERRADO EM 2017	ENCERRADO	
71	Substituição de Adutoras da Estrada da Boiada	Saneamento Básico Vinhedo - SANEBAVI	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 0,00 0,00%	27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 717.729,19 22,21%	27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 675.067,15 20,89%	27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 1.838.046,51 56,89%														CONTRATO ENCERRADO EM 2018	ENCERRADO	
72	Implantação de Setorização com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Modesto	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						17/11/2015 R\$ 1.692.297,59 R\$ 0,00 0,00%	17/11/2015 R\$ 1.692.297,59 R\$ 806.650,11 47,67%	17/11/2015 R\$ 1.692.297,59 R\$ 885.647,48 52,33%															CONTRATO ENCERRADO EM 2017	ENCERRADO	
73	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Afife	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						17/11/2015 R\$ 925.980,28 R\$ 0,00 0,00%	17/11/2015 R\$ 925.980,28 R\$ 642.673,86 69,40%	17/11/2015 R\$ 925.980,28 R\$ 283.306,42 30,60%															CONTRATO ENCERRADO EM 2017	ENCERRADO	

ITENS	CONTRATAÇÕES	TOMADOR	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	Desembolsos realizados em 2017	Desembolsos realizados em 2018	Desembolsos realizados em 2019	2020												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS				
												Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total			
74	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jardim Aurélio	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					14/10/2016 R\$ 1.965.472,03 R\$ 0,00 0,00%	14/10/2016 R\$ 1.965.472,03 R\$ 397.081,68 20,20%	14/10/2016 R\$ 1.965.472,03 R\$ 1.138.143,97 57,91%	14/10/2016 R\$ 1.965.472,03 R\$ 430.246,38 21,89%															CONTRATO ENCERRADO EM 2019	ENCERRADO		
75	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Proost de Souza	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					14/10/2016 R\$ 1.938.591,54 R\$ 0,00 0,00%	14/10/2016 R\$ 1.938.591,54 R\$ 209.399,67 10,80%	14/10/2016 R\$ 1.938.591,54 R\$ 1.491.426,40 76,93%	14/10/2016 R\$ 1.938.591,54 R\$ 237.765,47 12,26%															CONTRATO ENCERRADO EM 2019	ENCERRADO		
76	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 3: Torre de TV, Unificada Jupia, Elevado e Apoiado XV, Marechal Zona Alta e Baixa	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					11/10/2016 R\$ 4.210.565,66 R\$ 0,00 0,00%	11/10/2016 R\$ 4.210.565,66 R\$ 594.977,84 14,13%	11/10/2016 R\$ 4.210.565,66 R\$ 2.579.305,33 61,26%	11/10/2016 R\$ 4.210.565,66 R\$ 1.036.282,49 24,61%															CONTRATO ENCERRADO EM 2019	ENCERRADO		
77	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 4: XV Jardim Elite, Marechal Unileste, Unileste, Cecap, Santa Rita e Dois Córregos	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					11/10/2016 R\$ 4.079.761,88 R\$ 0,00 0,00%	11/10/2016 R\$ 4.079.761,88 R\$ 82.476,11 2,02%	11/10/2016 R\$ 4.079.761,88 R\$ 1.721.415,91 42,19%	11/10/2016 R\$ 4.079.761,88 R\$ 2.275.869,86 55,78%															CONTRATO ENCERRADO EM 2019	ENCERRADO		
78	Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					14/10/2016 R\$ 5.005.314,78 R\$ 0,00 0,00%	14/10/2016 R\$ 4.396.790,46 R\$ 3.205.708,47 72,91%	14/10/2016 R\$ 4.396.790,46 R\$ 1.191.081,99 27,09%																CONTRATO ENCERRADO EM 2018	ENCERRADO		
79	Coletor Principal e Emissário de Esgotos - Parte da Bacia do Stocco	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						08/06/2017 R\$ 715.576,00 R\$ 0,00 0,00%	08/06/2017 R\$ 715.576,00 R\$ 666.069,05 93,08%	08/06/2017 R\$ 715.576,00 R\$ 49.506,95 6,92%															CONTRATO ENCERRADO EM 2019	ENCERRADO		
80	Implantação de Processo de Fabricação de Composto Orgânico a partir do Lodo de Esgoto Gerado pela ETE Quilombo	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						06/06/2017 R\$ 1.652.744,55 R\$ 0,00 0,00%	06/06/2017 R\$ 1.652.744,55 R\$ 1.652.744,55 100,00%																CONTRATO ENCERRADO EM 2018	ENCERRADO		
81	Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Implantação Física da Setorização, Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nivel e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Bom Jesus dos Perdões - SP	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					08/06/2017 R\$ 2.363.222,86 R\$ 0,00 0,00%	08/06/2017 R\$ 2.363.222,86 R\$ 0,00 0,00%	08/06/2017 R\$ 2.363.222,86 R\$ 971.141,79 41,09%																08/06/2017 R\$ 2.363.222,86 R\$ 1.084.883,26 45,91%	EM ANDAMENTO	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado para até 29/03/2021, devido à atrasos na execução da obra decorrentes de falhas no cadastro técnico das redes e realização dos trâmites para finalização da obra e prestação de contas.	
82	Setorização e substituição de rede de distribuição de água por Método Não Destrutivo (MND) em zona, na Área Central do Município de Indaiatuba - 2ª Etapa	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Indaiatuba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					15/05/2017 R\$ 2.327.173,97 R\$ 0,00 0,00%	15/05/2017 R\$ 2.327.173,97 R\$ 2.091.171,02 89,86%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2019	ENCERRADO		
83	Substituição de 6.062,54 metros de rede de água por Método Convencional e 367 ligações domiciliares por MND no Distrito de Arcadas, Amparo-SP	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Saneamento Ambiental de Amparo	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					08/06/2017 R\$ 758.597,17 R\$ 0,00 0,00%	08/06/2017 R\$ 758.597,17 R\$ 200.629,97 26,45%	08/06/2017 R\$ 758.597,17 R\$ 389.314,88 51,32%																08/06/2017 R\$ 758.597,17 R\$ 168.652,32 22,23%	EM ANDAMENTO	A obra está 100% executada e se encontra em fase de Prestação de Contas Final.	
84	Substituição de 1.075,30 metros de rede de água por Método Convencional e 176 ligações domiciliares por MND no Bairro do Ribeirão (Parte II), Amparo-SP	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Saneamento Ambiental de Amparo	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					08/06/2017 R\$ 143.603,02 R\$ 0,00 0,00%	08/06/2017 R\$ 143.603,02 R\$ 133.770,59 93,15%	08/06/2017 R\$ 143.603,02 R\$ 9.832,43 6,85%																CONTRATO ENCERRADO EM 2019	ENCERRADO		
85	Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Ipeúna - SP	Prefeitura Municipal de Ipeúna	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					07/06/2017 R\$ 113.613,67 R\$ 0,00 0,00%	07/06/2017 R\$ 113.613,67 R\$ 57.600,27 50,70%	07/06/2017 R\$ 113.613,67 R\$ 56.013,40 49,30%																CONTRATO ENCERRADO EM 2019	ENCERRADO		
86	Sistema de Esgotos Sanitários do Distrito Industrial - Morungaba	Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					15/12/2018 R\$ 949.609,85 R\$ 0,00 0,00%	15/12/2018 R\$ 949.609,85 R\$ 194.562,28 20,49%	15/12/2018 R\$ 949.609,85 R\$ 543.193,14 57,20%																15/12/2018 R\$ 949.609,85 R\$ 179.597,60 18,91%	EM ANDAMENTO	Prazo para conclusão prorrogado para até 18/04/2021, já que a obra encontra-se concluída porém aguarda aprovação e aceite pela SABESP, que é a concessionária local de abastecimento de água e esgoto que administrará o sistema após finalizado este contrato.	
87	Implantação de Sistema de Secagem de Lodo por Meio de Energia Solar - Estação de Tratamento de Esgotos de Várzea Paulista	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					17/04/2018 R\$ 2.986.091,85 R\$ 0,00 0,00%	17/04/2018 R\$ 2.986.091,85 R\$ 0,00 0,00%	17/04/2018 R\$ 2.986.091,85 R\$ 0,00 0,00%																17/04/2018 R\$ 2.986.091,85 R\$ 935.578,00 31,33%	EM ANDAMENTO	O empreendimento está 100% executado e em fase de prestação de contas final, porém não foi desembolsado o montante de repasse disponível devido a realização de glosas financeiras no escopo deste contrato.	
88	Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Nazaré Paulista - Vicente Nunes, na Bacia Hidrográfica do PCI	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					17/04/2018 R\$ 2.137.069,09 R\$ 0,00 0,00%	17/04/2018 R\$ 2.137.069,09 R\$ 0,00 0,00%	17/04/2018 R\$ 2.137.069,09 R\$ 0,00 0,00%																17/04/2018 R\$ 2.137.069,09 R\$ 0,00 0,00%	EM ANDAMENTO	Considerando que o tomador rescindiu com a primeira empresa executora, solicitou exclusão de ações contratadas e atualização do projeto, foi concedido prazo adicional até 06/08/2023 para análise técnica da nova documentação, realização de processo licitatório e execução da obra.	
89	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 6: Balbo Artemis	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					15/12/2017 R\$ 297.270,36 R\$ 0,00 0,00%	15/12/2017 R\$ 297.270,36 R\$ 0,00 0,00%	15/12/2017 R\$ 297.270,36 R\$ 297.270,36 100,00%																15/12/2017 R\$ 297.270,36 R\$ 0,00 0,00%	CONTRATO ENCERRADO EM 2020	ENCERRADO	
90	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 5: Vila Rezende e Recalque São Dimas	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					15/12/2017 R\$ 509.988,06 R\$ 0,00 0,00%	15/12/2017 R\$ 509.988,06 R\$ 0,00 0,00%	15/12/2017 R\$ 509.988,06 R\$ 509.988,06 100,00%																15/12/2017 R\$ 509.988,06 R\$ 0,00 0,00%	CONTRATO ENCERRADO EM 2020	ENCERRADO	
91	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Bonfim Bloco I	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					15/12/2017 R\$ 1.880.941,51 R\$ 0,00 0,00%	15/12/2017 R\$ 1.880.941,51 R\$ 591.705,81 31,46%	15/12/2017 R\$ 1.880.941,51 R\$ 1.289.235,70 68,54%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2019	ENCERRADO	
92	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Madalena Blocos I e II	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					15/12/2017 R\$ 2.519.716,32 R\$ 0,00 0,00%	15/12/2017 R\$ 2.519.716,32 R\$ 187.536,49 7,44%	15/12/2017 R\$ 2.519.716,32 R\$ 2.332.179,65 92,56%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2020	ENCERRADO	
93	Atualização do Plano Diretor de Combate e Redução de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água da Estância de Atibaia	Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE Atibaia	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					15/12/2017 R\$ 303.068,32 R\$ 0,00 0,00%	15/12/2017 R\$ 303.068,32 R\$ 0,00 0,00%	15/12/2017 R\$ 303.068,32 R\$ 6.312,72 2,08%																15/12/2017 R\$ 303.068,32 R\$ 0,00 0,00%	EM ANDAMENTO	Prazo para conclusão prorrogado para até 21/09/2021, já que foi rescindido o contrato com a primeira empresa, acarretando na realização de um novo processo licitatório e consequente necessidade de prazo adicional para execução do objeto.	
94	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no bairro Jardim Cneo	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:							21/12/2018 R\$ 1.260.929,11 R\$ 0,00 0,00%	21/12/2018 R\$ 1.260.929,11 R\$ 965.979,67 76,61%																21/12/2018 R\$ 1.260.929,11 R\$ 294.949,44 23,39%	CONTRATO ENCERRADO EM 2020	ENCERRADO

ITENS	CONTRATAÇÕES	TOMADOR	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	Desembolsos realizados em 2017	Desembolsos realizados em 2018	Desembolsos realizados em 2019	2020												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS			
												Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total		
95	Combate às Perdas Aparentes - Substituição de 15.000 hidrômetros 3/4" no Setor R10	DAE Jundiá S.A. - Água e Esgoto	Assinatura do Contrato:							21/12/2018	21/12/2018												21/12/2018	EM ANDAMENTO	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado para até 09/02/2021, considerando a paralisação dos serviços executados devido a pandemia da COVID 19.			
			Valor do contrato:									R\$ 865.655,70	R\$ 865.655,70													R\$ 865.655,70		
			Desembolso do Contrato (mil R\$):									R\$ 0,00	R\$ 734.021,10	R\$ 20.965,20	R\$ 18.841,96	R\$ 18.365,49										R\$ 18.606,64	R\$ 18.606,63	R\$ 113.751,41
			% de desembolso acumulado:									0,00%	84,79%	2,42%	2,18%	2,12%										2,15%	2,15%	13,14%
96	Implantação do Coletor Tronco de Esgoto no município de Rafard	Prefeitura Municipal de Rafard	Assinatura do Contrato:								04/12/2019												04/12/2019	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Outubro de 2020, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 04/04/2021.			
			Valor do contrato:										R\$ 1.353.643,34													R\$ 1.353.643,34		
			Desembolso do Contrato (mil R\$):										R\$ 0,00													R\$ 343.199,29	R\$ 493.156,23	R\$ 836.355,52
			% de desembolso acumulado:										0,00%													25,35%	36,43%	61,79%
97	Atualização dos Projetos Preliminar e Executivo de Reaproveitamento de Água e Redução de Perdas do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Lodos gerado nas ETA'S I, II, III e IV do Município de Amparo/SP	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Saneamento Ambiental de Amparo	Assinatura do Contrato:								06/12/2019												06/12/2019	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Novembro de 2020, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 20/09/2021.			
			Valor do contrato:										R\$ 168.841,75														R\$ 168.841,75	
			Desembolso do Contrato (mil R\$):										R\$ 0,00														R\$ 48.736,94	R\$ 48.736,94
			% de desembolso acumulado:										0,00%														28,87%	28,87%
98	Implantação de Ações de Perdas através da Setorização dos Setores 01 ao 08, Macromedição e Execução da Modelagem Matemática no município de Analândia - SP	Prefeitura Municipal de Analândia	Assinatura do Contrato:																				19/03/2020	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Novembro de 2020, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 11/01/2022.			
			Valor do contrato:																							R\$ 399.448,66		
			Desembolso do Contrato (mil R\$):																							R\$ 57.856,43	R\$ 57.856,43	
			% de desembolso acumulado:																							14,48%	14,48%	
100	Execução de intervenções voltadas à restauração ecológica de propriedades da microbacia do Ribeirão dos Marinês, no município de Piracicaba/SP	Prefeitura Municipal de Piracicaba	Assinatura do Contrato:																				12/08/2020	NÃO INICIADO	Em fase de licitação.			
			Valor do contrato:																								R\$ 636.531,74	
			Desembolso do Contrato (mil R\$):																								R\$ 0,00	
			% de desembolso acumulado:																								0,00%	
101	Pagamento por Serviços Ambientais de provisão hídrica na bacia hidrográfica do Ribeirão do Pinhal - Sub-bacia do Ribeirão Tabajara de Limeira	Prefeitura Municipal de Limeira	Assinatura do Contrato:																				13/08/2020	NÃO INICIADO	Tomador está reunindo documentação para liberação da primeira parcela.			
			Valor do contrato:																							R\$ 44.933,75		
			Desembolso do Contrato (mil R\$):																								R\$ 0,00	
			% de desembolso acumulado:																								0,00%	
102	Unidade Coordenadora de Execução-Bacias Jaguariúna	Prefeitura Municipal de Jaguariúna	Assinatura do Contrato:																				13/08/2020	NÃO INICIADO	Em fase de licitação.			
			Valor do contrato:																							R\$ 144.250,00		
			Desembolso do Contrato (mil R\$):																								R\$ 0,00	
			% de desembolso acumulado:																								0,00%	
103	Pagamento por Serviços Ambientais em áreas beneficiadas pelo Programa Nascentes Jundiá econômico e contratação de UCE	Prefeitura Municipal de Jundiá	Assinatura do Contrato:																				13/08/2020	NÃO INICIADO	Em fase de licitação.			
			Valor do contrato:																							R\$ 183.926,32		
			Desembolso do Contrato (mil R\$):																								R\$ 0,00	
			% de desembolso acumulado:																								0,00%	
104	Programa Produtor de Água no Cantareira: Piracaba-SP, Córrego Quatro Cantos Incentivo econômico	Prefeitura Municipal de Piracaba	Assinatura do Contrato:																				13/08/2020	NÃO INICIADO	Tomador está reunindo documentação para liberação da primeira parcela.			
			Valor do contrato:																							R\$ 74.571,06		
			Desembolso do Contrato (mil R\$):																								R\$ 0,00	
			% de desembolso acumulado:																								0,00%	

Contratos Encerrados em 2013
Contratos Encerrados em 2014
Contratos Encerrados em 2015
Contratos Encerrados em 2016
Contratos Encerrados em 2017
Contratos Encerrados em 2018
Contratos Encerrados em 2019
Contratos Encerrados em 2020
Em andamento

Em análise
Não iniciado
Transferidos para o PAP PCJ
Cancelados
Desembolsos ocorridos em 2012