

13	Restauração das Matas Ciliares da Microbacia do Ribeirão Monte Alegre	Assinatura do Contrato:	06/07/2009	06/07/2009									06/07/2009	CONTRATO ENCERRADO EM 2014	
		Valor do contrato:	R\$ 337.552,75	R\$ 337.552,75											R\$ 337.552,75
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 236.538,72	R\$ 46.253,72			R\$ 17.660,20		R\$ 17.660,20			R\$ 19.439,91			R\$ 54.760,31
		% de desembolso acumulado:	70,07%	13,70%			5,23%		5,23%			5,76%			16,22%
14	Diagnóstico Ambiental e Desenvolvimento de Sistemas de Implementações de Projeto de Recuperação da Qualidade dos Corpos d'Água no Município de Corumbatai de Forma a Minimizar o Processo Erosivo do Solo no Meio Urbano e Rural	Assinatura do Contrato:	17/11/2009	17/11/2009									17/11/2009	CONTRATO ENCERRADO EM 2014	
		Valor do contrato:	R\$ 131.670,00	R\$ 131.670,00											R\$ 131.670,00
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 24.823,50	R\$ 70.615,08			R\$ 28.256,17		R\$ 7.975,25						R\$ 36.231,42
		% de desembolso acumulado:	18,85%	53,63%			21,46%		6,06%						27,52%
15	Elaboração do Estudo de Concepção dos Projetos Básicos e Executivo e do Licenciamento Ambiental para Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de Tratamento, Desidratação e Disposição Final do Lodo das ETAs I e II no Município de Rio Claro	Assinatura do Contrato:	28/12/2009	28/12/2009									28/12/2009	EM ANDAMENTO	
		Valor do contrato:	R\$ 230.235,84	R\$ 230.235,84											R\$ 230.235,84
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 73.585,88	R\$ 110.593,90											R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:	31,96%	48,04%											0,00%
16	Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana	Assinatura do Contrato:	14/12/2009	14/12/2009									14/12/2009	CONTRATO ENCERRADO EM 2014	
		Valor do contrato:	R\$ 229.033,23	R\$ 229.033,23											R\$ 229.033,23
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 161.908,13	R\$ 0,00							R\$ 67.125,10				R\$ 67.125,10
		% de desembolso acumulado:	70,69%	0,00%							29,31%				29,31%
17	Elaboração de Projeto de Tratamento Terciário para o Reuso de Efluentes de Estação de Tratamento de Esgoto para Fins Industriais e Outros Usos Não Potáveis	Assinatura do Contrato:	23/12/2009	23/12/2009									23/12/2009	CONTRATO ENCERRADO EM 2014	
		Valor do contrato:	R\$ 159.131,78	R\$ 159.131,78											R\$ 159.131,78
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 82.230,12	R\$ 0,00					R\$ 76.901,66						R\$ 76.901,66
		% de desembolso acumulado:	51,67%	0,00%					48,33%						48,33%
18	Termo de Referência para Elaboração de Projeto Básico de Redução de Perdas Através de Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de Tratamento, Desidratação e Disposição Final dos Lodos da ETA II do Município de Artur Nogueira	Assinatura do Contrato:	05/11/2009	05/11/2009									05/11/2009	CONTRATO ENCERRADO EM 2014	
		Valor do contrato:	R\$ 130.500,00	R\$ 130.500,00											R\$ 130.500,00
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 100.197,00	R\$ 0,00	R\$ 30.303,00										R\$ 30.303,00
		% de desembolso acumulado:	76,78%	0,00%	23,22%										23,22%
19	Implantação de Interceptor de Esgoto do Sistema Toledos II - 2ª Etapa	Assinatura do Contrato:	16/07/2010	16/07/2010									16/07/2010	CONTRATO ENCERRADO EM 2014	
		Valor do contrato:	R\$ 1.204.176,18	R\$ 1.204.176,18											R\$ 1.204.176,18
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 967.790,56	R\$ 102.225,84								R\$ 134.159,78			R\$ 134.159,78
		% de desembolso acumulado:	80,37%	8,49%								11,14%			11,14%
20	Implantação de Setorização, Macromediação e Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato:	23/07/2010	23/07/2010									23/07/2010	EM ANDAMENTO	
		Valor do contrato:	R\$ 1.667.550,95	R\$ 1.667.550,95											R\$ 1.667.550,95
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 767.986,82	R\$ 799.124,86											R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:	46,05%	47,92%											0,00%
21	Ações de Controle de Perdas Etapa I - Implantação do Projeto de Setorização com Pesquisa de Vazamento e Substituição de Hidrômetros com Pesquisa de Vazamento nas Ligações para Combate à Fraude no Sistema de Distribuição de Água no Parque Mãe Preta e Jardim Novo no Município de Rio Claro	Assinatura do Contrato:	17/06/2010	17/06/2010									17/06/2010	EM ANDAMENTO	
		Valor do contrato:	R\$ 2.794.200,10	R\$ 2.794.200,10											R\$ 2.794.200,10
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 724.043,32	R\$ 543.522,47			R\$ 299.545,89								R\$ 299.545,89
		% de desembolso acumulado:	25,91%	19,45%			10,72%								10,72%
22	Sistema de Coleta e Reaproveitamento da Água de Lavagem dos Filtros e Decantadores da ETA I	Assinatura do Contrato:	16/07/2010	16/07/2010									16/07/2010	CONTRATO ENCERRADO EM 2014	
		Valor do contrato:	R\$ 1.382.936,31	R\$ 1.382.936,31											R\$ 1.382.936,31
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 400.467,23	R\$ 982.469,08											R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:	28,96%	71,04%											0,00%
23	Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de Macromedidores e VRP's, no Município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 1 e 3	Assinatura do Contrato:	25/06/2010	25/06/2010										CANCELADO	
		Valor do contrato:	R\$ 1.730.707,20	R\$ 1.730.707,20											
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%											
24	Avaliação de Estudos Existentes e Projeto Executivo do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários do Distrito de Jacaré	Assinatura do Contrato:	09/06/2010	09/06/2010									09/06/2010	EM ANDAMENTO	
		Valor do contrato:	R\$ 570.058,43	R\$ 570.058,43											R\$ 570.058,43
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 31.951,33					R\$ 103.584,85	R\$ 81.491,67	R\$ 18.158,13				R\$ 203.234,65
		% de desembolso acumulado:	0,00%	5,60%					18,17%	14,30%	3,19%				35,65%
25	Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de Macromedidores e VRP's, no Município de Jundiá, Bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 2 e 4	Assinatura do Contrato:	11/11/2010	11/11/2010										CANCELADO	
		Valor do contrato:	R\$ 2.112.588,28	R\$ 2.112.588,28											
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%											
26	Projeto regional voltado ao planejamento e gestão dos recursos hídricos - Macromediação no combate às perdas hídricas	Assinatura do Contrato:	28/06/2011	28/06/2011										CANCELADO	
		Valor do contrato:	R\$ 488.234,08	R\$ 488.234,08											
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%											
27	Prestação de serviços de engenharia consultiva para revisão do projeto executivo da Estação de Tratamento de Esgotos de Pinhalzinho, ETE PINHALZINHO, e redimensionamento da EEE, para o atendimento aos requisitos legais e ambientais - município de Pinhalzinho - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.	Assinatura do Contrato:	29/06/2011	29/06/2011									29/06/2011	CONTRATO ENCERRADO EM 2014	
		Valor do contrato:	R\$ 285.000,00	R\$ 285.000,00											R\$ 285.000,00
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 285.000,00											R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:	0,00%	100,00%											0,00%
28	Prestação de serviços de engenharia consultiva para elaboração do projeto executivo de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto de Nazaré Paulista, ETE Nazaré - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.	Assinatura do Contrato:	29/06/2011	29/06/2011									29/06/2011	CONTRATO ENCERRADO EM 2014	
		Valor do contrato:	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00											R\$ 270.000,00
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 270.000,00											R\$ 0,00
		% de desembolso acumulado:	0,00%	100,00%											0,00%

29	Troca de rede de água tratada do Jd. Santa Rosa e Bela Vista no município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato:	22/06/2011	22/06/2011											22/06/2011	CONTRATO ENCERRADO EM 2014
		Valor do contrato:	R\$ 3.206.843,19	R\$ 3.206.843,19											R\$ 3.206.843,19	
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 1.883.058,39	R\$ 1.068.227,98	R\$ 255.556,82										R\$ 255.556,82	
		% de desembolso acumulado:	58,72%	33,31%	7,97%										7,97%	
30	Setorização com implantação de válvula redutora e monitoramento de vazão com substituição de redes e ramais no Setor Jd. Das Oliveiras	Assinatura do Contrato:	27/06/2011	27/06/2011											27/06/2011	EM ANDAMENTO
		Valor do contrato:	R\$ 2.108.848,34	R\$ 2.108.848,34											R\$ 2.108.848,34	
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 308.985,22	R\$ 193.010,41	R\$ 74.552,26 R\$ 131.128,28 R\$ 262.172,56										R\$ 191.496,26 R\$ 659.349,36	
		% de desembolso acumulado:	14,65%	9,15%	3,54% 6,22% 12,43%										9,08% 31,27%	
31	Aquisição de equipamento e realização de obras para implantação de setorização de redes de distribuição de água, zonas de pressão, distritos pitométricos, aquisição e instalação de macro medidores e VRP's, no município de Jundiá, bacia do Rio Jundiá - GRUPOS 05 E 06	Assinatura do Contrato:	28/06/2011	28/06/2011												CANCELADO
		Valor do contrato:	R\$ 1.182.429,96	R\$ 1.182.429,96												
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00												
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%												
32	Conservador das águas - Pagamento por Serviços Ambientais na sub-bacia do Rio Jaguarí, de acordo com a Lei Municipal no. 2100/2005	Assinatura do Contrato:	29/06/2011	29/06/2011											29/06/2011	EM ANDAMENTO
		Valor do contrato:	R\$ 1.195.000,00	R\$ 1.195.000,00											R\$ 1.195.000,00	
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 188.018,58	R\$ 389.666,67	R\$ 102.000,00 R\$ 102.000,00 R\$ 90.981,42										R\$ 106.083,33 R\$ 503.064,75	
		% de desembolso acumulado:	15,73%	32,61%	8,54% 8,54% 7,61%										8,54% 8,88% 42,10%	
33	Substituição de redes de distribuição de água do Setor Elevado Vila Rezende	Assinatura do Contrato:	24/06/2011	24/06/2011												CONTRATO ENCERRADO EM 2013
		Valor do contrato:	R\$ 2.123.531,80	R\$ 2.123.531,80												
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 756.575,35	R\$ 1.366.956,45												
		% de desembolso acumulado:	35,63%	64,37%												
34	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Itacampópolis - SP	Assinatura do Contrato:	28/06/2011	28/06/2011												CONTRATO ENCERRADO EM 2013
		Valor do contrato:	R\$ 97.777,80	R\$ 97.777,80												
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 40.423,50	R\$ 57.354,30												
		% de desembolso acumulado:	41,34%	58,66%												
35	Execução do Projeto de Macromedição com Fornecimento, Instalação, Aferição e Calibração de Medidores de Vazão, Sensores de Nível, Estações Pitométricas e Transmissão de dados com Telemetria e Automação	Assinatura do Contrato:	22/06/2011	22/06/2011												CONTRATO ENCERRADO EM 2013
		Valor do contrato:	R\$ 775.081,46	R\$ 775.081,46												
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 775.081,46												
		% de desembolso acumulado:	0,00%	100,00%												
36	Modelagem hidrodinâmica e sistema de diagnóstico de florescimentos de algas para as represas Jaguarí/Jacaréi	Assinatura do Contrato:	29/06/2011	29/06/2011											29/06/2011	CONTRATO ENCERRADO EM 2014
		Valor do contrato:	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00											R\$ 1.500.000,00	
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443.576,41 R\$ 650.555,90 R\$ 405.867,69										R\$ 1.500.000,00	
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%	29,57% 43,37% 27,06%										100,00%	
37	Plano Municipal de Saneamento do município de Piracaia	Assinatura do Contrato:	28/06/2011	28/06/2011											28/06/2011	CONTRATO ENCERRADO EM 2014
		Valor do contrato:	R\$ 74.456,36	R\$ 74.456,36											R\$ 74.456,36	
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 10.799,89	R\$ 15.891,13	4776534,00%										R\$ 47.765,34	
		% de desembolso acumulado:	14,50%	21,34%	64,15%										64,15%	
38	Construção da Estação Elevatória de Esgotos 3 no condomínio Marambaia	Assinatura do Contrato:	17/01/2012	17/01/2012											17/01/2012	CONTRATO ENCERRADO EM 2014
		Valor do contrato:	R\$ 1.901.923,46	R\$ 1.901.923,46											R\$ 1.901.923,46	
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 469.058,03	R\$ 42.907,34 R\$ 448.372,43										R\$ 165.015,34 R\$ 110.442,58 R\$ 305.392,10 R\$ 310.914,91 R\$ 49.820,73 R\$ 1.432.865,43	
		% de desembolso acumulado:	0,00%	24,66%	2,26% 23,57%										8,68% 5,81% 16,06% 16,35% 2,62% 75,34%	
39	Execução de Obras e Serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Camanducaia/MG Contemplando a Construção da ETE	Assinatura do Contrato:	13/08/2012	13/08/2012											13/08/2012	EM ANDAMENTO
		Valor do contrato:	R\$ 3.933.237,67	R\$ 3.933.237,67											R\$ 3.933.237,67	
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 510.160,83	R\$ 215.322,54 R\$ 335.018,83										R\$ 288.375,97 R\$ 153.176,48 R\$ 324.316,35 R\$ 249.543,61 R\$ 1.565.753,78	
		% de desembolso acumulado:	0,00%	12,97%	5,47%										8,52% 7,33% 3,89% 8,25% 6,34% 39,81%	
40	Substituição de Rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no bairro Jd. São Manoel.	Assinatura do Contrato:	04/07/2012	18/06/2008											18/06/2008	CONTRATO ENCERRADO EM 2014
		Valor do contrato:	R\$ 1.434.465,59	R\$ 1.434.465,59											R\$ 1.434.465,59	
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 1.314.526,39											R\$ 119.939,20 R\$ 119.939,20	
		% de desembolso acumulado:	0,00%	91,64%											8,36%	
41	Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Setor 03- Flórida	Assinatura do Contrato:	04/07/2012	04/07/2012											04/07/2012	EM ANDAMENTO
		Valor do contrato:	R\$ 1.886.656,86	R\$ 1.886.656,86											R\$ 1.886.656,86	
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 1.437.066,95	R\$ 139.870,51										R\$ 139.870,51	
		% de desembolso acumulado:	0,00%	76,17%	7,41%										7,41%	
42	Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura das Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Joaquim Inácio	Assinatura do Contrato:	04/07/2012	18/06/2008											18/06/2008	CONTRATO ENCERRADO EM 2014
		Valor do contrato:	R\$ 2.559.158,66	R\$ 2.559.158,66											R\$ 2.559.158,66	
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 1.187.554,86	R\$ 234.844,69 R\$ 81.175,38 R\$ 134.422,38 R\$ 215.423,32 R\$ 103.044,89 R\$ 160.603,96 R\$ 227.012,64 R\$ 174.586,49										R\$ 40.490,05 R\$ 1.371.603,80	
		% de desembolso acumulado:	0,00%	46,40%	9,18% 3,17% 5,25% 8,42% 4,03% 6,28% 8,87% 6,82%										1,58% 53,60%	
43	Contratação de Serviços Especializados para Desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental "Ações Voltadas para a Gestão dos Recursos Hídricos.	Assinatura do Contrato:	13/08/2012	13/08/2012												CANCELADO
		Valor do contrato:	R\$ 0,00	R\$ 321.275,70												
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00												
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%												
44	Observando o Rio Jaguarí Educação Ambiental Voltada à Gestão dos Recursos Hídricos	Assinatura do Contrato:	13/08/2012	13/08/2012												CANCELADO
		Valor do contrato:	R\$ 0,00	R\$ 408.763,12												
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00												

		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%														0,00%		
45	Aquisição de Equipamentos para Instalação de Sistema de Tratamento terciário para Reuso e Fins não-potáveis na Estação de Tratamento de Esgoto ETE Toledos	Assinatura do Contrato:	23/11/2012	23/11/2012														CANCELADO		
		Valor do contrato:	R\$ 0,00	R\$ 6.017.250,00																
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%																0,00%
46	Águas de Itapeva - Ações de Mobilização e Educação Socioambiental	Assinatura do Contrato:		07/03/2013													07/03/2013	EM ANDAMENTO		
		Valor do contrato:	R\$ 171.345,70	R\$ 171.345,70													R\$ 171.345,70			
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00													R\$ 0,00			
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%													0,00%			0,00%
47	Diagnóstico do Plano Diretor para Recomposição Florestal Visando a Produção de Águas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá e Diretrizes para atender o Plano de Bacias PCJ 2010/2020	Assinatura do Contrato:																R\$ 0,00	RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCJ EM 2014	
		Valor do contrato:	R\$ 0,00	R\$ 112.000,00														R\$ 0,00		
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00														R\$ 0,00		
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%														0,00%		
48	Estudo de Concepção e Projeto Básico para bairros isolados na porção mineira das Bacias PCJ	Assinatura do Contrato:															08/07/2014	EM ANDAMENTO		
		Valor do contrato:	R\$ 0,00	R\$ 0,00													R\$ 112.800,00			
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00													R\$ 0,00			
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%													0,00%			0,00%
49	Estudos para previsão de níveis de vazões	Assinatura do Contrato:	24/11/2011	24/11/2011														CONTRATO ENCERRADO EM 2013		
		Valor do contrato:	R\$ 349.667,16	R\$ 349.667,16																
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 349.667,16																
		% de desembolso acumulado:	0,00%	100,00%																100,00%
50	Plano de Aplicação - Apoio ao PJ	Assinatura do Contrato:	01/10/2012	01/10/2012														CONTRATO ENCERRADO EM 2013		
		Valor do contrato:	R\$ 431.200,00	R\$ 431.200,00																
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 431.200,00																
		% de desembolso acumulado:	0,00%	100,00%																100,00%
51	Serviços para expansão e atualização do sistema de suporte a decisões das Bacias PCJ	Assinatura do Contrato:	28/12/2012	28/12/2012													28/12/2012	EM ANDAMENTO		
		Valor do contrato:	R\$ 1.880.022,72	R\$ 1.880.022,72													R\$ 1.880.022,72			
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 271.314,24	R\$ 271.314,22									R\$ 90.438,08	R\$ 90.438,08	R\$ 90.438,08		R\$ 452.190,40			
		% de desembolso acumulado:	14,43%	14,43%				9,62%					4,81%	4,81%	4,81%		24,05%			52,92%
52	Serviços de Comunicação Social	Assinatura do Contrato:																RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP EM 2014		
		Valor do contrato:	R\$ 615.000,00	R\$ 615.000,00																
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 436.088,82																
		% de desembolso acumulado:	0,00%	70,91%																70,91%
53	Apoio atividades das CTs e SE Comitês PCJ	Assinatura do Contrato:																RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCJ EM 2014		
		Valor do contrato:	R\$ 527.662,13	R\$ 527.662,13																
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 527.662,13	R\$ 166.899,33																
		% de desembolso acumulado:	0,00%	31,63%																31,63%
54	Equipe Técnica para análise de empreendimentos (Pareceristas)	Assinatura do Contrato:																DESEMBOLSOS REALIZADOS EM 2012		
		Valor do contrato:	R\$ 375.000,00	R\$ 0,00													R\$ 0,00			
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 375.000,00	R\$ 0,00													R\$ 0,00			
		% de desembolso acumulado:	100,00%	0,00%													0,00%			100,00%
55	Detalhamento do arranjo Institucional Plano de Bacias	Assinatura do Contrato:	02/12/2012	02/12/2012														RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCJ EM 2014		
		Valor do contrato:	R\$ 740.000,00	R\$ 740.000,00																
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 444.000,00																
		% de desembolso acumulado:	0,00%	60,00%																60,00%
56	SANASA - Implant. de Set. e Reab. da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água no Jd. Flamboyant. Bl. 1	Assinatura do Contrato:															19/02/2014	EM ANDAMENTO		
		Valor do contrato:	R\$ 1.928.093,41	R\$ 1.928.093,41													R\$ 1.928.093,41			
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00													R\$ 0,00			
		% de desembolso acumulado:	R\$ 0,00	0,00%													R\$ 0,00			0,00%
57	SANASA - Implant. de Set. e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água na Vila Paraíso	Assinatura do Contrato:															19/02/2014	EM ANDAMENTO		
		Valor do contrato:	R\$ 1.595.558,17	R\$ 1.595.558,17													R\$ 1.595.558,17			
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00													R\$ 0,00			
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%													R\$ 0,00			0,00%
58	DAAE Rio Claro - Ação de Combate a Perdas - Etapa IV - Implant. do Proj. de Set. com Subst. de Redes de Distribuição na Área Sul no município de Rio Claro	Assinatura do Contrato:															21/02/2014	EM ANDAMENTO		
		Valor do contrato:	R\$ 2.459.984,61	R\$ 2.459.984,61													R\$ 2.459.984,61			
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00													R\$ 0,00			
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%													R\$ 0,00			0,00%
59	DAE Santa Bárbara D'oeste - Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água com Sotorização na Área Central do Município	Assinatura do Contrato:															19/02/2014	EM ANDAMENTO		
		Valor do contrato:	R\$ 2.218.848,93	R\$ 2.218.848,93													R\$ 2.218.848,93			
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00													R\$ 0,00			
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%													R\$ 0,00			0,00%
60	CODEN - Subst. de Rede de Distribuição e de Ligações Domiciliares de Água	Assinatura do Contrato:															19/02/2014	EM ANDAMENTO		
		Valor do contrato:	R\$ 1.026.708,63	R\$ 1.026.708,63													R\$ 1.026.708,63			

	do Jardim Eden, no Município de Nova Odessa	Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00														R\$ 0,00		
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%														R\$ 0,00	0,00%	
61	SANASA - Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Nova	Assinatura do Contrato:																03/12/2014	EM ANDAMENTO	
		Valor do contrato:	R\$ 2.797.580,27	R\$ 2.797.580,27														R\$ 2.797.580,27		
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00														R\$ 0,00		
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%														0,00%		0,00%
62	SANASA - Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Parque São Quirino	Assinatura do Contrato:																03/12/2014	EM ANDAMENTO	
		Valor do contrato:	R\$ 3.272.332,56	R\$ 3.272.332,56														R\$ 3.272.332,56		
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00														R\$ 0,00		
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%														0,00%		0,00%
63	SAAE CORDEIRÓPOLIS - Implantação Física dos Setores 01 e 02 de Distribuição de Água do município de Cordeirópolis - SP	Assinatura do Contrato:																	EM ANDAMENTO	
		Valor do contrato: R\$ 789.080,72	R\$ 789.080,72	R\$ 789.080,72														R\$ 789.080,72		
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00														R\$ 0,00		
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%														0,00%		0,00%
64	SAAE AMBIENTAL SALTO - Substituição de Rede de Distribuição e Ramais para Abastecimento de Água	Assinatura do Contrato:																30/12/2014	EM ANDAMENTO	
		Valor do contrato:	R\$ 3.486.442,67	R\$ 3.486.442,67														R\$ 2.854.634,59		
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00														R\$ 0,00		
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%														0,00%		0,00%
65	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'oeste - Ampliação e Reforma na Captação de Água Bruta visando Redução das Perdas - Represa Santa Alice	Assinatura do Contrato:																	EM ANDAMENTO	
		Valor do contrato:	R\$ 2.733.775,02	R\$ 2.733.775,02														R\$ 2.733.775,02		
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00														R\$ 0,00		
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%														0,00%		0,00%
66	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN - Substituição de Adutoras nos Bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa	Assinatura do Contrato:																01/12/2014	EM ANDAMENTO	
		Valor do contrato:	R\$ 2.328.630,84	R\$ 2.328.630,84														R\$ 2.328.630,84		
		Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00														R\$ 0,00		
		% de desembolso acumulado:	0,00%	0,00%														0,00%		0,00%

Legenda

Contratos Encerrados em 2013
Contratos Encerrados em 2014
Em andamento
Transferidos para o PAP PCJ
Cancelados
Desembolsos ocorridos em 2012