



AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ
INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA - EXERCÍCIO 2023
[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari.

Ação		A				
Descrição		Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari				
Fontes de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025				
ID PAP		2.1.7				
Exercício		2022	2023	2024	2025	
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		30%	60%	100%	0%	
ENTREGAS/ETAPAS	Atividade 1 - Serviços de levantamento de dados e serviços de Campo	30%	***	***	***	
	Documento comprobatório:	Plano de trabalho, resultados da coleta de dados e informações básicas e o de serviço de campo.				
	Produto 01 - Plano de Trabalho					
	Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas					
	Produto 03 - Serviços de Campo					
	<p>Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 043/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA, em 16/02/2022.</p> <p>Os produtos, a seguir, foram apresentados pela CONTRATADA em 2022 e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 30% conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.</p> <p>Plano de Trabalho, Coleta de dados e informações básicas, e Serviços de campo.</p>					
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual e prognóstico	2022 30% ***	2023 60% 60%	2024 100% ***	2025 0% ***	
	Documento comprobatório:	Diagnóstico da situação atual, o prognóstico, as propostas de ações imediatas e não estruturais, as propostas de ações estruturais e sistemáticas, o plano de ações, a indicação em planta das ações necessárias e a realização de audiência pública.				
	Produto 04 - Análise, Diagnóstico e Prognóstico					
	Produto 05 - Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais					
	Produto 06 - Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas					
	Produto 07 - Plano de Ações					
	Produto 08 - Indicação em Planta das Ações Necessárias					
	<p>Em 2023 foram apresentados pela empresa Profill (CONTRATADA) os seguintes documentos</p> <p>Análise, Diagnóstico e Prognóstico contendo: Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais, Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas, Plano de Ações e Indicação em Planta das Ações Necessárias;</p> <p>Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprida a meta de 60% conforme previsto para o ano de 2023.</p>					
	Atividade 3 - Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari concluído	2022 30% ***	2023 60% ***	2024 100% ***	2025 0% ***	
Documento comprobatório:	Consolidação do PDM-BHC e o Relatório Final do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari					
***	2022 30% ***	2023 60% ***	2024 100% ***	2025 0% ***		
***	***	***	***	***		

N/A = NÃO SE APLICA



AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ
INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA - EXERCÍCIO 2023
[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG.

Ação		B				
Descrição		Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG				
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025				
ID PAP		2.1.7				
Exercício		2022	2023	2024	2025	
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		40%	100%	0%	0%	
ENTREGAS/ETAPAS	Atividade 1 - Revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta	40%	***	***	***	
	Documento comprobatório:	Plano de trabalho, levantamento topobatimétrico e ensaios de investigação dos solos e revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico				
	Produto 01 - Plano de Trabalho					
	Produto 02 - Serviços de Campo					
	Produto 03 - Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico					
	Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 038/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 22/02/2022. Os produtos:					
	Plano de Trabalho, Serviços de campo; e Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico.					
	foram apresentados pela CONTRATADA e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 40% conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.					
			2022	2023	2024	2025
	Atividade 2 - Projeto Executivo do Barramento concluído, incluindo o Licenciamento Ambiental e outorgas		40%	100%	0%	0%
			***	100%	***	***
	Documento comprobatório:	Projeto geotécnico e estrutural, projeto complementares, orçamentos e cronograma físico/financeiro e licenciamento ambiental e outorga				
	Produto 04 - Projeto Geotécnico e Estrutural, Projetos Complementares e Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro					
	Ofício da Prefeitura de Camanducaia					
	Parecer Técnico nº 074/2023 de análise da solicitação da Prefeitura de Camanducaia					
Foi aprovado o projeto Geotécnico e estrutural, projetos complementares, orçamento e cronograma físico/financeiro.						
Por solicitação da prefeitura de Camanducaia não será desenvolvido o licenciamento Ambiental e a obtenção das outorgas. O valor do produto foi suprimido do contrato.						
AÇÃO CONCLUÍDA.						
		2022	2023	2024	2025	
***		40%	100%	0%	0%	
		***	***	0%	***	
		2022	2023	2024	2025	
***		40%	100%	0%	0%	
		***	***	***	0%	



AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ
INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA - EXERCÍCIO 2023
[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação C - Elaboração da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG.

Ação	C			
Descrição	Elaboração da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG"			
Fonte de Recursos	Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP	2.1.1			
Exercício	2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)	25%	60%	100%	0%
Atividade 1 - Conclusão da licitação, Contratação e Emissão da Ordem de Serviço	25%	***	***	***
Documento comprobatório:	Assinatura de Contrato com a empresa contratada e da Ordem de Serviço			
	Contrato nº 007/2022			
	Produto 1 - Plano de Trabalho			
	Ordem de Serviço Geral do Contrato nº 007/2022			
	Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 007/2022, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 22/06/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 27/06/2022.			
	2022	2023	2024	2025
Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	25%	60%	100%	0%
	***	60%	***	***
Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
	Produto 2 - Dados Gerais			
	Produto 3 - Diagnóstico			
	Produto 4 - Prognóstico			
	Produto 5 - Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB			
	Em 2023 foram entregues os seguintes produtos contendo Dados Gerais do Município, Diagnóstico, Prognóstico, e Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB.			
	Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ			
	2022	2023	2024	2025
Atividade 3 - PMSB Camanducaia concluído	25%	60%	100%	0%
	***	***		***
Documento comprobatório:	Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia			
	2022	2023	2024	2025
***	25%	60%	100%	0%
	***	***	***	***

ENTREGAS/ETAPAS



AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ
INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA - EXERCÍCIO 2023
[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação D - Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG.

Ação		D				
Descrição		Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG				
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025				
ID PAP		2.1.2				
Exercício		2022	2023	2024	2025	
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		0%	30%	65%	100%	
ENTREGAS/ETAPAS	***	0%	***	***	***	

	Atividade 1 - Elaboração de Termos de Referência para contratação futura da alternativa escolhida	2022	2023	2024	2025	
		0%	30%	65%	100%	
		***	30%	***	***	
	Documento comprobatório:	Termo de Referência para a contratação dos projetos executivos				
	Termo de Referência					
	Obs.: O Termo de Referência apresentado poderá sofrer algumas alterações e/ou atualizações para o processo de contratação.					
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022	2023	2024	2025	
		0%	30%	65%	100%	
***		***	***	***		
Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico					
Atividade 3 - Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo Concluído	2022	2023	2024	2025		
	0%	30%	65%	100%		
	***	***	***	***		
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo					



ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA - META REFERENTE AO
EXERCÍCIO 2023.

DELIBERAÇÃO CBH Nº 388/21 - 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Ação	Exercício 2022		Exercício 2023		Exercício 2024		Exercício 2025	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
A	30%	30%	60%	60%	100%	0%	0%	0%
B	40%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
C	25%	25%	60%	60%	100%	0%	0%	***
D	0%	0%	30%	30%	65%	0%	100%	0%