

AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ
INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA

EXERCÍCIO 2025 (data-base 31/12/2025)

MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 (10/12/2021)

Ação A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari.					
Ação		A			
Descrição		Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari			
Fontes de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.7			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		30%	60%	100%	100%
ENTREGAS/ETAPAS	Atividade 1 - Serviços de levantamento de dados e serviços de Campo	30%	***	***	***
	Documento comprobatório:	Plano de trabalho, resultados da coleta de dados e informações básicas e o de serviço de campo.			
	Produto 01 - Plano de Trabalho				
	Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas				
	Produto 03 - Serviços de Campo				
	Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 043/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA, em 16/02/2022.				
	Os produtos, a seguir, foram apresentados pela CONTRATADA em 2022 e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 30% conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.				
	Plano de Trabalho, Coleta de dados e informações básicas, e Serviços de campo.				
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual e prognóstico	2022 30% ***	2023 60% 60%	2024 100% ***	2025 100% ***
	Documento comprobatório:	Diagnóstico da situação atual, o prognóstico, as propostas de ações imediatas e não estruturais, as propostas de ações estruturais e sistemáticas, o plano de ações, a indicação em planta das ações necessárias e a realização de audiência pública.			
	Produto 04 - Análise, Diagnóstico e Prognóstico				
	Produto 05 - Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais				
	Produto 06 - Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas				
	Produto 07 - Plano de Ações				
	Produto 08 - Indicação em Planta das Ações Necessárias				
	Produto 09 - Audiência Pública online (link do YouTube)				
	Em 2023 foram apresentados pela empresa Profill (CONTRATADA) os seguintes documentos				
	Análise, Diagnóstico e Prognóstico contendo: Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais, Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas, Plano de Ações e Indicação em Planta das Ações Necessárias;				
	Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprida a meta de 60% conforme previsto para o ano de 2023.				
	Atividade 3 - Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari concluído	2022 30% ***	2023 60% ***	2024 100% 100%	2025 100% ***
	Documento comprobatório:	Consolidação do PDM-BHC e o Relatório Final do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari			
	Produto 10 - Relatório Final (Tomo I)				
	Produto 10 - Relatório Final (Tomo II)				
	Produto 10 - Relatório Final (Tomo III)				
	Produto 10 - Relatório Síntese do PDM Bacia Hidrográfica do Rio Capivari				
	Produto 10 - Relatórios Sínteses dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari				
	No ano de 2024 foi concluído o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, sendo aprovado no âmbito dos Comitês PCJ por meio da Deliberação nº 474/2024, de 05/04/2024.				
<u>AÇÃO CONCLUÍDA.</u>					
***	2022 30% ***	2023 60% ***	2024 100% ***	2025 0% ***	

N/A = NÃO SE APLICA

AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ
INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA

EXERCÍCIO 2025 (data-base 31/12/2025)

[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG.					
Ação		B			
Descrição		Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.7			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		40%	100%	100%	100%
ENTREGAS/ETAPAS	Atividade 1 - Revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta	40%	***	***	***
	Documento comprobatório:	Plano de trabalho, levantamento topobatimétrico e ensaios de investigação dos solos e revisão do estudo de viabilidade e projeto hidaúlico			
	Produto 01 - Plano de Trabalho				
	Produto 02 - Serviços de Campo				
	Produto 03 - Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico				
	Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 038/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 22/02/2022. Os produtos:				
	Plano de Trabalho, Serviços de campo; e Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico.				
	foram apresentados pela CONTRATADA e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 40% conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.				
	Atividade 2 - Projeto Executivo do Barramento concluído, incluindo o Licenciamento Ambiental e outorgas	2022	2023	2024	2025
		40%	100%	100%	100%
		***	100%	100%	***
	Documento comprobatório:	Projeto geotécnico e estrutural, projeto complementares, orçamentos e cronograma físico/financeiro e licenciamento ambiental e outorga			
	Produto 04 - Projeto Geotécnico e Estrutural, Projetos Complementares e Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro				
	Ofício da Prefeitura de Camanducaia				
	Parecer Técnico nº 074/2023 de análise da solicitação da Prefeitura de Camanducaia				
Foi aprovado o projeto Geotécnico e estrutural, projetos complementares, orçamento e cronograma físico/financeiro.					
Por solicitação da prefeitura de Camanducaia não será desenvolvido o licenciamento Ambiental e a obtenção das outorgas. O valor do produto foi suprimido do contrato.					
<u>AÇÃO CONCLUÍDA.</u>					

ações priorizadas pelos Comitês PCJ
Indicador 3 do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA

Exercício 2025 (data-base 31/12/2025)

[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação C - Elaboração da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG."					
Ação		C			
Descrição		Elaboração da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG"			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.1			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		25%	60%	100%	100%
ENTREGAS/ETAPAS	Atividade 1 - Conclusão da licitação, Contratação e Emissão da Ordem de Serviço	25%	***	***	***
	Documento comprobatório:	Assinatura de Contrato com a empresa contratada e da Ordem de Serviço			
	Contrato nº 007/2022				
	Ordem de Serviço Geral do Contrato nº 007/2022				
	Produto 1 - Plano de Trabalho				
	Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 007/2022, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 22/06/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 27/06/2022.				
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022 25% ***	2023 60% 60%	2024 100% ***	2025 100% ***
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
	Produto 2 - Dados Gerais				
	Produto 3 - Diagnóstico				
	Produto 4 - Prognóstico				
	Produto 5 - Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB				
	Em 2023 foram entregues os seguintes produtos contendo Dados Gerais do Município, Diagnóstico, Prognóstico, e Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB.				
	Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ				
	Atividade 3 - PMSB Camanducaia concluído	2022 25% ***	2023 60% ***	2024 100% 100%	2025 100% ***
	Documento comprobatório:	Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia			
	Produto 7 - Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico				
	A empresa contratada realizou a entrega do Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico do município Camanducaia/MG e, em 21/06/2024 foi realizada a Audiência Pública da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do referido município. Após a audiência, a prefeitura do município, solicitou complementação do PMSB com relação à diretrizes relacionadas o saneamento básico para novos loteamentos que pretendem se instalar em zonas isoladas do município quando a Concessionária local não atender o empreendimento. Desta forma, a empresa encaminhou a versão final do Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi aprovado por meio do Parecer Técnico nº 382/2024, de 09/09/2024.				
	AÇÃO CONCLUÍDA.				
***	2022 25% ***	2023 60% ***	2024 100% ***	2025 0% ***	

AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ
INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA

EXERCÍCIO 2025 (data-base 31/12/2025)

[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação D - Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG.					
Ação		D			
Descrição		Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.2			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		0%	30%	65%	100%
ENTREGAS/ETAPAS	***	0%	***	***	***

	Atividade 1 - Elaboração de Termos de Referência para contratação futura da alternativa escolhida	2022	2023	2024	2025
		0%	30%	65%	100%
		***	30%	***	***
	Documento comprobatório:	Termo de Referência para a contratação dos projetos executivos			
	Termo de Referência				
	Publicação DOU - Aviso da licitação				
	CONTRATO nº 039/2024				
	ORDEM DE SERVIÇO				
	Produto 1 - Plano de Trabalho				
	Atividade 2 - Levantamento Topográfico Cadastral	2022	2023	2024	2025
		0%	30%	65%	100%
		***	***	47,50%	***
	Documento comprobatório:	Levantamento topográfico e anexos			
Em 2 de outubro de 2024, aviso da abertura do Envelope C - Proposta Comercial foi publicado no DOU, e, em 4 de outubro de 2024, os envelopes foram abertos. O resultado da Coleta de Preços nº 005/2024 foi publicado no DOU em 8 de outubro de 2024, com a empresa SHS sendo considerada vencedora do processo licitatório.					
No dia 16 de outubro de 2024, o objeto da Coleta de Preços nº 005/2024 foi homologado e adjudicado. O contrato nº 039/2024 foi assinado com a empresa SHS Consultoria Projetos Engenharia, em 18 de outubro de 2024, e, em 18 de novembro de 2024, foi dado o aceite pela CONTRATADA na Ordem de Serviço do referido contrato, iniciando-se os prazos previstos em cronograma.					
Em 17 de dezembro de 2024, a empresa SHS Consultoria Projetos Engenharia encaminhou o Produto 01 - Plano de Trabalho - Versão 01 dentro do prazo estabelecido em cronograma. Até 31/12/2024, o Produto 01 encontrava-se em análise, de forma que não foi possível dar início à Atividade 2 - Levantamento Topográfico Cadastral para a entrega do respectivo documento comprobatório desta ação para a data base informada. O Plano de Trabalho foi aprovado somente após a quarta versão, com proposta de alteração de traçado para o caminhamento do interceptor previsto.					
Atividade 3 - Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo Concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	30%	65%	100%	
	***	***	***	75,00%	
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo				
Em 09/06/2025, empresa SHS encaminhou o Produto 2 Levantamento Topográfico Cadastral.					
Em 17/10/2025 a empresa SHS encaminhou Ofício SHS-12-2025 solicitando a reprogramação de dois produtos que juntos compõem os seguintes projetos: Projeto Executivos, Produto 04, Projeto Executivo – Parte I e Produto 05 – Projeto Executivo – Parte II,					
E propondo a data de entrega nos dias 17/12/2025 e 17/01/2026 para os supracitados produtos, respectivamente. Esta proposta foi aceita por meio do Ofício Agência das Bacias PCJ nº 248/2025, o qual pode ser acessado por meio do link abaixo					
No dia 17/12/2025 a empresa SHS solicitou prazo maior para a entrega do produto 04 e no dia 22/12/2025 o encaminhou, produto que está em análise por parte da Agência das Bacias PCJ até a data de 31/12/2025.					
Ofício Agência das Bacias PCJ nº 248/2025					

ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

**INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA
META REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025 (data-base 31/12/2025)**

	Exercício 2022			Exercício 2023			Exercício 2024			Exercício 2025		
Ação	Previsto	Realizado	Realizado ÷ Previsto	Previsto	Realizado	Realizado ÷ Previsto	Previsto	Realizado	Realizado ÷ Previsto	Previsto	Realizado	Realizado ÷ Previsto
A	30%	30%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B	40%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	25%	25%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D	0%	0%	100%	30%	30%	100%	65%	65,00%	100%	100%	75,00%	75,00%
	% Avanço Físico		100%	% Avanço Físico		100%	% Avanço Físico		100,00%	% Avanço Físico		93,75%