

AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ  
INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA

EXERCÍCIO 2024 (data-base 31/12/2024)

[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari.				
Ação	A			
Descrição	Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari			
Fontes de Recursos	Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP	2.1.7			
Exercício	2022	2023	2024	2025
<b>Metas (% de Avanço Físico Acumulado)</b>	<b>30%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Atividade 1 - Serviços de levantamento de dados e serviços de Campo	30%	***	***	***
Documento comprobatório:	Plano de trabalho, resultados da coleta de dados e informações básicas e o de serviço de campo.			
<a href="#">Produto 01 - Plano de Trabalho</a>				
<a href="#">Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas</a>				
<a href="#">Produto 03 - Serviços de Campo</a>				
<p>Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 043/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA, em 16/02/2022.</p> <p>Os produtos, a seguir, foram apresentados pela CONTRATADA em 2022 e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 30% conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.</p> <p>Plano de Trabalho, Coleta de dados e informações básicas, e Serviços de campo.</p>				
Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual e prognóstico	30%	60%	100%	100%
	***	60%	***	***
Documento comprobatório:	Diagnóstico da situação atual, o prognóstico, as propostas de ações imediatas e não estruturais, as propostas de ações estruturais e sistemáticas, o plano de ações, a indicação em planta das ações necessárias e a realização de audiência pública.			
<a href="#">Produto 04 - Análise, Diagnóstico e Prognóstico</a>				
<a href="#">Produto 05 - Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais</a>				
<a href="#">Produto 06 - Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas</a>				
<a href="#">Produto 07 - Plano de Ações</a>				
<a href="#">Produto 08 - Indicação em Planta das Ações Necessárias</a>				
<p>Em 2023 foram apresentados pela empresa Profill (CONTRATADA) os seguintes documentos</p> <p>Análise, Diagnóstico e Prognóstico contendo: Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais, Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas, Plano de Ações e Indicação em Planta das Ações Necessárias;</p> <p>Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprida a meta de 60% conforme previsto para o ano de 2023.</p>				
Atividade 3 - Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari concluído	30%	60%	100%	100%
	***	***	100%	***
Documento comprobatório:	Consolidação do PDM-BHC e o Relatório Final do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari			
<a href="#">Produto 10 - Relatório Final (Tomo I)</a>				
<a href="#">Produto 10 - Relatório Final (Tomo II)</a>				
<a href="#">Produto 10 - Relatório Final (Tomo III)</a>				
<a href="#">Produto 10 - Relatório Síntese</a>				
<a href="#">Produto 10 - Relatórios Sínteses Municipais</a>				
<p>No ano de 2024 foi concluído o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, sendo aprovado no âmbito dos Comitês PCJ por meio da Deliberação nº 474/2024, de 05/04/2024.</p> <p><b>ACÃO CONCLUÍDA.</b></p>				
***	30%	60%	100%	0%
***	***	***	***	***
***			***	

N/A = NÃO SE APLICA

AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ

INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA

EXERCÍCIO 2024 (data-base 31/12/2024)

[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG.					
Ação	B				
Descrição	Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG				
Fonte de Recursos	Cobrança Federal PAP 2021-2025				
ID PAP	2.1.7				
Exercício	2022	2023	2024	2025	
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)	40%	100%	100%	100%	
Atividade 1 - Revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta	40%	***	***	***	
Documento comprobatório:	Plano de trabalho, levantamento topobatimétrico e ensaios de investigação dos solos e revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico				
<a href="#">Produto 01 - Plano de Trabalho</a>					
<a href="#">Produto 02 - Serviços de Campo</a>					
<a href="#">Produto 03 - Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico</a>					
Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 038/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 22/02/2022. Os produtos:					
Plano de Trabalho, Serviços de campo; e Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico.					
foram apresentados pela CONTRATADA e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 40% conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.					
ENTREGAS/ETAPAS		2022	2023	2024	2025
	Atividade 2 - Projeto Executivo do Barramento concluído, incluindo o Licenciamento Ambiental e outorgas	40%	100%	100%	100%
		***	100%	100%	***
Documento comprobatório:	Projeto geotécnico e estrutural, projeto complementares, orçamentos e cronograma físico/financeiro e licenciamento ambiental e outorga				
<a href="#">Produto 04 - Projeto Geotécnico e Estrutural, Projetos Complementares e Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro</a>					
<a href="#">Ofício da Prefeitura de Camanducaia</a>					
<a href="#">Parecer Técnico nº 074/2023 de análise da solicitação da Prefeitura de Camanducaia</a>					
Foi aprovado o projeto Geotécnico e estrutural, projetos complementares, orçamento e cronograma físico/financeiro.					
Por solicitação da prefeitura de Camanducaia não será desenvolvido o licenciamento Ambiental e a obtenção das outorgas. O valor do produto foi suprimido do contrato.					
<b>AÇÃO CONCLUÍDA.</b>					

AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ

INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA

EXERCÍCIO 2024 (data-base 31/12/2024)

[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação C - Elaboração da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG.					
Ação	C				
Descrição	Elaboração da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG"				
Fonte de Recursos	Cobrança Federal PAP 2021-2025				
ID PAP	2.1.1				
Exercício	2022	2023	2024	2025	
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)	25%	60%	100%	100%	
ENTREGAS/ETAPAS	Atividade 1 - Conclusão da licitação, Contratação e Emissão da Ordem de Serviço	25%	***	***	***
	Documento comprobatório:	Assinatura de Contrato com a empresa contratada e da Ordem de Serviço			
	<a href="#">Contrato nº 007/2022</a>				
	<a href="#">Produto 1 - Plano de Trabalho</a>				
	<a href="#">Ordem de Serviço Geral do Contrato nº 007/2022</a>				
	Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 007/2022, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 22/06/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 27/06/2022.				
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022	2023	2024	2025
		25%	60%	100%	100%
		***	60%	***	***
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
	<a href="#">Produto 2 - Dados Gerais</a>				
	<a href="#">Produto 3 - Diagnóstico</a>				
	<a href="#">Produto 4 - Prognóstico</a>				
	<a href="#">Produto 5 - Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB</a>				
	Em 2023 foram entregues os seguintes produtos contendo Dados Gerais do Município, Diagnóstico, Prognóstico, e Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB.				
Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ					
Atividade 3 - PMSB Camanducaia concluído	2022	2023	2024	2025	
	25%	60%	100%	100%	
	***	***	100%	***	
Documento comprobatório:	Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia				
<a href="#">Produto 7 - Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico</a>					
A empresa contratada realizou a entrega do Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico do município Camanducaia/MG e, em 21/06/2024 foi realizada a Audiência Pública da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do referido município.					
Após a audiência, a prefeitura do município, solicitou complementação do PMSB com relação à diretrizes relacionadas o saneamento básico para novos loteamentos que pretendem se instalar em zonas isoladas do município quando a Concessionária local não atender o empreendimento. Desta forma, a empresa encaminhou a versão final do Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi aprovado por meio do Parecer Técnico nº 382/2024, de 09/09/2024.					
<b>AÇÃO CONCLUÍDA.</b>					
***	2022	2023	2024	2025	
	25%	60%	100%	0%	
	***	***	***	***	



**AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ**  
**INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA**

**EXERCÍCIO 2024 (data-base 31/12/2024)**

[MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#)

Ação D - Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG.				
Ação	D			
Descrição	Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG			
Fonte de Recursos	Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP	2.1.2			
Exercício	2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)	0%	30%	65%	100%
***	0%	***	***	***
	***			
Atividade 1 - Elaboração de Termos de Referência para contratação futura da alternativa escolhida	2022	2023	2024	2025
	0%	30%	65%	100%
	***	30%	***	***
Documento comprobatório:	Termo de Referência para a contratação dos projetos executivos			
<a href="#">Termo de Referência</a>				
Atividade 2 - Levantamento Topográfico Cadastral	2022	2023	2024	2025
	0%	30%	65%	100%
	***	***	47.50%	***
Documento comprobatório:	Levantamento topográfico e anexos			
<p>No dia 28 de fevereiro de 2024, a Agência das Bacias PCJ questionou a Prefeitura de Toledo (MG) sobre as áreas dos terrenos previstos para a implantação de Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Na mesma data, a Prefeitura respondeu o questionamento, solicitando ampliação do prazo previsto no Termo de Referência (TR) para atividades de licenciamento, o que demandou discussões e ajustes no cronograma da contratação.</p> <p>Em 4 de abril de 2024, a Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ encaminhou o Memorando Interno nº 008/2024, solicitando a pré-coleta do objeto a ser licitado. A pré-coleta foi encerrada em 17 de maio de 2024, após a obtenção de três preços, e a Comissão de Licitação elaborou uma planilha comparativa dos valores obtidos com o valor da planilha de custo.</p> <p>No dia 23 de maio de 2024, o edital foi elaborado pela Coordenação Administrativa e, em 27 de maio de 2024, foi publicado, com o aviso da Licitação Coleta de Preços nº 005/2024 sendo divulgado no Diário Oficial da União (DOU).</p> <p>Em 28 de junho de 2024, o Envelope A - Habilitação referente à Coleta de Preços nº 005/2024 foi aberto, e o resultado da habilitação foi publicado no DOU em 2 de julho de 2024. O aviso da abertura do Envelope B - Proposta Técnica foi publicado no DOU em 12 de julho de 2024, e, em 17 de julho de 2024, o Envelope B foi aberto.</p> <p>No dia 22 de agosto de 2024, a Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ encaminhou o Memorando Interno nº 012/2024 solicitando diligências sobre os envelopes da Proposta Técnica de algumas proponentes. Também nessa data, foi enviado um e-mail com as diligências do processo licitatório. Em 12 de setembro de 2024, a Coordenação de Projetos emitiu um parecer técnico analisando os envelopes da Proposta Técnica e encaminhou o documento à Comissão de Licitação. O resultado da Proposta Técnica foi publicado no DOU em 24 de setembro de 2024.</p> <p>Em 2 de outubro de 2024, o aviso da abertura do Envelope C - Proposta Comercial foi publicado no DOU, e, em 4 de outubro de 2024, os envelopes foram abertos. O resultado da Coleta de Preços nº 005/2024 foi publicado no DOU em 8 de outubro de 2024, com a empresa SHS sendo considerada vencedora do processo licitatório.</p> <p>No dia 16 de outubro de 2024, o objeto da Coleta de Preços nº 005/2024 foi homologado e adjudicado. O contrato nº 039/2024 foi assinado com a empresa SHS em 18 de outubro de 2024, e, em 18 de novembro de 2024, foi dado o aceite da Ordem de Serviço do referido contrato, iniciando-se os prazos previstos.</p> <p>Em 17 de dezembro de 2024, a empresa SHS encaminhou o Produto 01 - Plano de Trabalho - Versão 01 dentro do prazo estabelecido de um mês.</p> <p>Portanto, até 31/12/2024 o Produto 01 encontrava-se em análise, de forma que não foi possível dar início à Atividade 2 - Levantamento Topográfico Cadastral para a entrega do documento comprobatório desta ação para a data base informada.</p>				
Atividade 3 - Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo Concluído	2022	2023	2024	2025
	0%	30%	65%	100%
	***	***	***	***
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo			

ENTREGAS/ETAPAS



## ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

### INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA META REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024 (data-base 31/12/2024)

DELIBERAÇÃO CBH Nº 388/21 - 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

#### OBSERVAÇÕES:

1) Conforme estabelecido no Programa de Trabalho do Contrato de gestão, "a apuração do resultado será o comparativo entre o percentual do cronograma físico definido no planejamento para o período e o percentual de avanço do cronograma físico para o período".

Havendo mais de uma ação, o resultado final será uma média dos percentuais apurados para cada ação.

Ação	Exercício 2022			Exercício 2023			Exercício 2024			Exercício 2025		
	Previsto	Realizado	Realizado ÷ Previsto	Previsto	Realizado	Realizado ÷ Previsto	Previsto	Realizado	Realizado ÷ Previsto	Previsto	Realizado	Realizado ÷ Previsto
A	30%	30%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
B	40%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
C	25%	25%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
D	0%	0%	100%	30%	30%	100%	65%	47,50%	73%	100%	0%	0%
	% Avanço Físico		100%	% Avanço Físico		100%	% Avanço Físico		93,27%	% Avanço Físico		0%