

INDICADOR 3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

Execução Física das Ações Priorizadas pelos Comitês PCJ - Exercício 2022 (ano 2)

de acordo com [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\) - MATRIZ](#)

AÇÃO A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari

AÇÃO		A				
Descrição		Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari				
Fontes de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025				
ID PAP		2.1.7				
Exercício		2022	2023	2024	2025	
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		30%	60%	100%	0%	
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 - Serviços de levantamento de dados e serviços de campo	30%	0%	0%	0%	
	Documento comprobatório:	Relatório contendo os resultados dos serviços de levantamento de dados e serviços de campo				
	Produto 01 - Plano de Trabalho					
	Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas					
	Produto 3 - Serviços de Campo					
	Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2021, foi realizada a assinatura do Contrato nº 043/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA, em 16/02/2022. Os produtos 1 (plano de Trabalho), 2 (coleta de dados e informações básicas) e 3 (serviços de campo) foram apresentados pela CONTRATADA em 2022 e foram aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 30%, ou seja, os serviços de levantamento de dados e serviços de campo, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.					
	ATIVIDADE 2 – Diagnóstico da situação atual e prognóstico	2022	2023	2024	2025	
		0%	60%	0%	0%	
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico				
	ATIVIDADE 3 - Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	0%	100%	0%		
Documento comprobatório:	Relatório Final do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari					

INDICADOR 3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

Execução Física das Ações Priorizadas pelos Comitês PCJ - Exercício 2022 (ano 2)

de acordo com [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\) - MATRIZ](#)

AÇÃO B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG

AÇÃO		B				
Descrição		Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG				
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025				
ID PAP		2.1.7				
Exercício		2022	2023	2024	2025	
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		40%	100%	0%	0%	
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 – Revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta	40%	0%	0%	0%	
	Documento comprobatório:	Relatório contendo a revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico				
	Produto 01 - Plano de Trabalho					
	Produto 02 - Serviços de Campo					
	Produto 03 - Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico					
	Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2021, foi realizado a assinatura do Contrato nº 038/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 16/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA em 22/02/2022. Os produtos 1 (plano de trabalho), 2 (serviços de campo) e 3 (Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico) foram apresentados pela CONTRATADA e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 40%, ou seja, a revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.					
	ATIVIDADE 2 – Projeto Executivo do barramento concluído, incluindo o Licenciamento Ambiental e Outorgas	2022	2023	2024	2025	
	0%	100%	0%	0%		
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do barramento Campestre, licenças ambientais e outorgas					

INDICADOR 3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

Execução Física das Ações Priorizadas pelos Comitês PCJ - Exercício 2022 (ano 2)

de acordo com [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\) - MATRIZ](#)

AÇÃO C - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG

Ação		C			
Descrição		Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.1			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		25%	60%	100%	0%
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 – Conclusão da licitação, Contratação e Emissão de Ordem de Serviço	25%	0%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Assinatura de Contrato com a empresa contratada e da Ordem de Serviço			
	Contrato nº 007/2022				
	Ordem de Serviço Geral do Contrato nº 007/2022				
	Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 007/2022, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 22/06/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 27/06/2022. A conclusão da licitação, o contrato e a ordem de serviço cumprem em 100% a meta de 25%, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.				
	ATIVIDADE 2 – Diagnóstico da Situação do atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022	2023	2024	2025
		0%	60%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
Atividade 3 - Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Camanducaia concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	0%	100%	0%	
Documento comprobatório:	Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia				

INDICADOR 3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

Execução Física das Ações Priorizadas pelos Comitês PCJ - Exercício 2022 (ano 2)

de acordo com [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\) - MATRIZ](#)

AÇÃO D - Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG

Ação		D			
Descrição		Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.2			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		0%	30%	65%	100%
ENTREGAS/ ETAPAS	Não previsto	0%	0%	0%	0%
	***	***			
	Atividade 1 – Elaboração de Termos de Referência para contratação futura da alternativa escolhida	2022	2023	2024	2025
		0%	30%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Termo de Referência para a contratação do projeto executivo			
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022	2023	2024	2025
		0%	0%	65%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
Atividade 3 - Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo, concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	0%	0%	100%	
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo				