

**PROCESSO:** FF 079/2018 **NIS 2060112**  
**INTERESSADO:** FUNDAÇÃO FLORESTAL  
**ASSUNTO:** Termo de Cooperação Técnica n° FF/AJ/17002-9-15 que entre si celebram a Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo e a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Agência das Bacias PCJ nos municípios de Limeira /Santa Barbara D'Oeste / Cordeirópolis / Sumaré / Hortolândia / Campinas.

### Relatório n° 06/2021

#### Termo de Cooperação Técnica n° FF-AJ-17002-9-15

O presente relatório tem como objetivo atender à cláusula sétima do Termo de Cooperação Técnica n° FF-AJ-17002-9-15, de 14/01/2018, firmado entre a Fundação Florestal e a Fundação Agência das Bacias PCJ, noticiando as atividades realizadas a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Público com a Fundação Florestal, nos autos do Inquérito Civil 14.1096.0000013/2018, no período de 15/07/2020 a 14/01/2021 e de 15/01/2021 a 14/07/2021.

No âmbito geral do Termo de Cooperação Técnica em epígrafe, registramos que no dia 20 de janeiro de 2021 foi enviado Ofício DE n° 61/2021 encaminhando o Relatório n° 5, que abrangeu as atividades realizadas entre 15/01/2020 a 14/07/2020. Decorrente do atraso do envio do Relatório do segundo semestre de 2020, optou-se por enviar no presente relatório, além das atividades realizadas entre 15/07/2020 a 14/01/2021, também as ações do primeiro semestre de 2021 (15/01/2021 a 14/07/2021), mantendo em dia os relatos das ações executadas nesta parceria.

Esclarecemos que decorrente da Pandemia de Covid-19 as ações como, visitas de campo, reuniões com proprietários rurais ou com agentes articuladores locais sofreram restrições de forma que a execução dessas atividades ficou limitada, atrasando o cronograma inicial de trabalho, o qual ainda não se tem uma previsão exata para a completa execução, uma vez que as restrições relacionadas à COVID-19 ainda permanecem e são necessárias, bem como o cenário de melhoria ou contenção da situação é bastante instável.

Passamos agora a apresentar as atividades realizadas por localidade de ação, sendo elas: Cordeirópolis (1.) e Sumaré / Hortolândia (2.).

1. As atividades envolvendo o município de Cordeirópolis estão relacionadas à contratação dos serviços para elaboração dos Projetos Integrais de Propriedade (PIPs) na bacia do Ribeirão do Tatu, naquele município e seguem relatadas:

- 10/08/2020 - Emissão da Ordem de Início da Execução de Serviço n° 001 referente ao Processo: 155/2019, Contrato n° 19103-7-01-15, à A empresa VB Ambiental Consultoria e Projetos Ltda, para elaboração de PIPs em 7 (sete) propriedade rurais, totalizando uma área de 1.146,614ha,

viabilizando o planejamento da adequação ambiental de propriedades e posses localizadas no município de Cordeirópolis/SP (anexo 1).

- 31/08/2020 - A empresa VB Ambiental Consultoria e Projetos Ltda. entregou o Produto 1 - Plano de Trabalho de Cordeirópolis - PT Cordeirópolis (versão 1) que nessa versão apresentou inconsistências, sendo solicitadas adequações por meio da Informação Técnica DMI 14/2020, emitida em 15/09/2020 (anexo 02). Apresentada a versão 2 do Produto 1 em 29/09/2020, foi novamente avaliada pelas equipes da FF e da Agência das Bacias PCJ, sendo emitida a Informação Técnica DMI 15/2020 em 09/10/2020, que ainda solicitava revisões (anexo 03) no produto. Por fim, em 15/10/2020 foi apresentada a versão 3 do PT Cordeirópolis com as adequações requeridas (anexo 04) e o produto foi aprovado. A Agência das Bacias PCJ apresentou todos os apontamentos relacionados às três versões apresentadas, via e-mail, à parceira Fundação Florestal, que foram incorporados em sua Informação Técnica.
- 19/10/2020 - Emissão de Atestado de Execução dos Serviços prestados pela empresa VB Ambiental Consultoria E Projetos Ltda., pela Fundação Florestal, conforme TDR anexo ao contrato em epígrafe, referente ao Produto 1 - PLANO DE TRABALHO DE CORDEIRÓPOLIS - PT CORDEIRÓPOLIS (anexo 05).
- 13/01/2021 - Protocolo do Ofício nº VB.001/2021 (anexo 06), pela contratada VB Ambiental, executora do escopo previsto no TDR, junto à Fundação Florestal, solicitando aditamento de prazo do contrato N° 19103-7-01-15 decorrente das dificuldades encontradas para realização dos trabalhos de campo, com justificativas aceitáveis, conforme relatado no Despacho AT/LIC/DE N° 01/2021 (anexo 07), resultando no Primeiro Termo de Aditamento ao contrato N° 19103-7-01-15 (anexo 08).
- 13/04/2021 - VB Ambiental entregou Laudo de Caracterização de Vegetação - LCV e o PIP da Fazenda São Francisco, localizada no município de Cordeirópolis - SP, considerado pelas equipes envolvidas como piloto para elaboração dos PIPs das outras seis propriedades restantes.
- 13/05/2021 - Reunião realizada para melhor esclarecimento sobre o Projeto (via remota) entre as equipes da empresa VB Ambiental, Fundação Florestal e Agência das Bacias PCJ (memória da reunião - anexo 09).
- 14/05/2021 - Agência das Bacias PCJ encaminhou Parecer Técnico Agência das Bacias PCJ PT 096\_21 com apontamentos sobre a necessidade de adequações no Produto Piloto - PIP e Laudos de Vegetação (Produtos de Texto) apresentado pela VB Ambiental para a Fundação Florestal (anexo 10). A partir deste produto a Agência das Bacias PCJ passou a registrar suas análises técnicas por meio de Parecer, sendo que até o Produto 1, as considerações sobre as análises eram registradas no corpo de e-mail encaminhado à Fundação Florestal.
- 18/05/2021 a Agência das Bacias PCJ enviou e-mail à VB Ambiental com orientações técnicas para a construção da base cartográfica requerida (anexo 11).

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO – UGP BANDEIRANTES  
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, A FUNDAÇÃO FLORESTAL DO  
ESTADO E A FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS-PCJ  
INQUÉRITO CIVIL 14.1096.0000013/2018

- 19/05/2021 a Fundação Florestal enviou e-mail à VB Ambiental com recomendações complementares de melhorias para o Produto 2, baseados no produto piloto feito para a Fazenda São Francisco (anexo 12).
- 24/05/2021 - Visita de campo realizada em Cordeirópolis com representantes da VB Ambiental, da Fundação Florestal e do ITESP, na qual todos os lotes do Assentamento Cordeirópolis foram visitados e a equipe da VB ambiental foi apresentada aos assentados e pôde explicar com maiores detalhes os trabalhos relacionados aos PIPs.
- 28/05/21 - Reunião realizada para alinhamento sobre envio parcial dos dados coletados em campo, pela VB Ambiental, antes da conclusão dos levantamentos de campo, especificamente para o caso do Assentamento (e-mail de agendamento - anexo 13).
- 14/06/2021 - Protocolo do Ofício nº VB.125/2021 (anexo 14) pela VB Ambiental junto à Fundação Florestal solicitando novo aditamento de prazo do contrato N° 19103-7-01-15, decorrente de superveniência de fato excepcional ou imprevisível causado pela Pandemia da COVID-19. Justificativas aceitáveis, resultando no Segundo Termo de Aditamento ao contrato (anexo 15).
- 22/06/2021 a 14/07/2021 - Tratativas entre VB Ambiental, Fundação Florestal e Agência das Bacias PCJ para reorganização do cronograma de execução do PIP Cordeirópolis, resultando no cronograma atualizado e exequível.

2. As atividades envolvendo os municípios de Sumaré e Hortolândia se relacionam aos trabalhos para elaboração de Termo de Referência para contratação dos serviços de elaboração dos PIPs em propriedades rurais na bacia hidrográfica do Ribeirão Jacuba ou Hortolândia, manancial hídrico de abastecimento público de Sumaré e que abrange porções territoriais dos municípios de Sumaré e Hortolândia.

No segundo semestre de 2020 não foram feitos avanços nos trabalhos relacionados às ações previstas para os municípios de Sumaré e Hortolândia. Em 2021, as tratativas com o ITESP foram retomadas para formalização de Termo de Cooperação Técnica (anexo 16) entre a Fundação Florestal e o ITESP. A Fundação Florestal realizou contatos telefônicos com as respectivas prefeituras para confirmar as anuências dos proprietários envolvidos. Na ocasião, foi alinhado que seria elaborado o Termo de Referência para contratação dos serviços de elaboração dos PIPs com as anuências dos proprietários coletadas até o momento, sendo elas do ITESP, que abrangem dois assentamentos rurais, e de mais três propriedades anuentes, no entanto os trabalhos de elaboração do TR ainda estão em fase inicial.



FUNDAÇÃO FLORESTAL

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO – UGP BANDEIRANTES  
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, A FUNDAÇÃO FLORESTAL DO  
ESTADO E A FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS-PCJ  
INQUÉRITO CIVIL 14.1096.0000013/2018



Era o que tínhamos a relatar.

**Luiz Sertório Teixeira**  
Representante Titular da  
Fundação Florestal

**Karina de Toledo Bernardo**  
Representante Suplente da  
Fundação Florestal

**Marina Peres Barbosa**  
Representante Titular da Agência  
das Bacias PCJ

**Anexos:**

ANEXO 01 - Ordem de Início da Execução de Serviço n° 001 - PIPs Cordeirópolis;

ANEXO 02 - Informação Técnica DMI 14/2020;

ANEXO 03 - Informação Técnica DMI 15/2020;

ANEXO 04 - Produto 1: Plano de Trabalho de Cordeirópolis - PT Cordeirópolis;

ANEXO 05 - Atestado de Execução dos Serviços referente ao Produto 1 - PLANO DE TRABALHO DE CORDEIRÓPOLIS - PT CORDEIRÓPOLIS;

ANEXO 06 - Ofício n° VB.001/2021;

ANEXO 07 - Despacho AT/LIC/DE N° 01/2021;

ANEXO 08 - Primeiro Termo de Aditamento ao contrato N° 19103-7-01-15;

ANEXO 09 - Memória de reunião do dia 13/05/2021;

ANEXO 10 - Parecer Técnico Agência das Bacias PCJ 096-21 - Piloto PIP Produto 2;

ANEXO 11 - E-mail Agência das Bacias PCJ com orientações sobre a elaboração de base cartográfica;

ANEXO 12 - E-mail da Fundação Florestal com recomendações PIP piloto Produto 2;

ANEXO 13 - E-mail de agendamento de reunião de acompanhamento dia 28/05/21;

ANEXO 14 - Ofício n° VB.125/2021 - Solicita 2° aditamento do Contrato;

ANEXO 15 - Segundo Termo de Aditamento ao contrato Termo de Aditamento N° 19103-7-01-15;

ANEXO 16 - E-mails Fundação Florestal - ITESP - tratativas para Termo de Cooperação para os trabalhos nos assentamentos de Sumaré.